

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 1079/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ » Αναδόχου: ΚΑΓΙΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.8053/20-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του όγδοου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1079: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ.117903/Ξ-ΔΤΕ-6601/21-12-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό πρόγραμμα περιφέρειας ΑΜΘ (Περ. Ενότητα Ξάνθης).

Με την αρ. 78650 /Ξ-ΔΤΕ- 3361/ 7-12-2011 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Ξάνθης, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου της επικεφαλίδας. με προϋπολογισμό έργου 60.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Με την αριθμ.767 / 3-10 -2012, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 14-8-2012, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του, στον Καγιανταλίδη Νικόλαο ΕΔΕ , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 29 /11/ 2012 για ποσό 53.400 με Φ.Π.Α.(23%), ήτοι 43.414,64 € για εργασίες και 9.985,37 € για Φ.Π.Α:

Ο χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται η της Ε.Σ.Υ , άρθρο 6.1., ήτοι (30) ημέρες από την ημέρα υπογραφής από τη υπογραφή της σύμβασης δηλ. μέχρι 29-12-2012.

Στις 19-12-2012 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση χορήγησης παράτασης κατά 90 ημέρες δηλ. μέχρι 31-3-2012 .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Αντικείμενο του έργου Το συγκεκριμένο αφορά την κατασκευή επικάλυψης της υπάρχουσας στέγης του Γυμναστηρίου του 3^{ου} Λυκείου Ξάνθης η οποία θα περιλαμβάνει :

α) Την τοποθέτηση κοιλοδοκών κατάλληλης διατομής επί των δοκών των υπαρχόντων πλαισίων , οι οποίες είτε θα συγκολληθούν είτε θα στερεωθούν με μπουλόνια.

β) Την τοποθέτηση επί των δοκών αυτών , τεγίδων κατάλληλου ύψους ώστε να επικαλύπτονται τα προεξέχοντα στοιχεία των υπαρχόντων σιδηρών υποστυλωμάτων

γ) Την τοποθέτηση επί των κοιλοδοκών αυτών γαλβανισμένης λαμαρίνας με τραπεζοειδείς πτυχώσεις , η οποία θα εδράζεται στις προαναφερόμενες τεγίδες

δ) Την τοποθέτηση περιμετρικά ειδικών τεμαχίων από γαλβανισμένη λαμαρίνα ώστε να καλυφθεί το κενό που θα δημιουργηθεί μεταξύ υπάρχουσας στέγης και νέας κατασκευής ..

Η υπάρχουσα στέγη του γυμναστηρίου του 3^{ου} Λυκείου Ξάνθης είναι μια μεταλλική κατασκευή και συγκεκριμένα αποτελείται από πλαίσια με δοκούς διατομής Ι και επικάλυψη με ειδικά τεμάχια λαμαρίνας με ενδιάμεση μόνωση . Η εν λόγω επικάλυψη στηρίζεται στο κάτω μέρος των δοκών των πλαισίων οι οποίες δοκοί εξέχουν και στηρίζουν τα αντιανέμια συστήματα .

Στα έτη που λειτουργεί το σχολείο από το 2008 μέχρι σήμερα διαπιστώθηκαν προβλήματα υγρασίας που κυρίως οφείλονται στις συστολές και διαστολές των διαφορετικών υλικών της υπάρχουσας στέγης και στη διαφορά της θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του γυμναστηρίου .

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τις μέρες με μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού του γυμναστηρίου να υδροποιούνται υδρατμοί στο εσωτερικό της στέγης, οι οποίοι ρέουν προς το δάπεδο και καθιστούν έτσι επικίνδυνη την χρήση του από τους μαθητές, λόγω ολισθηρότητας του.

Επίσης με αυτήν την κατασκευή επιτυγχάνεται και η εξοικονόμηση πετρελαίου για την θέρμανση και ψύξη του γυμναστηρίου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος ΚΑΓΙΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με την από 19-12-12 αίτηση του αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης 90 ημέρες δηλ. μέχρι 31/3/2012. Διότι:

1. Σύμφωνα με την ΕΣΥ μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός 10 ημερών ο ανάδοχος κατέθεσε την στατική μελέτη η οποία δεν έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.

2. Μετά από την έγκριση της στατικής μελέτης πρέπει να γίνει η παραγγελία των υλικών κατασκευής. Ο χρόνος παραλαβής των υλικών κυμαίνεται από 20 έως 40 ημέρες.

3. Επειτα η υλοποίηση της κατασκευής προβλέπεται περίπου 20 ημέρες ανάλογα των καιρικών συνθηκών οι οποίες δεν είναι πάντα κατάλληλες λόγω του ότι διανύουμε χειμερινή περίοδο.

Επίσης δηλώνει υπεύθυνα ότι παραιτείται από κάθε απαίτηση για αποζημίωση που θα προκύπτει από την παράταση προθεσμίας, εκτός από την νόμιμη αποζημίωση λόγω της αναθεωρήσεως των τιμών των εκτελεσθεισών εργασιών.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Από τα στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτει ότι:

Πράγματι οι λόγοι για του οποίους ο ανάδοχος αιτείται την παράταση ισχύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 5.1.4 της ΕΣΥ ο ανάδοχος να υπέβαλε στατική μελέτη η οποία βρίσκεται στην φάση έγκρισης της από την Υπηρεσία.

Προϋπόθεση για την παραγγελία των υλικών είναι η εγκεκριμένη στατική μελέτη.

Ήδη από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα οι ημέρες ακατάλληλες για την εκτέλεση των εργασιών είναι 11.

Με το υπ'αρ. 23ο πρακτικό /19-12-2012 θέμα 2ο εκτός ημερησίας το

Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Ξάνθης γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης παράτασης των προθεσμιών του έργου του θέματος, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλ. μέχρι 31/3/2013

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμιών του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ » Αναδόχου: ΚΑΓΙΑΝΤΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλ. μέχρι 31/3/2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1079 /2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

