

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 231/2013**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 3<sup>ης</sup> συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευές –Ανακαίνιση κτιρίων στην Π.Ε.Ξάνθης» αναδόχου: «ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Μαρτίου 2013** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.1656/22-3-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 3) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 4) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 4) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 231:** Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αρ. 27086/Ξ-ΔΤΕ-992/15-3-2013 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Περ. Α.Μ.Θ. 2013, Περιφερειακό Σκέλος 20%, (Περ. Ενότητας Ξάνθης).
2. Η μελέτη του έργου, προυπολογισμού 350.00,00 ευρώ με Φ.Π.Α, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ξάνθης, και εγκρίθηκε με την αρ. 78149/Ξ-ΔΤΕ-3344/7-12-2011 απόφασή της.
3. Με την αριθμ. 10/19-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε ο τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, καθώς και η Διακήρυξη Δημοπράτησης του έργου.
4. Με την αριθμ. 285/8-5-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ., εγκρίθηκε το πρακτικό της από 3-4-2012 δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την οποία μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία «ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 10η Αυγούστου 2012 για ποσό 312.379,45 €, ήτοι 253.967,03 € για εργασίες και 58.412,42 € για Φ.Π.Α.
6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζονταν στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι την 10-12-2012.
7. Με την αρ. 101359/Ξ-ΔΤΕ-5672/29-11-2012 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, έως 31-12-2012, μετά και την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π. Ε. Ξάνθης (πρακτικό 110/14-11-2012, θέμα 180).
8. Με την αρ. 1085/27-12-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, έως 31-3-2013, μετά και την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π. Ε. Ξάνθης ( πρακτικό 130/19-12-2012, θέμα 40).

**Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η ανάδοχος Εταιρεία με την αρ. πρωτ. 27086 / Ξ-ΔΤΕ- 992 / 11 - 3 - 2013 αίτησή της αιτείται την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 90 ημέρες δηλ. έως 30 / 5 / 2013, λόγω του ότι οι εναπομένουσες εργασίες του αυλείου χώρου (ασφαλτόστρωση), δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών του χειμώνα, οπότε είναι περιορισμένες οι κατάλληλες ημέρες.

**Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Με την παρούσα εργολαβία, προβλεπόταν - εκτός των εργασιών των επισκευών που αφορούν το κτίριο του Διοικητηρίου και οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί - και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Δυτικού τμήματος του Διοικητηρίου (χώρος πάρκινγκ), η επισκευή των αποχετεύσεων των ομβρίων υδάτων, η κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή παροχέτευση των υδάτων, καθώς και ο εξωραϊσμός του χώρου.

Από τις ανωτέρω εργασίες ολοκληρώθηκε η επισκευή των αποχετεύσεων του χώρου και η δημιουργία νέων φρεατίων, η καθαίρεση της παλαιάς στρώσης ασφάλτου, και η στρώση 3Α.

Η εργασία που απομένει, είναι η ασφαλτόστρωση του χώρου, η οποία δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεσθεί εντός του χειμώνα, διότι ήταν περιορισμένες οι κατάλληλες ημέρες, λόγω καιρικών συνθηκών, όπως φαίνεται από τον σχετικό πίνακα της Ε.Μ.Υ. και το ημερολόγιο του έργου (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχή, κ.λ.π.).

Η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης 3ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.», Αναδόχου ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α. Ε., μέχρι 30-5- 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.», Αναδόχου ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α. Ε., μέχρι 30-5- 2013, σύμφωνα με την εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 231/2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**