

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 638/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου: «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Απαλού» της πράξης 277393 «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Απαλού».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22 Αυγούστου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.4809/16-8-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2), **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 5) **Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, 8) **Κωνσταντίνος Μιχαλής** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι κ.κ. : 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 638 :** Εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα ημερήσιας η Δ/ση Τεχνικών έργων της ΠΕ Έβρου με το από 8-8-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 268/12-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 316/21-09-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", με συνολική προσφορά 1.488.654,39 €, δηλαδή ενιαία έκπτωση 44,82 %.
4. Την από 15-02-2011 σύμβαση ύψους 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 03/02/2013.
5. Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ύψους 1.488.654,39€ (με Φ.Π.Α.) με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-2115/09-04-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.
6. Την από 15-01-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά 82 ημέρες.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 371/30-01-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-04-2013.
8. Την υπ' αριθμ. 161/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-04-2013.
9. Την από 28-03-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά επιπλέον 82 ημέρες από τη προθεσμία λήξης της 1ης παράτασης.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2239/04-04-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 15-06-2013.
11. Την υπ' αριθμ. 308/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 15-06-2013.
12. Την υπ αριθμ. Η-3737/28-05-2013 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
13. Την από 17-05-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες.
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3536/06-06-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-09-2013.
15. Την υπ' αριθμ. 485/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-09-2013.

16. Την από 31-07-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες.
17. Την υπ αριθμ. Η-6400/08-08-2013 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5442/05-08-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-11-2013.

Και επειδή:

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη επιπλέον παράτασης οι οποίοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της και συγκεκριμένα:

Μετά από αίτημα του Δ/ντη του σχολείου, προέκυψε η αναγκαιότητα υλοποίησης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες θεωρούνται απολύτως απαραίτητες για την εύρυθμη, ομαλή και με ασφάλεια λειτουργία του σχολείου και οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί από το αρχικό ανατεθέν έργο. Πρόκειται για τις εργασίες κατασκευής συρταριών, πάγκων και ερμαριών στις αίθουσες φυσικοχημείας και του κυλικείου, χωρίς τις οποίες οι εν λόγω χώροι δεν θα λειτουργήσουν ποτέ, υπερύψωση της περιφραξης στο χώρο του γηπέδου καλαθοσφαίρισης για την ασφάλεια των αθλουμένων μαθητών, προσθήκη αντιολισθητικού ελαστικού παρεμβλήματος και μπιζωτάρισμα των ακμών των μαρμάρινων βαθμίδων όλων των κλιμάκων εσωτερικών και εξωτερικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ο.Σ.Κ., προσαύξηση των τιμών των χρωματισμών λόγω ύψους και την διαγράμμιση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης. Η δε χρονική περίοδος που επισημάνθηκαν τα παραπάνω αιτήματα από τη Διεύθυνση του σχολείου, ήτοι λίγες μέρες πριν τη λήξη της τελευταίας χορηγηθείσας παράτασης και του μηνός Αυγούστου όπου πολλοί προμηθευτές, μεταφορείς και κατασκευαστές αργούν λόγω διακοπών, καθιστά αδύνατη την πραγματοποίησή τους έως την 04-09-2013 δηλαδή εντός του χρονικού ορίου λήξης της τελευταίας παράτασης του έργου. Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης της λήξης των εργασιών του έργου κατά δύο μήνες, ήτοι έως την 4η Νοεμβρίου 2013, προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι προαναφερόμενες πρόσθετες εργασίες. Επομένως και κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, εισηγούμαστε τη χορήγηση της παράτασης των εργασιών του έργου του θέματος κατά επιπλέον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της 3ης χορηγηθείσας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου η οποία είναι την 04 Σεπτεμβρίου 2013, ήτοι μέχρι την 04 Νοεμβρίου 2013.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας,

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» της πράξης 277393 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» αναδόχου: «ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», συνολικής δαπάνης 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.), κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04/11/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» της πράξης 277393 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» αναδόχου: «ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», συνολικής δαπάνης 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.), κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04/11/2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 638/2013

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**