

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 168/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ», Αναδόχου: Σοφίας Δ. Θεοδοσίου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Φεβρουαρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 885/21-2-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3), **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 6) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος. **Απόντες** ήταν: 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος και 3) **Χρήστος Ποτόλιας** οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 168: Εισηγούμενη το δέκατοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το από υπ' αριθμ. 02/Δ.Υ/17-2-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 11-11-2013 αίτηση της αναδόχου Σοφίας Δ. Θεοδοσίου, για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ», και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε 30.10.2013 για το ποσό των 188.522,03 ευρώ με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου την 29.03.2014.

Με την αρ.πρωτ. 02/6798/οικ/18.11.2013 απόφαση του Προϊσταμένου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου (1^η αναπροσαρμογή).

Με την από 11-11-2013, αίτηση (εντός της συμβατικής προθεσμίας) η ανάδοχος ζητά την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3μήνες μέχρι 30-06-2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της συμβατικής μελέτης η ανάδοχος είχε υποχρέωση για την υποβολή εντός 40 ημερών (δηλαδή έως 10.12.2013) της αποτύπωσης των στοιχείων του φυσικού εδάφους υπό των έλεγχο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και την παραλαβή τους με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.

Επίσης υποχρέωση της αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 42 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων είναι και η ενημέρωση των σχεδίων της μελέτης τα οποία όμως δεν υπήρχαν στα συμβατικά τεύχη.

Η ανάδοχος υπέβαλε την αποτύπωση του φυσικού εδάφους και κατόπιν συμπλήρωσης του σχεδίου αποτύπωσης, μετά από τον έλεγχο και τις υποδείξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε η παραλαβή των στοιχείων του φυσικού εδάφους και υπογράφηκε στις 16.01.2014 το Πρωτόκολλο Παραλαβής και το σχέδιο αποτύπωσης.

Στη συνέχεια η ανάδοχος υπέβαλε στην υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια (μηκοτομή και διατομές), τα οποία αφορούν την βελτίωση της οδού στα πλαίσια των περιορισμών που προκύπτουν από τα τεύχη της συμβατικής μελέτης και αφορούν την προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω κατασκευαστικών σχεδίων εγκρίθηκε η κατασκευή τμήματος της οδού μήκους 550μ με έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας στις 30.01.2014.

Για το υπόλοιπο τμήμα της οδού υποβλήθηκαν από την ανάδοχο νέα σχέδια σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας προκειμένου να αποκτήσει η νέα βελτιωμένη οδός ασφαλές πλάτος καταστρώματος.

Επίσης για την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι χώροι στην περιοχή της Ν. Θάσου σύμφωνα με του όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου διερευνάται η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους σε άλλα έργα που εκτελούνται στην περιοχή.

Εκτός των παραπάνω η χειμερινή περίοδος είναι ακατάλληλη για την εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλικών.

Επιπρόσθετα στο άρθρο 7 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ορίζεται συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου οχτώ (8) μήνες σε αντίθεση με την διακήρυξη και την σύμβαση του έργου όπου αναγράφηκαν εκ παραδρομής μόνο πέντε (5) μήνες.

Επειδή :

- 1^{ov} : Μέχρι σήμερα δεν έχει διευθετηθεί το πρόβλημα της αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής.
- 2^{ov} : Απαιτείται η σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση επί πλέον ποσοτήτων εκσκαφών για την εξασφάλιση ικανού πλάτους καταστρώματος για την ασφάλεια της οδού.
- 3^{ov} : Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ορίζεται συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου οχτώ (8) μήνες.
- 4^{ov} : Η χειμερινή περίοδος είναι ακατάλληλη για την εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλικών.
- 5^{ov} : Καθυστέρησε η έναρξη και την εξέλιξη της προόδου των εργασιών του έργου χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ», Αναδόχου: Σοφίας Δ. Θεοδοσίου. έως 29.08.2014, κατά εκατόν πενήντα τρεις (153) ημέρες.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ», Αναδόχου: Σοφίας Δ. Θεοδοσίου κατά εκατόν πενήντα τρεις (153) ημέρες έως 29-08-2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 168/2014.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο. Ε.**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**