

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 706/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας» αναδόχου «ΜΕΚΟΝ Α.Ε.», αρχικού προϋπολογισμού 1.250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28-8-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ286422/4860/22-8-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, και 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 706: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 283086/6210/20-08-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και **ιδιαίτερα το άρθρο 175^Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20** του Ν.5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και με ισχύ από 01/01/2024.
2. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη σύμβαση του έργου του θέματος και ειδικά το **άρθρο 172 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4782/2021** (ΦΕΚ 36Α/2021) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του **Ν.4903/2022** (ΦΕΚ 46/Α/2022) και ειδικά το **άρθρο 21** αυτού.
4. Του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
5. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
6. Της με αρ. Δ.Δ.οικ. 1327/30.03.2016 (ΑΔΑ:60ΒΞ7ΛΒ-ΒΜ2) Απόφασης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως

τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Δ.Δ.οίκ.4099/14-06-2018 (ΑΔΑ:72Ξ77ΛΒ-ΤΕΓ) (ΦΕΚ 2696/τ.Β'/9-7-2018) και Δ.Δ.οίκ.2674/09-06-2021 (ΦΕΚ 2532/τ.Β'/14-6-2021) (ΑΔΑ:ΨΤΑΣ7ΛΒ-05Φ) αποφάσεις του και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την τεχνική μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 1/09.09.2016 απόφαση της 10^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε.
2. Τη μελέτη του έργου με τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης η οποία εγκρίθηκε με την αριθμό 2/11.05.2018 (ΑΔΑ: 7ΣΘ0469ΗΞ5-Ε3Υ) απόφαση της 5^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε.
3. Την από 06-11-2018 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για το έργο «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», με κωδικό ΜΙΣ (ΟΠΣ): 5030907, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 19174/31-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 6ΜΘΓΟΡ1Υ-Ι47).
4. Την αριθμό πρωτ. 3739/24.12.2018 (ΑΔΑ:Ω8Π57ΛΒ-Ε2Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με την οποία η πράξη: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5030907, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονία Θράκη 2014-2020».
5. Την υπ' αρ. 895/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΘΙ7ΛΒ-Κ5Υ) όπως τροποποιήθηκε με την 921/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΖΦ7ΛΒ-ΛΣΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 20PROC006136491).
6. Την με αριθμό 731/26-11-2020 (45/2020 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική εταιρεία «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» με μέση έκπτωση τριάντα επτά και πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (37,58%) (ΑΔΑΜ: 20ΑΩΡΔ007786826 και ΑΔΑ: ΩΥ4Φ7ΛΒ-Κ65).
7. Τη χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΟΧΕ_1-Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» σύμφωνα με τη ΣΑΕΠ 031/1 με κωδικό έργου 2018ΕΠ03110085, κωδικό ΜΙΣ 5030907 και προϋπολογισμό χρηματοδότησης 1.250.000,00€.
8. Την από 18.03.2021 αρχική εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, ποσού 779.792,69€ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση), με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008326718 και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
9. Τον 1ο Α.Π.Ε. ποσού 780.218,08 € (χωρίς ΦΠΑ).
10. Την με αρ. πρωτ. 210505/6593/14.07.2022 (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ010941639) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.
11. Την υπ' αριθμ. 78/2023 (ΑΔΑ: 9Φ1Ν7ΛΒ-Η3Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η 6η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος δράσης ΠΑΜΘ.
12. Την πράξη: «Συμπληρωματικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου "Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στο προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας" με εγκεκριμένη πίστωση 145.000,00 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, με ΚΑΕ 9779 και Κωδικό Δράσης 232002005.
13. Την με αριθμ. πρωτ. 184596/3137/16.06.2023 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, ποσού 145.000,00 €, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας.
14. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, για την αρχική σύμβαση στο ύψος των 1.113.374,26 €, εκ των οποίων 755.852,73 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00€ απολογιστικές εργασίες, 138.000,00 € αναθεώρηση τιμών και 215.491,79 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24% και για την τροποποίηση (προσαύξηση 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132

N.4412/16), η οποία ανέρχεται στο ύψος των 145.000,00 €, εκ των οποίων 89.142,79 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 14.360,00€ απολογιστικές εργασίες, 13.371,42 € απρόβλεπτα και 28.064,52 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%.

15. Την 734/11.08.2023 (Πρακτικό 31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 62ΗΓ7ΛΒ-ΙΛ9) (23SYMV013348992) έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και της 1ης Τροποποίησης «προσαύξηση 15%» της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132 Ν.4412/16).

16. Τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, για την αρχική σύμβαση στο ύψος των 1.094.749,59 €, εκ των οποίων 750.699,67 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 4.000,00€ απολογιστικές εργασίες, 128.162,90 € αναθεώρηση τιμών και 211.887,02 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24% και για την 1^η τροποποίηση (προσαύξηση 15%) της σύμβασης κατά τη διάρκεια της (παρ. 2 άρθρο 132 Ν.4412/16), η οποία ανέρχεται στο ύψος των 151.653,88 €, εκ των οποίων 96.532,63 € αφορούν αξία εργασιών μαζί με εργολαβικό όφελος, 19.105,30€ απολογιστικές εργασίες, και 29.352,36 € δαπάνη Φ.Π.Α. 24%.

17. Την 936/24.10.2024 (Πρακτικό 41) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΥΟΑ7ΛΒ-ΗΞ1) (24SYMV015678740) έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.

18. Την με αριθμό 98/21.02.2022 (πρακτικό 5/2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30.09.2022 (ΑΔΑ:6Ω7Θ7ΛΒ-ΗΔ9).

19. Την με αριθμό 776/20.10.2022 (πρακτικό 42/2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28.02.2023 (ΑΔΑ:9Α997ΛΒ-4ΧΕ).

20. Το με αριθμό πρωτ. 331698/10147/28.11.2022 του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 και την με αρ. πρωτ. 294537/25.09.2022 σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΚΗΤ465ΧΘΞ-ΥΡΛ), έγινε αποδεκτή η Δήλωση Επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος κατά έξι μήνες, δηλαδή μέχρι 31.08.2023.

21. Την με αριθμό 775/01.09.2023 (πρακτικό 33/2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31.12.2023 (ΑΔΑ:6ΖΕΥ7ΛΒ-ΛΔΒ).

22. Την με αριθμό 3/19.01.2024 (πρακτικό 1/2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση 4ης ΟΡΙΑΚΗΣ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31.03.2024 (ΑΔΑ: 66ΒΞ7ΛΒ-2ΘΝ).

23. Την με αρ. πρωτ. 180971/4061/04.07.2024 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών του έργου, του αν. Προϊσταμένου τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες περατώθηκαν την 31.03.2024 δηλαδή εμπρόθεσμα.

24. Τον τελικό επιμετρητικό πίνακα εργασιών που υποβλήθηκε την 02.08.2024 υπογεγραμμένος χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία την 12.08.2024.

25. Το μητρώο του έργου, όπως κατασκευάστηκε, τον ΦΑΥ και το ΣΑΥ τα οποία υποβλήθηκαν αναθεωρημένα από τον ανάδοχο.

26. Το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και το άρθρο 29 της ΕΣΥ του έργου ο οποίος ολοκληρώθηκε.

27. Την με αρ. πρωτ. 2146127/2860/13.06.2025 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας για το έργο του θέματος.

28. Με τα από 07.03.2024 και 19.07.2024, 1ο και 2ο αντίστοιχα, πρωτόκολλα διοικητικής παραλαβής – παράδοσης για χρήση, η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου αποτελούμενη από τους επιβλέποντες μηχανικούς λιμενικών και Η/Μ εργασιών, Γανίτη Αθανασία και Κουνάκο Κωνσταντίνο, αντίστοιχα και τον αν. προϊστάμενο τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας Κυπραίω Γεώργιο, μαζί με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Χατζηγιάννου Ιωάννη παρέδωσαν όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν μαζί με τον εξοπλισμό τους για χρήση και λειτουργία - διαχείριση στον Κύριο του έργου Ο.Λ.Κ. Α.Ε., διά του εκπροσώπου του κ. Κεκρόπουλο Γρηγόριο.

29. Το από 22.07.2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη.

Και επειδή η Επιτροπή Παραλαβής:

1. Διαπίστωσε ότι με το έργο εκτελέστηκαν διορθωτικές επεμβάσεις στο οδόστρωμα και τις επενδύσεις του κρηπιδώματος του προσήνεμου μόλου του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, εξοπλίστηκε το κρηπιδώμα με σύγχρονους προσκρουστήρες, βελτιώθηκε το οδικό δίκτυο της χερσαίας ζώνης του λιμανιού και τοποθετήθηκαν δίκτυα φωτισμού, ηλεκτροδότησης, πυρασφάλειας και υδροδότησης για την υποστήριξη των εισερχόμενων πλοίων. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν:

- οι εργασίες εξομάλυνσης της επιφάνειας του οδοστρώματος του διαπλατυσμένου τμήματος του κρηπιδώματος του προσήνεμου μόλου (εκσκαφές, δίκτυα ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, επιχώσεις, σκυροδετήσεις),
- η τοποθέτηση δικτύων Η/Μ εργασιών από τον επιβατικό σταθμό μέχρι το αλεξικέραυνο και η αποκατάσταση του τμήματος στην αρχική του μορφή,
- οι εργασίες εξομάλυνσης του κρηπιδότοιχου και της επιφάνειας του οδοστρώματος του στενού τμήματος του κρηπιδώματος του προσήνεμου μόλου (εκσκαφές, δίκτυα Η/Μ εργασιών, τοποθέτηση αγκυρίων (βλήτρων), επιχώσεις, σκυροδετήσεις),
- οι εκσκαφές των ορυγμάτων, τόσο στον κρηπιδότοιχο, όσο και στη στέψη του τοίχους προστασίας, η τοποθέτηση των σωληνώσεων, των καλωδίων, καθώς και των μεταλλικών βραχιόνων επί των οποίων τοποθετήθηκαν 26 φωτιστικά σώματα τύπου LED, των γειώσεων, των 3 κιβωτίων ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών σκαφών των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και της σκυροδέτησης των δικτύων στο στενό τμήμα του μόλου,
- η αγκύρωση των χαλύβδινων διατομών ανάρτησης και η τοποθέτηση των δεκαεπτά (17) προσκρουστήρων επί του κρηπιδότοιχου,
- η τοποθέτηση τριών πίλαρ & κιβωτίων ηλεκτρικών & υδραυλικών παροχών σκαφών.
- η ασφαλτόστρωση του νοτιοανατολικού τμήματος.

2. Έλεγξε κατά το δυνατό την από 12-08-2024 τελική επιμέτρηση μαζί με τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που τη συνοδεύουν, και παρέλαβε τις ποσότητες που αναγράφονται στον Πίνακα του πρωτοκόλλου παραλαβής.

3. Έλαβε υπόψη τα σχετικά αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και τα υπάρχοντα εργαστηριακά αποτελέσματα που υπάρχουν στο φάκελο του έργου, διαπίστωσε ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παρέλαβε το έργο από ποιοτική άποψη

4. Διαπίστωσε ότι έχουν συνταχθεί και υπάρχουν στο φάκελο του έργου Σ.Α.Υ., αναθεωρημένος Φ.Α.Υ. και το μητρώο του έργου και τα σχέδια «ως κατασκευάσθει» και ότι ο ανάδοχος παρέδωσε ψηφιακό αρχείο στο οποίο περιέχονται φωτογραφικές αποτυπώσεις των σταδίων του έργου και ιδίως, των εκτελεσθεισών αφανών εργασιών.

5. Έλαβε υπόψη της, την καλή λειτουργία του έργου μέχρι σήμερα, τα πραγματικά στοιχεία και το χρόνο περαίωσης των εργασιών, το γεγονός ότι παρήλθε ο χρόνος εγγύησης των δεκαπέντε (15) μηνών, όπως ορίζει το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 29 της Ε.Σ.Υ., και παρέλαβε το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016.

Σας διαβιβάζουμε:

Το από από 22.07.2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή και υπογράφηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας χωρίς επιφύλαξη

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 175^Α παρ. 2γ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 με ισχύ από 01/01/2023.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του κεντρικού λιμένα Καβάλας», λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 175^Α παρ. 2γ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 με ισχύ από 01/01/2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 706/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**