

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 406/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υποδομές νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο «Κατασκευή υποδομών για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής» Ανάδοχος : ΖΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22-5-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε διάζωση στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/163543/2815/16-5-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 4) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 406: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 154765/742/12-05-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Την από 02.03.2023 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 02.09.2024.
3. Την υπ' αριθμ 604/πρακ24/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 31.12.2024 λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής – για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
4. Την υπ' αριθμ 82/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι τις 31.05.2025 λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής – για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
5. Την από 09-05-2025 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δυο (2) μήνες , ήτοι μέχρι την **31-07-2025**.
6. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση της παράτασης:

Α) Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής – για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς αφού «μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 90 % του φυσικού αντικειμένου του έργου και απομένουν μόνο εργασίες ασφαλίστρωσης σε μήκος περίπου 600 μέτρων που διέρχονται τα δίκτυα ΟΚΩ που δεν έχουν ολοκληρωθεί»
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»** κατά **δυο (2) μήνες**, ήτοι έως τις **31-07-2025**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», κατά δυο (2) μήνες, ήτοι έως τις 31-07-2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 406/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**