

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 549/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας παράτασης περαίωσης εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων των δήμων Ορεστιάδας, Σουφλίου και Διδυμοτείχου – φάση Α΄», αναδόχου: «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **03-07-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/219198/3812/27-06-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η: κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 549: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 208869/4508/20-06-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου του 147 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη Διοίκηση».

5. Την υπ' αριθμ. **688/2021** (Α.Δ.Α.: 6ΒΤ17ΛΒ-ΥΧΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

6. Την υπ' αριθμ. **92/2022** (Α.Δ.Α.: ΩΜΓΖ7ΛΒ-ΜΥΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 07-02-2022 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 184444), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 235345 και ποσοστό έκπτωσης 38,80 % (τριάντα οκτώ και ογδόντα %),

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **155173/3607/07-06-2022** (Α.Δ.Α.: ΨΓΨΕ7ΛΒ-4ΟΝ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010727017) υπογραφείσα σύμβαση ύψους 2.547.695,94 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την **07/09/2023**.
8. Την υπ' αριθμ. **698/2023** (Α.Δ.Α.: ΨΖΚΣ7ΛΒ-Α4Ι) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η οποία αποτελεί μέρος της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
9. Την υπ' αριθμ. 1126/2023 (Α.Δ.Α.: Ψ14Γ7ΛΒ-ΙΝ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. χορήγησης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9510/18-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με το οποίο από τον έλεγχο νομιμότητας της υπ' αριθμ. 1126/2023 (Α.Δ.Α.: Ψ14Γ7ΛΒ-ΙΝ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. προκύπτει ότι η συγκεκριμένη απόφαση καθίσταται άκυρη.
11. Την από **28-12-2023 αίτηση** της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την χορήγηση **2^{ης} παράτασης** προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εκατόν είκοσι μία (121) ημέρες.
12. Την υπ' αριθμ. 34/2024 (Α.Δ.Α.: ΨΘΝ77ΛΒ-Ω79) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. χορήγησης οριακής προθεσμίας **2^{ης} παράτασης** περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 22 Απριλίου 2024.
13. Την από **12-04-2024 αίτηση** της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την χορήγηση **3^{ης} παράτασης** προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 07 Δεκεμβρίου 2024.
14. Την υπ' αριθμ. 394/2024 (Α.Δ.Α.: ΨΘΡΤ7ΛΒ-Δ77) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. χορήγησης **3^{ης} παράτασης** περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι τις 07 Δεκεμβρίου 2024.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **400271/8931/05-12-2024** (Α.Δ.Α.: ΡΟ967ΛΒ-4ΛΚ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015920545) υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 925.046,02 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την **05/05/2025**.
16. Την από 12-06-2025 θετική εισήγηση της Πρ/νης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Έβρου.

Και επειδή:

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, που υπογράφηκε στις 05-12-2024, προέβλεπε ως χρόνο περαίωσης των εργασιών της, τους 5 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι τις 05-05-2025. Το αντικείμενο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης περιλαμβάνει εργασίες στο Πλατύ Ρέμα στην περιοχή των οικισμών Νεοχωρίου-Λεπτής-Πύργου του Δήμου Ορεστιάδας, στο ρέμα Μαγγάζι στην περιοχή του οικισμού της Δαδιάς και στην επέκταση του εν λόγω ρέματος στην περιοχή του οικισμού της Λυκόφης του Δήμου Σουφλίου και στον Ερυθροπόταμο στην περιοχή του Μικρού Δερείου του Δήμου Σουφλίου. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες, πλην αυτών που αφορούν στο Πλατύ Ρέμα, έχουν να κάνουν με καθαρισμό και ενίσχυση αναχωμάτων εντός της κοίτης των προαναφερόμενων ποταμών και ρεμάτων, εργασίες οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός του χρονικού περιθωρίου των 5 μηνών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, ένεκα της εποχής που αυτή κατέστη εκτελεστέα (5 Δεκεμβρίου 2024). Συνακόλουθα με το γεγονός αυτό (το ότι ο χρόνος εκτέλεσης καταλαμβάνει χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες), ιδιαίτερα φέτος κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπήρξαν αυξημένες βροχοπτώσεις προκαλώντας αυξημένες υδάτινες ροές εντός των ποταμών και των ρεμάτων, που κατέστησαν ανέφικτη την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εν λόγω 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 3 μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 από το πέρας της συμβατικής περαίωσης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης στις 05/05/2025, ήτοι μέχρι τις **5 Αυγούστου 2025**, χρονικό διάστημα στο οποίο λαμβάνοντας υπ' όψη και το ήδη εκτελεσμένο μέρος των εργασιών, εκτιμάται ότι το έργο θα περαιωθεί.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νόμιμων

αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της οριακής προθεσμίας παράτασης περαίωσης των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΦΑΣΗ Α΄»** αναδόχου: **«ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."»**, συνολικής δαπάνης 925.046,02 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις **05/08/2025** με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριακή προθεσμία παράτασης περαίωσης των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΦΑΣΗ Α΄»**, αναδόχου: **«ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."»**, συνολικής δαπάνης 925.046,02€ (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 05/08/2025 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 549/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**