

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 46 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

**Αριθ. Απόφασης 1052/2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7897/14-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1), **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 4) **Σουλτάνα Σερεφιά** μέλος 5) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 4) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, ο οποίος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση γιατί διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση της έναρξης της συνεδρίασης.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1052:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ.6994/19-12-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Α' ΓΕΝΙΚΑ**

1. Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» στην ΣΑΝΑ 0088 με κωδικό έργου : MIS 2010NA00880002/277622.
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 2.071.970,53 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) & 2.625.694,21 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).
3. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας του έργου (Πρακτικό 46ο, Θέμα 6ο, Αριθμός Απόφασης 279/25.10.2010)
4. Δημοπράτηση : 21.12.2010 Μέση Έκπτωση : 6,16 %.
5. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία «Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» (Πρακτικό 61<sup>ο</sup>, Θέμα 1<sup>ο</sup>, Αριθμός Απόφασης 348/28.12.2010) από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Οικονομικών του Ν.Σ. Δράμας.
6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 10.05.2011
7. Ποσόν Σύμβασης : 2.003.195,30 € (χωρίς ΦΠΑ), 2.463.930,22 € (με ΦΠΑ).
8. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης στις 18.02.2013 (650 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού)
9. Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ : υπ' αριθμ. πρωτ. 2285/15.05.2012 της Δ.Τ.Ε.
10. Ποσό 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ : 2.003.195,30 € (χωρίς ΦΠΑ), 2.463.930,22 € (με ΦΠΑ).
11. Αιτούμενη 1<sup>η</sup> Παράταση : 90 ημέρες δηλαδή μέχρι 19.05.2013
12. Σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστικής Αρχή : υπ' αριθμ. πρωτ. 9065/17.12.2012 Ε.Δ.Α.

**Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Έχοντας υπόψη την από 11.12.2012 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» με την οποία ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στην περιοχή κατά την περίοδο του χειμώνα, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα του ημερολογίου του έργου, οι οποίες δεν επέτρεψαν να γίνουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες σκυροδέτησης του φέροντος οργανισμού και της

κατασκευής τοιχοποιΐας, που είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών του έργου και να ολοκληρωθεί το έργο στη συμβατική του ημερομηνία.

Εκτός του ανωτέρω λόγου που επικαλείται στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία, επισημαίνουμε ότι εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας ελέγχου των επιμετρήσεων, παραλαβής αφανών εργασιών, από τριμελή Επιτροπή, σύμφωνα με την εγκύκλιο 11, (αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ433.β/16-05-2012) «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», η οποία εκδόθηκε μεταγενέστερα από την περίοδο που συντάχθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου από την εφαρμογή της, που δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης του έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 19.05.2013.

#### Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.223.195,36 € με Φ.Π.Α. (8η Εντολή Πληρωμής). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.240.734,86 € με ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω,

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου μέχρι 19.05.2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» μέχρι 19.05.2013, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1052/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ**