

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 47 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 1085/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επισκευές – ανακαίνιση κτιρίων στην Π.Ε. Ξάνθης» αναδόχου: ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.8053/20-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1085: Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. 114844/Ξ-ΔΤΕ-6460/18-12-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Περ. Α.Μ.Θ. 2012, Περιφερειακό Σκέλος 20%, (Περ. Ενότητας Ξάνθης).

Η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 350.00,00 ευρώ με Φ.Π.Α, συντάχθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ξάνθης, και εγκρίθηκε με την αρ. 78149/Ξ-ΔΤΕ-3344/7-12-2011 απόφασή της.

Με την αριθμ. 10/19-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε ο τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, καθώς και η διακήρυξη δημοπράτησης του έργου.

Με την αριθμ. 285/8-5-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περ. Α.Μ.Θ., εγκρίθηκε το πρακτικό της από 3-4-2012 δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την οποία μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρία «ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.», που πρόσφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 11,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 10^η Αυγούστου 2012 για ποσό 312.379,45 €, ήτοι 253.967,03 € για εργασίες και 58.412,42 € για Φ.Π.Α.

Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζονταν στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. είναι επτακόσιες είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι την 10-12-2012.

Με την αρ. 101359/Ξ-ΔΤΕ-5672/29-11-2012 χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, έως 31-12-2012, μετά και την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π. Ε. Ξάνθης (πρακτικό 11^ο/14-11-2012, θέμα 18^ο).

Η ανάδοχος Εταιρεία με την αρ. πρωτ. 114844 / Ξ-ΔΤΕ- 6460 / 17 -12- 2012 αίτησή της αιτείται την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 90 ημέρες δηλ. έως 31/3/2012, λόγω του ότι εναπομένουσες εργασίες του αυλείου χώρου, θα εκτελεσθούν εντός του χειμώνα, οπότε είναι περιορισμένες οι κατάλληλες ημέρες.

Με την παρούσα εργολαβία, προβλέπεται - εκτός των εργασιών των επισκευών που αφορούν το κτίριο του Διοικητηρίου και οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί - και η διαμόρφωση του αύλειου χώρου του Δυτικού τμήματος του Διοικητηρίου (χώρος πάρκινγκ), η επισκευή των αποχετεύσεων των ομβρίων υδάτων, η κατασκευή νέας ασφαλτόστρωσης έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή παροχέτευση των υδάτων, καθώς και ο εξωραϊσμός του χώρου.

Από τις ανωτέρω εργασίες ολοκληρώθηκε η επισκευή των αποχετεύσεων του χώρου και η δημιουργία νέων φρεατίων, η καθαίρεση της παλαιάς στρώσης ασφάλτου, και η στρώση 3Α.

Η εργασία που απομένει, είναι η ασφαλτόστρωση του χώρου, η οποία δεν μπορεί να εκτελεσθεί εντός του χειμώνα, διότι είναι περιορισμένες οι κατάλληλες ημέρες, λόγω καιρικών συνθηκών.

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π. Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.», Αναδόχου ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α. Ε., μέχρι 31-3- 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επισκευές – ανακαίνιση κτιρίων στην Π.Ε. Ξάνθης» αναδόχου: ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε., μέχρι 31-3-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1085 /2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ