

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 21 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

## Αριθ. Απόφασης 419/2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας» Αναδόχου: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Ιουνίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 4051/19-6-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 4) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Σταύρος Καβαρτζής** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 419:** Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, με το υπ' αριθμ. 02/2811/8-6-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε από τον Διευθυντή της Δ/σης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 2-12-2010 για το ποσό των 4.018.374,44 ευρώ με ΦΠΑ και προθεσμία περαίωσης του έργου την 2-6-2013.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ.8221.Τ07/06/06/15-5-2006 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας περί ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων, οριζόταν ως Προϊσταμένη Αρχή για το έργο του θέματος η Δ/ση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Α.Μ.Θ.-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων και ως Δ/νουςα Υπηρεσία η Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ.οικ.1699/31-10-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. περί τροποποίησης ορισμού Δ/νουςας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής για το έργο του θέματος ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π/Ε Καβάλας και ως Δ/νουςα Υπηρεσία το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π/Ε Καβάλας.

Δεδομένου ότι ο αρχικός ορισμός αποφαινόμενων οργάνων έγινε με Υπουργική Απόφαση (όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις έργων σαν το εξεταζόμενο), η υπηρεσία μας ζήτησε την τροποποίησή της, διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθμ.πρωτ.8221.Τ07/05/11/27-12-2011 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί τροποποίησης ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων για το έργο του θέματος.

Με το από 12-1-2012 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, παραλάβαμε τους φακέλους του έργου.

Με την από 16-3-2012 αίτησή της (εντός της συμβατικής προθεσμίας) η ανάδοχος εταιρία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες.

Με το υπ' αρ.πρωτ.02/1593/30-3-2012 έγγραφό μας ζητούμε την γνώμη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα που είχε την επίβλεψη του έργου, σχετικά με τα αιτούμενα του αναδόχου.

Στο υπ' αρ.πρωτ.1185/11-4-2012 απαντητικό έγγραφό της, προτείνει για το χρονικό διάστημα από 2-12-2010 έως και την 31-10-2011 συνολική παράταση 3,5 μηνών ως κάτωθι:

α) από 2-12-2010 έως 7-7-2011 παράταση 1,5 μήνα για τις απαιτούμενες άδειες εκτέλεσης έργου καθώς και λόγω των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου,

β) από 7-7-2011 έως 31-10-2011 παράταση 2 μήνες για την απαιτούμενη άδεια φωτισήμανσης του έργου (περιοχή εκσκαφών) για την διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας των πλοίων.

Επίσης, κατά την διαδικασία λήψης όλων οι απαραίτητων διοικητικών αποφάσεων για την μεταβίβαση της επίβλεψης του έργου του θέματος στην Υπηρεσία μας, θεωρούμε ότι προέκυψε χρονική καθυστέρηση περίπου 1,5 μήνα.

Προκύπτει: α) σύμφωνα με την γνώμη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ανάγκη χορήγησης παράτασης 3,5 μηνών, και β) κατά την γνώμη μας, δικαιολογημένη χορήγηση παράτασης 1,5 μήνα για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης όλων οι απαραίτητων διοικητικών αποφάσεων για την μεταβίβαση της επίβλεψης του έργου του θέματος στην Υπηρεσία μας, ήτοι συνολική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας» Αναδόχου: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε , μέχρι την 2-11-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση προσήνεμου μώλου Λιμένα Καβάλας» Αναδόχου: ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε , μέχρι την 2-11-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 419/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**