

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 110/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Σχολή Αστυφυλάκων Διδ/χου Έβρου-Ανέγερση Ν.Κτίσματος Αιθουσών Αυτοάμυνας –Αιθουσών Σκοπευτήρων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.966/15-2-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος,

ΑΠΟΦΑΣΗ 110: Εισηγούμενη το εικοστό έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η-386/22-1-2013 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 306/15-06-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 578/05-10-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.", με συνολική προσφορά 3.147.948,37 €, δηλαδή ενιαία έκπτωση 23,20 %.
4. Την από 11-02-2008 σύμβαση ύψους 3.147.948,37 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 03/08/2009.
5. Την από 11-11-2008 συμπλήρωση σύμβασης ύψους 3.512.177,62 € (με Φ.Π.Α.).
6. Την έγκριση του 5^{ου} Α.Π.Ε. και του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ύψους 3.643.744,14 € (με Φ.Π.Α.) με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-1252/28-03-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.
7. Την μέχρι 03/05/2010 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 314/07-08-09 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
8. Την μέχρι 31/12/2010 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 151/04-06-2010 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
9. Την μέχρι 30/06/2011 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 404/29-10-2010 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
10. Την μέχρι 31/03/2012 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 330/11-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
11. Την μέχρι 31/12/2012 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 238/23-04-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
12. Την από 30-11-2012 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 31-10-2013 (10 μήνες).
13. Την από 20/12/2012 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου για χορήγηση ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 31-12-2013 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις καθώς και την υπ' αριθμ. 06/17-01-2013 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2013.

Και επειδή:

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης οι οποίοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της, λόγω κακών καιρικών συνθηκών και λόγω των αλληπάλληλων διακοπών εργασιών του έργου λόγω καθυστερημένης εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών και συγκεκριμένα:

Από τις 28/03/2012 όταν και έγινε η εισήγηση για την τελευταία χορήγηση παράτασης, μέχρι και τις 23/11/2012 το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης της 25^{ης} εντολής πληρωμής. Από τις 23/11/2012 όταν και εξοφλήθηκε η 25^η εντολή πληρωμής μέχρι και σήμερα (20/12/2012) δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Επειδή το πρόβλημα στη ροή χρηματοδότησης του έργου που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια και είχε ως συνέπεια τις συνεχείς διακοπές των εργασιών από μεριάς του Αναδόχου αναμένεται να συνεχιστεί και εφεξής, εισηγούμαι την χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου για επιπλέον ένα έτος.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ», αναδόχου: «ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 3.643.744,14 € (με Φ.Π.Α.), κατά ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 31/12/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ», αναδόχου «ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.», συνολικής δαπάνης 3.643.744,14 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 31/12/2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 110/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**