

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 118/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου Δήμου Δοξάτου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21 Φεβρουαρίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.966/15-2-2013** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Ζιμπιδής** μέλος 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος 5) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος,

ΑΠΟΦΑΣΗ 118: Εισηγούμενη το τριακοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. 626/15-2-2013 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΚΑΠ 2011 (Περιφερειακό σκέλος 20%) Κ.Α.Ε. 0071.9779.0003 πίστωσης οικ. έτους 2012 με Προϋπολογισμό Μελέτης: 210.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. & αναθεώρηση) Ανάδοχος του έργου είναι η Κ/Ξ Μιχαήλ Γεωργόπουλος- Νικόλαος Ράδος με Έκπτωση 4 % . Η Συμβατική προθεσμία ήταν 6 μήνες δηλαδή μέχρι 28-02-2013 και η Αιτούμενη 1^η Παράταση 60 ημέρες δηλαδή μέχρι 28-04-2013.

Με την αριθ. πρωτ. 626/11-02-2013 αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 60 ημέρες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες), που επικράτησαν στην περιοχή του έργου, κατά τους μήνες Δεκέμβριο – Ιανουάριο και το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου (χρονικές περιόδους που αναφέρονται και στο ημερολόγιο του έργου), που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των χρωματισμών (εξωτερικά βαψίματα) και να ολοκληρωθεί το έργο στην συμβατική του ημερομηνία.

Η γνώμη της Υπηρεσίας είναι υπέρ της χορήγησης της ζητούμενης παράτασης για το λόγο και το χρόνο που ζητείται, δηλαδή κατά 60 ημέρες έως 28-04-2013, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 89.282,13 ευρώ με Φ.Π.Α. (2^η Πιστοποίηση). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 74.620,32 € με ΦΠΑ.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 28-04-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχείου Δήμου Δοξάτου», μέχρι 28-04-2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 118/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**