

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 485/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (1) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Απαλού» της πράξης 277393 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Ιουνίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3597/21-6-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 485: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η - 4485/13-6-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων".
2. Την αριθμ. 268/12-08-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
3. Την αριθμ. 316/21-09-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", με συνολική προσφορά 1.488.654,39 €, δηλαδή ενιαία έκπτωση 44,82 %.
4. Την από 15-02-2011 σύμβαση ύψους 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 03/02/2013.
5. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ύψους 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.) με την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-2115/09-04-2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.
6. Την από 15-01-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά 82 ημέρες.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 371/30-01-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-04-2013.
8. Την υπ' αριθμ. 161/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 27-04-2013.
9. Την από 28-03-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά επιπλέον 82 ημέρες από τη προθεσμία λήξης της 1^{ης} παράτασης.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2239/04-04-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 15-06-2013.
11. Την υπ' αριθμ. 308/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 15-06-2013.
12. Την από 17-05-2013 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3536/06-06-2013 σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Α.Μ.Θ. για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 04-09-2013.

Και επειδή:

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η Ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη επιπλέον παράτασης οι οποίοι και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της και συγκεκριμένα:

1. Λόγω καθυστέρησης στη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Α.Μ.Θ., όπως αυτό ορίστηκε στο Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 47, παρ.3 του Ν.4141/2013. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Α.Μ.Θ. περί της χρήσης των επί έλατον εργασιών του 2ου Α.Π.Ε., το οποίο συνήλθε την 15-05-2013. Ως εκ τούτου και λόγω του γεγονότος ότι ο 2ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες βάσει νόμου πρέπει να εγκριθούν και μετά να εκτελεστούν, προκύπτει καθυστέρηση στην πορεία εξέλιξης του έργου περί των εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών.

- Απόφαση προέγκρισης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: 1363/27-02-2013

- Απόφαση γνωμοδότησης από το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Α.Μ.Θ.: 21/15-03-2013

2. Από την ημερομηνία του αντίστοιχου αιτήματος χορήγησης της 2ης παράτασης (28/03/2013) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι και την 23/05/2013 και σύμφωνα με τα ημερολόγια του έργου, υπήρξαν συνολικά τέσσερις (4) ημέρες με έντονες καιρικές συνθήκες οι οποίες και ήταν ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νομίμων αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» της πράξης 277393 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» αναδόχου: «ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», συνολικής δαπάνης 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.), κατά επιπλέον εβδομήντα εννέα (79) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04/09/2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» της πράξης 277393 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΑΛΟΥ» αναδόχου: «ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», συνολικής δαπάνης 1.488.654,39 € (με Φ.Π.Α.), κατά επιπλέον εβδομήντα εννέα (79) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04/09/2013.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 485/2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**