

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27 /2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 561/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Ιουλίου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.3951/5-7-2013** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλς** μέλος, 9) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 561** : Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ' αριθμ. οικ.4151 /9-7-2013 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» στην ΣΑΝΑ 0088 με κωδικό έργου : MIS 2010ΝΑ00880002/277622.
2. Προϋπολογισμός μελέτης : 2.071.970,53 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) & 2.625.694,21 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση).
3. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας του έργου (Πρακτικό 46ο, Θέμα 6ο, Αριθμός Απόφασης 279/25.10.2010)
4. Δημοπράτηση : 21.12.2010 Μέση Έκπτωση : 6,16 %.
5. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία «Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» (Πρακτικό 61<sup>ο</sup>, Θέμα 1<sup>ο</sup>, Αριθμός Απόφασης 348/28.12.2010) από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Οικονομικών του Ν.Σ. Δράμας.
6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 10.05.2011
7. Ποσόν Σύμβασης : 2.003.195,30 € (χωρίς ΦΠΑ), 2.463.930,22 € (με ΦΠΑ).
8. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης στις 18.02.2013 (650 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού)
9. Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ : υπ' αριθμ. πρωτ. 2285/15.05.2012 της Δ.Τ.Ε.
10. Ποσό 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ : 2.003.195,30 € (χωρίς ΦΠΑ), 2.463.930,22 € (με ΦΠΑ).
11. Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ : υπ' αριθμ. πρωτ. 6884/14.12.2012 της Δ.Τ.Ε.
12. Ποσό 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ : 2.003.195,30 € (χωρίς ΦΠΑ), 2.463.930,22 € (με ΦΠΑ)
13. 1<sup>η</sup> Παράταση : 90 ημέρες δηλαδή μέχρι 19.05.2013
14. 2<sup>η</sup> Παράταση : 60 ημέρες δηλαδή μέχρι 19.07.2013
15. Αιτούμενη 3<sup>η</sup> Παράταση : 30 ημέρες δηλαδή μέχρι 19.08.2013
16. Σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή : υπ' αριθμ. πρωτ. 4705/08.07.2013

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην από 05.07.2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Ε.Τ.Ε.Δ. Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» με την οποία ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» ευσταθούν.

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η εκτέλεση εργασιών για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, των οποίων η δαπάνη εξοικονομείται από τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» είναι η έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Το γεγονός ότι επί τριμήνου (από 01.02.2013 έως 22.04.2013) δεν ήταν δυνατή η συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ώστε να γνωμοδοτήσει θετικά για τη χρήση των «επί έλασσον

δαπανών», όπως απαιτείται (η γνωμοδότηση πρέπει να προηγηθεί της έγκρισης του ΑΠΕ), είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση στη διαδικασία έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και την τρίμηνη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους, εκτιμώντας ότι οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου θα εκτελεστούν σε διάστημα 30 ημερών, προτείνουμε την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 19.08.2013.

#### Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.905.617,60 € με Φ.Π.Α. (11η Εντολή Πληρωμής). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 558.312,62 € με ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η υπηρεσία:

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 19-8-2013.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», μέχρι 19-8-2013.

Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Ποτόλιας , ψηφίζοντας Λευκό ως προς το γεγονός ότι είναι η 3<sup>η</sup> παράταση που δόθηκε στον εργολάβο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 561/2013.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΚΟΥ  
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**