

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 360/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Μαΐου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2562/2-5-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 6) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος και 3) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε Ομόφωνα η συζήτηση του έβδομου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 360: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/1526/08-4-2014 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σας διαβιβάζουμε την από 31-03-2014 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας «Κοινοπραξία Τριέδρον Α.Τ.Ε. – Λάμδα Τεχνική Α.Ε.» του έργου: «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας» με την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2014 δηλαδή κατά 181 ημερολογιακές ημέρες και σας γνωρίζουμε ότι από το φάκελο του έργου προκύπτουν τα παρακάτω:

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 05-02-2013 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 154/07.03.2013 (πρακτικό 08/13) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 05-07-2013 για το ποσό των Ευρώ: 2.781.451,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου τις 29-04-2014.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 03 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ», θεματική προτεραιότητα 30 «Λιμένες», κατηγορία πράξης «Βελτίωση / Κατασκευή / Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών») και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ο κωδικός της πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) είναι 372786.

Κατά την παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 13 τεμαχίων, συνολικού μήκους 187 μ.μ., συνεχών πλωτών προβλητών βαρέως τύπου με ολόσωμα πλωτήρα από σκυρόδεμα οι οποίες βρίσκονται στη αποθήκη του εγκεκριμένου προμηθευτή πλωτών στοιχείων, εταιρεία ΠΛΩΚΑΤ Α.Ε., στο Πόρτο Λάγος Ξάνθης. Οι συγκεκριμένες προβλήτες θα τοποθετηθούν στην περιοχή (Α) αγκυροβολίας μεγαλύτερων σκαφών.

Οι εργασίες που απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο είναι:

- Για την περιοχή (Α) αγκυροβολίας μεγαλύτερων σκαφών: η κατασκευή ακόμη 3 τεμαχίων, συνολικού μήκους 45 μ.μ., συνεχών πλωτών προβλητών βαρέως τύπου, η μεταφορά, η πόντιση, η ρυμούλκηση, τοποθέτηση και σύνδεση στην κατάλληλη θέση όλων των συνεχών πλωτών προβλητών βαρέως τύπου, η κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση του πλωτού κυματοθραύστη βαρέως τύπου, η προμήθεια και μεταφορά των γεφυρών πρόσβασης.
- Για την περιοχή (Β) αγκυροβολίας μικρότερων σκαφών: η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των ασυνεχών πλωτών προβλητών και του πλωτού κυματοθραύστη βαρέως τύπου, η προμήθεια και μεταφορά των γεφυρών πρόσβασης.

- Οι Η/Μ εργασίες που περιλαμβάνουν την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των αυτόματων πωλητών τροφοδοσίας νερού ελλιμενισμένων σκαφών στις πλωτές προβλήτες και στο κρηπίδωμα της περιοχής, καθώς και η εγκατάσταση πυρόσβεσης των πλωτών προβλητών.
- Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των πλωτών προβόλων.
- Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των φανών σήμανσης.

Δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από τον Ο.Λ.Κ. Α.Ε. στην ανάδοχο κοινοπραξία στοιχεία από την κυματική έρευνα, προκειμένου να επικαιροποιηθεί η μελέτη ακύρωσης ώστε μετά και από την πιστοποίηση πλευστότητας του Νηογνώμονα να είναι εφικτή η τοποθέτηση των πλωτών προβλητών. Η ανάδοχος κοινοπραξία με το από 14.02.2014 έγγραφό της, επισήμανε κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες βελτίωσης στη λειτουργία των προβλητών, για τις οποίες ζητήθηκε η άποψη του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., προκειμένου να συντάξουμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) και να τις συμπεριλάβουμε σ' αυτόν. Η σύμφωνη γνώμη του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. διατυπώνεται στο με αρ. πρωτ. 256/07.04.2013 έγγραφό του. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση των πλωτών προβλητών είναι η ολοκλήρωση των έργων «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» και «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», η οποία έχει καθυστερήσει.

Ο ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2014 δηλαδή κατά 181 ημερολογιακές ημέρες.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (λαμβάνοντας υπόψη τα υπ' αριθ. 02/1526/08.04.2014, 02/1950/22.04.2014 και 02/29.04.2014 έγγραφα μας) στο με αριθμό πρωτοκόλλου 2783/29.04.2014 έγγραφό της, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου "Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας" της Πράξης [372786] "Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας".

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 181 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 27-10-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 Λευκό)

Εγκρίνει την χορήγηση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πλωτών εγκαταστάσεων στο κεντρικό λιμάνι Καβάλας» κατά 181 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 27-10-2014.

Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας ψηφίζοντας Λευκό γιατί τα έργα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη της Περιφέρειας και κατ' επέκταση την ανάπτυξη των εργαζομένων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 360/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**