

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 635/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου 1: «Βελτίωση της υπ' αριθμ. 2 επαρχιακής οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης: «Βελτίωση της υπ' αριθμ. 2 επαρχιακής οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» αναδόχου «Κ/Ξ Δοβρίδης Α.Ε. – Ζάρρας σκυρόδεμα Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **3 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3499/28-8-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος και 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 635: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ.112732/Ξ-ΔΤΕ-4011/25-8-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
3. Το Π.Δ. 144/2010 : Οργανισμός της Π. Α.Μ.Θ.
4. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
5. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Τον Ν.4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», αρ. 117.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ μετά την αριθ. 1013/13-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)», συνολικής δαπάνης 5.727.300,00€ στον ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 (ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ) του Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013.

9. Με την αριθ.1970/Ξ-ΔΤΕ-62/08-01-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» υποέργο 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» προϋπολογισμού 5.630.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
10. Με την αριθ. 322/08-05-2013 (Πρακτικό αριθ. 15/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 16-04-2013, καθώς και η ανάθεση κατασκευής του στην Κ/Ξ «ΔΟΒΡΙΔΗΣ Α.Ε.-ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε.», με μέση έκπτωση τριάντα επτά μηδέν οκτώ τοις εκατό (37,08 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
11. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 27η Αυγούστου 2013, για το ποσό των 3.658.450,62 € (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 2.974.350,10 € για εργασίες και 684.100,52 € για το Φ.Π.Α.
12. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, είναι 720 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 28-08-2015.
13. Με το αριθ. πρωτ. 4712/11-08-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 27-07-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 125 ημέρες, δηλαδή έως τις 31-12-2015.

Η ανωτέρω αίτηση αναφέρει τους εξής λόγους:

«Από τα ημερολόγια του έργου και τα ημερήσια κλιματολογικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Ξάνθης που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΜΕΤΕΟ προκύπτουν οι ακατάλληλες ημέρες που δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής των προεντεταμένων δοκών του φορέα ανωδομής της γέφυρας. Συγκεκριμένα προκύπτουν εκατόν είκοσι οκτώ (128) ακατάλληλες ημέρες λόγω καιρικών συνθηκών. Επίσης για το χρονικό διάστημα 29/06/2015-20/07/2015 που ίσχυε η Τραπεζική αργία δεν ήταν εφικτή η εισαγωγή του χάλυβα και των υλικών προέντασης των δοκών με αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν άρχισαν λόγω μη έγκρισης εργασιών και ποσοτήτων από ΑΠΕ που απαιτούνται όπως αναφέρεται και στο υπ'αρ.πρωτ.63462/Ξ-ΔΤΕ-2625/09-05-2014 έγγραφο του αναδόχου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ακόμη είναι αδύνατη η έναρξη εργασιών σήμανσης και εγκατάστασης φωτισμού οδών εάν πρώτα δεν ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν ήταν δυνατό να εφαρμοσθεί το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα να απαιτείται η επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου που αφορά την συνολική προθεσμία, χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου

Επομένως αν λάβουμε υπ'όψιν όλα τα παραπάνω και το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και την τακτοποίηση της εργολαβίας, ζητούμε την παράταση της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 31/12/15».

Γ. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Είναι γεγονός, ότι οι καθυστερήσεις που οφείλονται στην εκτέλεση του υποέργου 2 «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης» καθώς και του υποέργου 3 «Διαδικασία Επίταξης» της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 2 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ)» αποδείχθηκαν κρίσιμες για την εκτέλεση εργασιών που αφορούσαν το υποέργο 1 με αποτέλεσμα την αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του.

Πέραν των ανωτέρω, οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την παρελθούσα χειμερινή περίοδο και μέχρι τις αρχές του Απριλίου, στην περιοχή κατασκευής του έργου, όπως αναγράφεται και στο ημερολόγιο του, με συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις, διατήρησαν υψηλά την στάθμη των υδάτων στο χείμαρρο Κόσυνθο, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας εντός του χειμάρρου.

Επίσης για το χρονικό διάστημα 29/06/2015-20/07/2015 που ίσχυε η Τραπεζική αργία δεν ήταν εφικτή η εισαγωγή του χάλυβα και των υλικών προέντασης των δοκών με αποτέλεσμα επιπρόσθετη καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών προέντασης. Με την αριθ. πρωτ. 104380/Ξ-ΔΤΕ-3674/03-08-2015 απόφαση η Υπηρεσία μας αποδέχθηκε την από 27-07-2015 έγγραφη Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών του έργου της αναδόχου Κ/ξίας λόγω παρέλευσης διμήνου από την μη εξόφληση του 3ου λογαριασμού του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου του υποέργου 1 «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» κατά 94 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου του υποέργου 1 «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» της πράξης «Βελτίωση της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής Οδού (Γέφυρας Πολυσίτου)» κατά 94 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-11-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 635/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**