

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 674/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου» αναδόχου «Κ. Κωνσταντινίδη Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **17 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3748/11-9-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 4), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 5) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 6) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος**, 7) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 8) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 9) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 674: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ' αριθμ. 02/4908/9-9-2015 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ" συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 02/2251/09-06-2011 Απόφαση της Δ.Τ.Ε Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

Με την υπ' αριθμ. 725/30-09-2012 απόφαση (πρακτικό 33/2012) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης της δημοπρασίας και της συγκρότησης της επιτροπής του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 (συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ), με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ».

Η επαναληπτική δημοπράτηση του έργου έγινε την 10-01-2013 και ανάδοχος μειοδότης ανεδείχθη η εργοληπτική εταιρεία Κ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. με μέση έκπτωση 42,28% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης.

Με την υπ' αριθμό 116/21-02-2013 απόφαση (πρακτικό 6/2013) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης εγκρίθηκε το πρακτικό του επαναληπτικού διαγωνισμού.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 27-08-2013 στο ποσό των 1.389.932,84 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 319.684,55 €, ήτοι συνολικά 1.709.617,39 €, από την εργοληπτική εταιρεία Κ. Κωνσταντινίδης Α.Ε..

Ημερομηνία περαίωσης του έργου βάσει συμφωνητικού έχει οριστεί η 19-11-2014, ήτοι τετρακόσιες πενήντα (450) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την με αριθ. Απόφασης 855/2014 (πρακτικό αριθμ. 45/2014) εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ η χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 19-07-2015.

Στις 27-05-2015 αιτήθηκε ο ανάδοχος 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Με το υπ' αριθμ: 02/2804/09-06-2015 έγγραφο διαβιβάστηκε στην ΕΔΑ της ΠΑΜΘ η γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της ΔΤΕ της ΠΕ Καβάλας για παράταση προθεσμίας του έργου έως 19.11.2015.

Με το υπ' αριθμ: 3804/08-07-2015 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ : 02/2043/14-07-2015) διατυπώθηκε αρνητική γνώμη της ΕΔΑ – ΠΑΜΘ.

Με το υπ' αριθμ: 02/4043/10-08-2015 επανήλθε η Υπηρεσία στο σχετικό αίτημα για χορήγηση 2^{ης} παράτασης μέχρι 30-11-2015.

Με το υπ' αριθμ: 4826/14-08-2015 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ : 02/4908/19-08-2015) διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ – ΠΑΜΘ.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το εν λόγω έργο θα γίνει νέα χάραξη Επαρχιακής Οδού για παράκαμψη του Οικισμού Ελαιχωριού, συνολικού μήκους 2635.81 μ. Παράλληλα θα γίνουν τρεις (3) συνδετήριοι κόμβοι, ένας για την είσοδο του Ελαιχωριού, ένας στην έξοδο του Ελαιχωριού προς Μυρτόφυτο και ένας για το κέντρο του Οικισμού, καθώς και 5 αγροτικοί οδοί για την πρόσβαση σε ιδιοκτησίες συνολικού μήκους 735.89 μ. Με την προτεινόμενη πράξη το συνολικό πλάτος της οδού θα είναι 11 μέτρα, ήτοι: ασφαλτικό κατάστρωμα πλάτους 8μ. και έρεισμα από υλικό οδοστρωσίας 1.50μ. εκατέρωθεν. Τέλος προβλέπονται έργα απορροής όμβριων και έργα ηλεκτροφωτισμού των κόμβων των διασταυρωμένων με τις Επαρχιακές Οδούς.

Γ. Αίτημα για 2^η παράταση :

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

1. Από τις 19-11-2014 έως τις 26-01-2015 (ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα από το Δασαρχείο Καβάλας και με την οποία δύναται η υπηρεσία να επέμβει σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις) δεν εκτελέστηκαν εργασίες όπως φαίνεται και από τα ημερολόγια του έργου. Δηλαδή προκύπτει τεκμηριωμένος χρόνος καθυστέρησης δύο μηνών και επτά ημερών.
2. Από αρχές Ιανουαρίου έως αρχές Απριλίου του 2015, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (14 ημέρες με χαμηλές θερμοκρασίες και 22 ημέρες έντονες βροχοπτώσεις) προκύπτουν συνολικά 36 ημερολογιακές ημέρες (με μετεωρολογικά δεδομένα για την πόλη της Καβάλας, που για τον οικισμό του Ελαιχωριού είναι κατά κανόνα πιο έντονα και διαρκούν περισσότερο).
3. Οι εργασίες προχωρούσαν με αργούς ρυθμούς ακόμα και τις ημέρες με καλές σχετικά καιρικές συνθήκες, λόγω του κορεσμού του εδάφους της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, της ιδιαίτερα αυξημένης υγρασίας και χαλαρότητας των εδαφών στην περιοχή που όχι μόνο δεν επέτρεπε στα μηχανήματα να δουλέψουν αλλά παρουσίαζε και αυξημένη πιθανότητα κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος (ολίσθηση μηχανήματος, ανατροπή). Από τα παραπάνω προκύπτουν 22 ημέρες.
4. Από 28-06-2015 έως 19-07-2015 δηλαδή για 22 ημέρες υπήρχε αναστολή εργασιών λόγω τραπεζικής αργίας.

προκύπτει χρόνος δικαιολογημένης καθυστέρησης των εργασιών τεσσάρων μηνών και πέντε ημερών.

Την παρούσα χρονική στιγμή έχει ολοκληρωθεί τμήμα χωματοουργικών εργασιών και τμήμα τεχνικών έργων. Έχουν οριστικοποιηθεί και εγκριθεί οι μελέτες εφαρμογής και αναμένεται να συνεχίσουν με εντατικό ρυθμό οι εργασίες κατασκευής του έργου. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί του σύνολο των εργασιών (χωματοουργικά, οδοστρωσία, τεχνικά και κάθετη σήμανση). Στα τέλη Νοεμβρίου του 2015 είναι προγραμματισμένη η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου με την εκτέλεση των ασφαλικών εργασιών και της οριζόντιας σήμανσης.

Με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται εφικτός ο παραπάνω σχεδιασμός αφού έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις. Σημαντική παράμετρος στην εξέλιξη της εργολαβίας θα είναι, αφενός, η ομαλή χρηματοδότηση και αφετέρου οι ήπιες καιρικές συνθήκες.

Για τους λόγους αυτούς, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου» αναδόχου «Κ. Κωνσταντινίδη Α.Ε.», μέχρι 30-11-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παράκαμψη οικισμού Ελαιοχωρίου» αναδόχου «Κ. Κωνσταντινίδη Α.Ε.», μέχρι τις 30-11-2015.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 674/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**