

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 474/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 2ου υποέργου: «Κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» αναδόχου «Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **31 Ιουλίου 2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:30 π.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2775/27-7-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4),**Βενετίδης Κωνσταντίνος** (αναπληρωματικό μέλος) 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6)**Μουλατζά Ταρκάν** μέλος 7)**Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 474: Εισηγούμενο το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ.02/3831/17-7-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-2008), «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α/2012), «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», που τροποποιούν το Ν.3669/2008.
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
6. Του Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
7. Της Εγκυκλίου 6 με αριθμό πρωτ.15400/17-04-2013 «Οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών».

8. Της με αριθμό Δ.Δ.οικ:1323/30.03.2016 (ΦΕΚ 952B'/06.04.2016) Απόφασης του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
9. Της με αριθμό ΔΔ.οικ.1327/30-03-2016 (ΦΕΚ 1026 Β'/13-04-2016) Απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης».
10. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
11. Της αριθμό πρωτ. 20686/29.09.2010 «Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας» και την με αριθμό ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (ΦΕΚ 1476/ τ. Β'/03.05.2012 απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Β' 112)».
12. Την από 12-03-2007 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος ποσού 10.307.044,38€ με ΦΠΑ και τα συμβατικά τεύχη που την συνοδεύουν.
13. Την από 27-08-2008 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος ποσού 2.250.000,00€ με ΦΠΑ.
14. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με αριθμό 45/16-01-2019 (πρακτικό 3/2019) με την οποία χορηγήθηκε παράταση μέχρι 30-06-2020.
15. Την με αριθμό πρωτ. 02/1240/12-03-2020 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ της Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
16. Την με αρ. πρωτ. Φ/417/25-05-2020 (02/2686/27-05-2020 πρωτ. Υπηρεσίας) εμπρόθεσμη αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαιώσεως μέχρι 31-12-2021.
17. Την από 17-07-2020 Γνώμη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας.
18. Την με αριθμό πρωτ. 3270/29-06-2020/ΑΔΑ:ΨΦΠ84653ΠΓ-ΨΨΘ(02/3831/10-07-2020 δικό μας) Απόφαση Προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης προθεσμίας) του έργου του θέματος, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη της αιτούμενης παράτασης μέχρι 31-12-2021.

Σας διαβιβάζουμε:

1. Την από 25-05-2020 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)».
2. Την με αριθμό πρωτ. 3270/29-06-2020/ΑΔΑ:ΨΦΠ84653ΠΓ-ΨΨΘ Απόφαση Προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020.
3. Την από 17-07-2020 Γνώμη του εισηγητή Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) η οποία αναφέρει τα εξής : «Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμό Φ/417/25-05-2020 (02/2686/27-05-2020 πρωτ. Υπηρεσίας), εμπρόθεσμη αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξίας: «Φίλιππος Α.Ε. – Ελληνίς Α.Ε. (Πρώην Κ/Ξ Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε.)», σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» κατά δεκαοκτώ (18) μήνες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2021 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Ιστορικό του έργου:

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 03-08-2006 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 167/08-09-2006 (πρακτικό 13/2006) απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 6,30%.

Με την υπ' αριθμό 01/23-01-2007 (πρακτικό 01/2007) απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ Καβάλας αποφασίσθηκε η σύναψη της σύμβασης με την Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. - Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., ύστερα από τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-02-2007 για το ποσό 10.307.044,38€ με ΦΠΑ και με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου την 12-04-2009.

Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων.

Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το ΠΔ.186/96 ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η 1η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας.

Με την υπ' αριθμό 20/3023/18-07-2008, απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο, που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική σύμβαση ποσού 2.250.000,00€ με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμό 43/24-03-2009 (πρακτικό 10/2009), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2010.

Με την υπ' αριθμό 10369/1469/10-09-2010, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006.

Με την υπ' αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125Α .1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731.

Με την υπ' αριθμό 294/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-04-2011, δηλαδή ίση με το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ειδικής δήλωσης διακοπής (19-04-2010) μέχρι την εξόφληση των λογαριασμών (19-10-2010), ήτοι εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες.

Με την υπ' αριθμό 380/01-09-2011 (πρακτικό 29/2011), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-12-2012.

Με την υπ' αριθμό 13/17-01-2013 (πρακτικό 1/2013), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-08-2014.

Με την υπ' αριθμό 02/2760/22-05-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ της Αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Με την υπ' αριθμό 613/31-07-2014 (πρακτικό 32/2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2015.

Με την υπ' αριθμό 962/18-12-2015 (πρακτικό 48/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2017.

Στις 04-04-2016 υπογράφηκε η σύμβαση του συμπληρωματικού έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) – (Εργασίες αποπεράτωσης)» και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 02/1641 με χρόνο περαίωσης είκοσι (20) μήνες ήτοι μέχρι τις 04-12-2017. Με την υπ' αριθμό 02/6624/28-12-2017 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ/ση Τ.Ε. Π/Ε Καβάλας), χορηγήθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 31-12-2018 και θα απαιτηθεί νέα παράταση ώστε να συμβαδίζει χρονικά με το αρχικό έργο.

Με την υπ' αριθμό 02/2783/26-05-2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έγινε αποδεκτή η από 17-05-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, λόγω μη πληρωμής της 33ης Εντολής Πληρωμής, μετά παρέλευση διμήνου από την υποβολή της.

Με την υπ' αριθμό 5271/02-08-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Β3', της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η συνέχιση της Πράξης «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» του Μέτρου 125Α 1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 109731 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ08180000, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ08210112.

Στις 14-10-2016 εξοφλήθηκε η 33η Εντολή Πληρωμής και περατώθηκε η από 17-05-2016 διακοπή εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/6703/11-11-2016, απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έγινε αποδεκτή η από 04-11-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου Κοινοπραξίας λόγω μη πληρωμής της 32ης Εντολής Πληρωμής (προκαταβολή για προμήθεια υλικών), μετά παρέλευση διμήνου από την υποβολή της.

Στις 28-03-2017 εξοφλήθηκε η 32η Εντολή Πληρωμής (προκαταβολής) και περατώθηκε η από 04-11-2016 διακοπή εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/3846/06-07-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 936/19-12-2017, (πρακτικό 50/2017), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2018.

Με την υπ' αρ. 02/361/19-01-2018 απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της ΠΕΡ. ΕΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ, εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 45/16-01-2019, (πρακτικό 3/2019), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 30/06/2020.

Με την υπ' αριθμό 02/8376/05-02-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.

Με την υπ' αρ. 02/618/12-02-2019 απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της ΠΕΡ. ΕΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ, εγκρίθηκε η 8η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/1240/12-03-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 3270/29-06-2020/ΑΔΑ:ΨΦΠ84653ΠΓ-ΨΨΘ(02/3831/10-07-2020 δικό μας) Απόφαση Προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης προθεσμίας) του έργου του θέματος, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020, διατυπώνεται θετική γνώμη της αιτούμενης παράτασης μέχρι 31-12-2021.

Αιτιολόγηση παράτασης:

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης για να μπορέσει να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση και τα σχέδια της μελέτης.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που συνέτειναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών του έργου:

Η ανάδοχος Κοινοπραξία οργάνωσε τα μέτωπα κατασκευής με στόχο την υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και μέχρι σήμερα οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 91% τόσο για την αρχική όσο και για τη συμπληρωματική σύμβαση του έργου. Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% οι εργασίες σκυροδέτησης των τοιχείων των τμημάτων του Υπερχειλιστή τα οποία περιλαμβάνονται στο έργο του θέματος και σε ποσοστό 70% οι εργασίες σκυροδέτησης των δαπέδων του υπερχειλιστή. Οι εργασίες αυτές προγραμματίζονται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2020, με την προϋπόθεση να μην επαναληφθούν τα γεγονότα (πανδημία COVID-19) που οδήγησαν στο πρόσφατο Lockdown στη χώρα μας, το οποίο είχε σαν συνέπεια την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών στο διάστημα των δύο τελευταίων μηνών.

Το επίχωμα του Φράγματος έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του οφείλεται στην μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη – σύμφωνα με τη επικαιροποιημένη οριστική μελέτη του έργου - διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τσιμεντενέσεων στην περιοχή του δεξιού αντερείσματος. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα τόσο από τις δοκιμές Lougeon όσο και από την απορρόφηση τσιμεντενέματος απαίτησαν την εκτέλεση πρόσθετων οπών τσιμεντενέσεων με συνέπεια την αύξηση ποσοτικά και χρονικά των εργασιών. Οι εργασίες τσιμεντενέσεων ολοκληρώθηκαν αποτελεσματικά το Νοέμβριο του 2019, δηλαδή στην αρχή της χειμερινής περιόδου, όταν ήταν και αδύνατη η συνέχιση της κατασκευής του επιχώματος. Σήμερα η κατασκευή του επιχώματος συνεχίζεται και προγραμματίζεται η ολοκλήρωσή του τον Οκτώβριο του 2020.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του επιχώματος του Φράγματος και των εργασιών σκυροδέτησης στον Υπερχειλιστή προγραμματίζεται η έναρξη της διαδικασίας πλήρωσης του ταμιευτήρα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου του έργου η διαδικασία αυτή πρέπει να ξεκινήσει οπωσδήποτε σε καλοκαιρινή περίοδο. Συνεπώς η προβλεπόμενη χρονική περίοδος έναρξης της πλήρωσης μπορεί να είναι το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2021.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Στάδιο Πρώτης Πλήρωσης και αφορά στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έμφραξης του συστήματος εκτροπής του ποταμού και επαρκούς χρονικού διαστήματος (όχι μικρότερου των έξι (6) μηνών) μετά την άνοδο του νερού στη μέγιστη στάθμη του ταμιευτήρα, (όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων).

Πριν από την έναρξη του Σταδίου Πρώτης Πλήρωσης του ταμιευτήρα πρέπει σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων (ΦΕΚ Β' 4420/30-12-2016) να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Σύσταση του Φορέα Λειτουργίας του Φράγματος (Φ.Λ.Φ) με ευθύνη του Κυρίου του Έργου.

Σύνταξη του Σχεδίου Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.) από τον Φ.Λ.Φ.

Σύνταξη του Φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης (ΦΕΠΠ) από τον Φ.Λ.Φ. και υποβολή του στη Διαχειριστική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης της πρώτης πλήρωσης.

Έγκριση από τη ΔΑΦ του ΦΕΕΠ (ελάχιστος χρόνος : 1 μήνας)

Επιθεώρηση του Φράγματος από τη ΔΑΦ και χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την έναρξη της πλήρωσης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η σύσταση του Φορέα Λειτουργίας του Φράγματος και κατά συνέπεια ούτε η ανάθεση της σύνταξης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων. Επίσης η αποψίλωση της βλάστησης από την περιοχή κατάκλισης η οποία έγινε με μέριμνα του Δ/σης Δασών Ν. Καβάλας, δεν έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%, αλλά έχει εκτελεστεί περίπου το 30% αυτής.

Σήμερα οι εργασίες εκτελούνται στο μέτωπο του υπερχειλιστή καθώς και στο επίχωμα του φράγματος και συνεχίζεται η παραγωγή υλικών φίλτρων στο συγκρότημα διαλογής και θραύσης.

Εκ των ανωτέρω και επειδή:

Η αδυναμία τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος οφείλεται στην απρόβλεπτα μεγαλύτερη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών τσιμεντενέσεων και στις συνέπειες της πανδημίας από τον ιό COVID-19.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου του έργου, η πλήρωση του ταμιευτήρα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε κατά την καλοκαιρινή περίοδο, η οποία με βάση το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών, μπορεί να είναι το καλοκαίρι του 2021.

Πριν την έναρξη του Σταδίου Πρώτης Πλήρωσης του ταμιευτήρα πρέπει να έχει γίνει η σύσταση του Φορέα Λειτουργίας του Φράγματος (Φ.Λ.Φ) με ευθύνη του Κυρίου του Έργου

Πριν την έναρξη του Σταδίου Πρώτης Πλήρωσης του ταμιευτήρα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Ασφαλείας Φραγμάτων.

Πριν την έναρξη της πλήρωσης του ταμιευτήρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποψίλωση της λεκάνης κατάκλισης με ευθύνη του Κυρίου του Έργου

Μετά την έναρξη της πλήρωσης πρέπει να γίνουν οι εργασίες κατασκευής των πωμάτων της σήραγγας εκτροπής και του αγωγού υδροληψίας.

Παράλληλα με την κατασκευή του φράγματος θα πρέπει να κατασκευασθεί – ολοκληρωθεί το υποέργο: «Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) – (Εργασίες Αποπεράτωσης)», το οποίο είναι αλληλένδετο με το έργο του θέματος και η ολοκλήρωσή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου που εκτελεί η Κοινοπραξία (ομαλή ροή χρηματοδότησης του υποέργου).

Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας και επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, προτείνει την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μέχρι 31-12-2021».

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

για τη λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, στην Γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και στην Απόφαση Προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)

Εγκρίνει την χορήγηση της 9ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 2ου υποέργου: «Κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» αναδόχου «Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε.» μέχρι την 31-12-2021,.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης, Ταπατζάς Εμμανουήλ ψηφίζοντας κατά αναφέροντας τα εξής: «Είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην

συγκεκριμένη εταιρεία από τις 12/02/2007 (υπογραφή της σύμβασης) και με ημερομηνία περάτωσης έργου στις 12/04/2009. Έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις σε όλο αυτό το διάστημα των 11 χρόνων. Δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε στο να δοθεί άλλη μία παράταση ώστε να ολοκληρωθεί το έργο στο τέλος του 2021, δηλαδή 14 χρόνια μετά την ανάθεση του.».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 474/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΛΑΟΣ**