

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 29/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 781/2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Δεκεμβρίου 2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/335081/5473/30-11-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 781:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 323233/10067/24-11-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Την ΚΥΑ με αριθμό απόφασης 117384/17 (ΦΕΚ 3821 Β/31-10-2017) : Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τ.Α /11.04.2012) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50ΕΚ).
4. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/27.12.2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/31.01.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την υπ' αριθμό Δ.Δ. οικ. 1323/30-3-2016 Απόφαση «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της ΠΑΜΘ»

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμό Φ/496/18-10-2021 (Α.Π.:Εισερχ.286773/8951/18-10-2021πρωτ. Υπηρεσίας),εμπρόθεσμη αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξίας: «Φίλιππος Α.Ε. – Ελληνίς Α.Ε. (Πρώην Κ/Ξ Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε.)»,σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι την31-12-2022και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

**Ιστορικό του έργου:**

Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 03-08-2006 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 167/08-09-2006 (πρακτικό 13/2006) απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 6,30%.

Με την υπ' αριθμό 01/23-01-2007 (πρακτικό 01/2007) απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας αποφασίσθηκε η σύναψη της σύμβασης με την Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. - Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε., ύστερα από τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-02-2007 για το ποσό 10.307.044,38€ με ΦΠΑ και με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου την 12-04-2009.

Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο είχε ορισθεί κατά την ημέρα της σύμβασης το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων.

Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ.186/96 ήταν η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η 1η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας.

Με την υπ' αριθμό 20/3023/18-07-2008, απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο, που περιλαμβάνει και την 1η Συμπληρωματική σύμβαση ποσού 2.250.000,00€ με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμό 43/24-03-2009 (πρακτικό 10/2009), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 27-10-2010.

Με την υπ' αριθμό 10369/1469/10-09-2010, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, το έργο απεντάχθηκε από το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006.

Με την υπ' αριθμό 2360/04-05-2010, απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) στο μέτρο 125Α .1 Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις με κωδικό ΟΠΣΑ 109731.

Με την υπ' αριθμό 294/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010), απόφαση της 1ης Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας χορηγήθηκε παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-04-2011, δηλαδή ίση με το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ειδικής δήλωσης διακοπής (19-04-2010) μέχρι την εξόφληση των λογαριασμών (19-10-2010), ήτοι εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες.

Με την υπ' αριθμό 380/01-09-2011 (πρακτικό 29/2011), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 28-12-2012.

Με την υπ' αριθμό 13/17-01-2013 (πρακτικό 1/2013), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-08-2014.

Με την υπ' αριθμό 02/2760/22-05-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ της Αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Με την υπ' αριθμό 613/31-07-2014 (πρακτικό 32/2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2015.

Με την υπ' αριθμό 962/18-12-2015 (πρακτικό 48/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2017.

Στις 04-04-2016 υπογράφηκε η σύμβαση του συμπληρωματικού έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) – (Εργασίες αποπεράτωσης)» και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 02/1641 με χρόνο περαίωσης είκοσι (20) μήνες ήτοι μέχρι τις 04-12-2017. Με την υπ' αριθμό 02/6624/28-12-2017 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δ/ση Τ.Ε. Π/Ε Καβάλας), χορηγήθηκε παράταση περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 31-12-2018 και θα απαιτηθεί νέα παράταση ώστε να συμβαδίζει χρονικά με το αρχικό έργο.

Με την υπ' αριθμό 02/2783/26-05-2016 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έγινε αποδεκτή η από 17-05-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, λόγω μη πληρωμής της 33ης Εντολής Πληρωμής, μετά παρέλευση διμήνου από την υποβολή της.

Με την υπ' αριθμό 5271/02-08-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Β3', της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η συνέχιση της Πράξης «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» του Μέτρου 125Α 1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 109731 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ08180000, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ08210112.

Στις 14-10-2016 εξοφλήθηκε η 33η Εντολή Πληρωμής και περατώθηκε η από 17-05-2016 διακοπή εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/6703/11-11-2016, απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έγινε αποδεκτή η από 04-11-2016 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της Αναδόχου Κοινοπραξίας λόγω μη πληρωμής της 32ης Εντολής Πληρωμής (προκαταβολή για προμήθεια υλικών), μετά παρέλευση διμήνου από την υποβολή της.

Στις 28-03-2017 εξοφλήθηκε η 32η Εντολή Πληρωμής (προκαταβολής) και περατώθηκε η από 04-11-2016 διακοπή εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/3846/06-07-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 936/19-12-2017, (πρακτικό 50/2017), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2018.

Με την υπ' αρ. 02/361/19-01-2018 απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της ΠΕΡ. ΕΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ, εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 45/16-01-2019, (πρακτικό 3/2019), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 30/06/2020.

Με την υπ' αριθμό 02/8376/05-02-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.

Με την υπ' αρ. 02/618/12-02-2019 απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της ΠΕΡ. ΕΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ, εγκρίθηκε η 8η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμό 02/1240/12-03-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.

Με την υπ' αριθμόν 474/31-07-2020, (πρακτικό 30/2020), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2021.

Με την υπ' αρ. 02/4860/31-08-2020 απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της ΠΕΡ. ΕΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ, εγκρίθηκε η 9η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ' αριθμό πρωτ. 4729/17-11-2021/ΑΔΑ:613Γ4653ΠΓ-5Μ5(Α.Π.:Εισερχ.323233/10067/19-11-2021) Απόφαση Προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης προθεσμίας) του έργου του θέματος, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020, διατυπώνεται θετική γνώμη της αιτούμενης παράτασης μέχρι 31-12-2021.

### **Αιτιολόγηση παράτασης:**

Μέχρι σήμερα οι εργασίες της Αρχικής Σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 96% και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε ποσοστό 92%. Συγκεκριμένα:

**ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ**

Έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 99% και για την αποπεράτωσή τους απαιτούνται:

- Σύνταξη και έγκριση του 7ου ΑΠΕ

**ΕΠΙΧΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ**

Έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 94% και για την αποπεράτωσή του απαιτούνται:

- Σύνταξη και έγκριση του 7ου ΑΠΕ (Για την κατασκευή του σώματος στήριξης)
- Κατασκευή της γέφυρας του υπερχειλιστή, η οποία είναι αντικείμενο του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ, (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)»

**ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

- Ανωδομή κτιρίου δικλίδων, για την κατασκευή της οποίας απαιτούνται:
  - Σύνταξη και έγκριση του 7ου ΑΠΕ
- Χαλυβδοσωλήνας Φ1000, για την κατασκευή του οποίου απαιτούνται
  - Έμφραξη της σήραγγας εκτροπής με τις δοκούς έμφραξης
  - Κατασκευή του ανάντι και του κεντρικού πώματος στη σήραγγα εκτροπής
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ως άνω εργασίες είναι αντικείμενο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ, (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)»

1. Για να ολοκληρωθούν οι εργασίες του παρόντος έργου(Αρχική Σύμβαση και 1η ΣΣ απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ, (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)». Και συγκεκριμένα για να ολοκληρωθεί το σώμα του φράγματος που ανήκει στο

παρόν έργο πρέπει πρώτα να κατασκευαστούν τα τοιχεία και η γέφυρα του υπερχειλιστή που ανήκουν στο έργο αποπεράτωσης. Τα δυο έργα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και η πορεία του ενός επηρεάζει και καθορίζει την πορεία του άλλου.

Για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ, (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)» ήδη συντάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο 3ος ΑΠΕ όπου διαφαίνεται ότι, σύμφωνα με τα ΠΠΑΕ, τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις, τις προσωρινές επιμετρήσεις και τις προβλεπόμενες προμετρήσεις των προς εκτέλεση υπολειπομένων εργασιών, οδηγούμαστε στη σύναψη 1ης Σ.Σ. Για την έγκριση της 1ης ΣΣ του έργου αποπεράτωσης ενδέχεται να προκύψουν καθυστερήσεις λόγω του γεγονός ότι τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης στα οποία εντάσσονταν το ανωτέρω έργο μέχρι σήμερα, ολοκληρώνονται και δίνουν τη θέση τους στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προγραμματικής περιόδου ΕΠΑ 2021-2025 αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 2022.

2. Για την έναρξη της διαδικασίας Πρώτη Πλήρωσης του Φράγματος, (δηλαδή την τοποθέτηση του θυροφράγματος ανάντι στη σήραγγα εκτροπής και την κατασκευή των πωμάτων από σκυρόδεμα ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του χαλυβδοσωλήνα Φ1000 και των δικλίδων ελέγχου παροχής, μέσα στη σήραγγα εκτροπής) πρέπει να προηγηθεί έγκριση από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), διαδικασία που προϋποθέτει τη σύσταση του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος (ΦΛΦ). Η σύσταση και στελέχωση του ΦΛΦ αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Με την αρωγή της Δ/νουσας Υπηρεσίας η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. βρίσκεται στη διαδικασία ορισμού ΦΛΦ Μαρμαρά(Ακροποτάμου) και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης του Περιφερειάρχη.

3. Για λόγους οικολογικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης η Δ/νουσα Υπηρεσία, θεωρεί πως είναι σκόπιμο πριν την έναρξη της Πρώτης Πλήρωσης του Φράγματος, να έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη αποψίλωση της βλάστησης από την περιοχή κατάκλισης του ταμιευτήρα. Για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, που θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης εργολαβίας, έχει ήδη σταλεί από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., Τεχνικό Δελτίο ένταξης έργου/υποέργου.

4. Η εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων «Κανονισμός Ασφαλείας Φραγμάτων (ΦΕΚ Β' 4420/30-12-2016)» κατ' εφαρμογή οδηγιών της ΕΕ, αντιμετωπίζει δυστοκίες λόγω έλλειψης ερμηνευτικών εγκυκλίων που είτε καθυστέρησαν να εκδοθούν είτε δεν έχουν εκδοθεί ακόμα καθώς και αδιευκρίνιστων σημείων που χρήζουν ερμηνείας για να τεθούν σε εφαρμογή. Με αποτέλεσμα, διαδικασίες όπως η έγκριση της Πρώτης Πλήρωσης και η ίδρυση του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος, να καθυστερούν για τα περισσότερα Φράγματα αρμοδιότητας Περιφερειών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η Υπηρεσία κατά την επαφή με αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες του Τεχνικού Συμβούλου του έργου.

5. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αίτηση του αναδόχου, πολλά προβλήματα και εμπόδια στο έργο με επακόλουθο τις ανάλογες καθυστερήσεις, προέκυψαν από τις αστοχίες της αρχικής μελέτης του έργου και την ανάγκη επανασύνταξης - επικαιροποίησης της από τον Τεχνικό Σύμβουλο. Μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2019, λόγω και θέσπισης νέων κανόνων και απαιτήσεων με το νέο «Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και τα διαλαμβανόμενα στην αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-12-2022, σύμφωνα και με την αίτηση του αναδόχου, αφενός επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και αφετέρου προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος των υπολειπομένων ενεργειών και πράξεων, βάση του οποίου θα καθορισθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 10ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-12-2022, του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα και με την αίτηση του αναδόχου, αφενός επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και αφετέρου προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος των υπολειπομένων ενεργειών και πράξεων, βάση του οποίου θα καθορισθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος, Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά.

Τα τρία πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά, εμμένοντας στις ίδιες απόψεις που είχαμε εκφέρει κατά την 30η Συνεδρίαση της Ο.Ε. του έτους 2020, σχετικά με το ότι το έργο έχει ανατεθεί στην συγκεκριμένη εταιρεία από τις 12/02/2007 και βρισκόμαστε 14 χρόνια μετά να συζητάμε αλλεπάλληλες παρατάσεις.».

Ο κ. Χατζηπέμου Χρήστος ανέφερε τα εξής: «**ΚΑΤΑ:** Ζήτησα τους τελευταίους ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς των δύο έργων που τρέχουν παράλληλα με το αυτό αντικείμενο και δεν έχουν σταλεί από την Υπηρεσία».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 781/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**