

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 7/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 158/2024**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του υπολοίπου της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης - φάση Α΄» έως 07/07/202.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **1-3-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/61973/1363/26-2-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες ήταν οι:** κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 158:** Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 56873/1291/21-2-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις « (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
4. Την με αριθμό πρωτ. 689/2021 (Α.Δ.Α.: ΨΣΓΧ7ΛΒ-Β9Ψ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του τρόπου ανάθεσης, των όρων Διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
5. Την Υπ' αριθμ. πρωτ. 269417/1986/08-10-2021 (Α.Δ.Α.: 6Κ6Ε7ΛΒ-Σ6Ζ, Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ009491823) απόφαση ορισμού υποέργων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την 824/21-12-2021 (Α.Δ.Α.: ΨΒΘΔ7ΛΒ-Χ3Ω) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του από 3-12-2021 1<sup>ου</sup> Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
7. Την υπ' αριθμ.. 216/6-4-2022 (Α.Δ.Α.: 6Β6Δ7ΛΒ-4ΧΓ) απόφαση της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει: Το από 28/03/2022 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας
8. Τη με αριθμ. 370/2-6-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΟΨΣ7ΛΒ-ΓΣ0) απόφαση της Ο.Ε Π.Α.Μ.Θ.. με την οποία εγκρίθηκε το από 19-05-2022 3<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 184445), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» με Α/Α κατάθεσης 234287 και ποσοστό έκπτωσης 48,47% (σαράντα οκτώ κόμμα σαράντα επτά %),
9. Την υπ' αριθμ. 568/2022 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.

10. Την από 22/08/2022 (αριθμ. πρωτ. 242182/5619 ΑΔΑ: 6Π9Ν7ΛΒ-Θ11\_ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011124852) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 2.183.922,82€ με Φ.Π.Α.

11. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου με ημερομηνία συμβατικής περαίωσης την 22/11/2023, ήτοι χρονικό διάστημα 15 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

12. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 παρ. 4, σύμφωνα με το οποίο, « ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επι πλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το 1/2 αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει από την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκεια της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου.».

13. Το γεγονός ότι η οριακή προθεσμία του έργου ανέρχεται στο ήμισυ της αρχικής προθεσμίας που ήταν 15 μήνες, ήτοι 7,5 μήνες και άρχεται από την επομένη της λήξης της συμβατικής (22-11-2023) και ως 7/07/2024.

14. Την υπ αριθμ Απόφαση 1022/2023 Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του έργου μέχρι 22/02/2024, η οποία αποτελεί μέρος της οριακής προθεσμίας του έργου.

15. Την από 16/02/2024 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για την χορήγηση του υπολοίπου της οριακής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι και τις 07/07/2024.

#### **Και επειδή :**

Οι λόγοι για την ανάγκη παράτασης και ευσταθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς :

- Δεν εκτελείται καμία εργασία λόγω διακοπής εργασιών από 12/01/2024 λόγω μη πληρωμής της 6<sup>ης</sup> εντολής πληρωμής σύμφωνα με την υπ. αριθμό 11644/207/2024 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου
- Είναι αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις στάθμη υδάτων εντός της κοίτης των ρεμάτων).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης, του υπολοίπου της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 07/07/2024 με αναθεώρηση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α» έως τις 07-07-2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης, του υπολοίπου της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 07/07/2024 με αναθεώρηση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΑΣΗ Α» έως τις 07-07-2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 158/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**