



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Καβάλα, 02-10-2017

Προς: Μ.Μ.Ε. Ν. Καβάλας

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Αντιστάσεως 20
Ταχ. Κώδ. : 65 110
Τηλέφωνο : 2513503265
FAX : 2510834369

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, όσον αφορά την πορεία ολοκλήρωσης του έργου της Ιχθυόσκαλας Καβάλας, σε αντιδιαστολή με τους λόγους της καθυστέρησης που μέσω δημοσιεύματος προέβαλε ο αρμόδιος Υπουργός, παραθέτουμε τα παρακάτω με βάση τα τηρούμενα στοιχεία του φακέλου του έργου, της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καβάλας:

Ως προς τις ημερομηνίες

- Με την 02/2714/26-05-2016 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου λόγω μη πληρωμής του 15^{ου} λογαριασμού, **χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου** πέραν του διμήνου από την υποβολή του.
- Στις 11-02-2016 και στις 13-04-2016 με τις 15η και 16η εντολές πληρωμών (λογαριασμοί) αντίστοιχα στάλθηκαν προς διεκπεραίωση-πληρωμή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για εκτελεσμένες εργασίες που πιστοποιήθηκαν, συνολικού ποσού 266.010,37 € με ΦΠΑ.
- Στις 15-05-2017 έγινε ο ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. ως υπόλογου – φορέα πληρωμών. Στις 08.06.2017 στάλθηκαν εκ νέου ο 15^{ος} και στις 15.06.2017 ο 16^{ος} λογαριασμός για πληρωμή από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.. Η 15^η εντολή ποσού 61.888,11€ πληρώθηκε στις 18-09-2017 ενώ η 16^η **δεν έχει πληρωθεί ακόμα**. Η καθυστέρηση για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί δεν προκύπτει να οφείλεται σε υπαιτιότητα ούτε της Περιφέρειας, ούτε της Υπηρεσίας υλοποίησης του έργου ούτε του αναδόχου. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η αποπληρωμή του ποσού των 206.123,97€.

Στο διάστημα που μεσολαβεί στις 15 /05/2017 εκδόθηκε η με αριθμό 54228/15.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΟΓΤ465ΧΙ8-ΛΜΞ) απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δια της οποίας εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) στη ΣΑΕ-086-1, ενώ με την με αριθμό 718/33382/15.05.2017 (ΑΔΑ: 63ΤΚ4653ΠΓ-Δ5Ζ) απόφαση του Προϊσταμένου

Δ/σης Προϋπολογισμού & Δημ. Αναφορών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίστηκε ως υπόλογος – διαχειριστής του έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.

Η Περιφέρεια και ειδικότερα η Π.Ε. Καβάλας, κατά καιρούς, από την διακοπή των εργασιών, με έγγραφα και υπομνήματα ενημέρωνε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Γεν. Γραμματέα Αγρ. Αναπτ. και Τροφίμων και τους βουλευτές του Νομού για την καθυστέρηση που παρατηρείτο ως προς τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για να είναι δυνατή η συνέχιση των εργασιών και να αποφευχθούν πρόσθετες αποζημιώσεις προς τον ανάδοχο.

Στην ουσία:

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί περί το 90% του φυσικού αντικείμενου του έργου όσον αφορά τις εκτελεσμένες εργασίες, ενώ το ποσοστό πληρωμών-απορρόφησης, σύμφωνα με τους αποπληρωμένους λογαριασμούς, είναι περί το 67% ενώ με την πληρωμή των 15^{ου} και 16^{ου} αγγίζει το 81%.

Το έργο είναι σε παύση εργασιών χωρίς ευθύνη της Περιφέρειας ή υπαιτιότητα του αναδόχου **αντίθετα η ευθύνη της καθυστέρησης οφείλεται σε ενέργειες των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων ή διαχειριστών του προγράμματος.**

Εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης των υπολειπόμενων εργασιών είναι περί τις 80 ημέρες. Ενώ αναμένεται η επανεκκίνηση του έργου προσεχώς μετά την αποπληρωμή του 16^{ου} λογαριασμού.

Αντίστοιχη κατάσταση με μεγαλύτερες χρονικές υστερήσεις υπάρχει και στο έργο της Β' φάσης του Αλιευτικού Καταφυγίου του τ. Δ. Ορφανού. Ελπίζουμε κι εκεί να μην σπεύσει κανείς, ελαφρά τη καρδιά και ανέξοδα, να αποδώσει ευθύνες στην Περιφέρεια !!!