

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 8/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 138/2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης, εξάντλησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2023» έως 20/08/2025.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-2-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/62368/1046/21-02-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 138:** Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση της Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.59099/1351/19-02-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

**Έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την από 20 Φεβρουαρίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 45820/1006/20-2-2024, ΑΔΑ:69Υ37ΛΒ-7ΒΙ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014288091) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 923.242,92€ (με ΦΠΑ) . Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίσθηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 20/02/2025.

8. Την υπ' αριθμ 72017/1689/07-3-2024 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου για την έγκριση του χρονοδιαγράμματος του έργου με ημερομηνία περαίωσης την 20/02/2025.

9. Την από 12/02/2025 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την οποία εισηγείται την χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης, εξάντληση της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 20/08/2025, με αναθεώρηση διότι:

- Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών διαγράμμισης λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν σε όλο τον νομό Έβρου. Συγκεκριμένα, τους καλοκαιρινούς μήνες του 2024 υπήρχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες που είχε ως σκοπό την καθυστέρηση έναρξης των εργασιών ενώ αντίστοιχα από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και σήμερα επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που σε όλον το νομό Έβρου, που είχε ως αποτέλεσμα την μη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών.

- Υπολείπονται εργασίες που αφορούν διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου μόλις επικρατήσουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες.

10. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκεια της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου

11. Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων ζητείται η χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης, εξάντληση οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 20/08/2025, με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης, εξάντλησης οριακής προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του έργου έως 20/08/2025, με αναθεώρηση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο «Διαγράμμιση οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2023» εγκρίνει τη 1<sup>η</sup> παράταση, εξάντλησης οριακής προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του έργου έως 20/08/2025, με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 138/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**