

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 637/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υποδομές νέου γενικού νοσοκομείου Κομοτηνής (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο «Κατασκευή υποδομών για το νέο γενικό νοσοκομείο Κομοτηνής» Ανάδοχος: ΖΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **01-08-2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/257438/4374/28-7-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος και 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ιγνατιάδης Στυλιανός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 637: Εισηγούμενη το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: 246674/1153/21-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Την από 02.03.2023 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (18) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 02.09.2024.
3. Την υπ' αριθμ 604/πρακ24/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 31.12.2024 λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής – για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής
4. Την υπ' αριθμ 82/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι τις 31.05.2025 λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής – για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής.
5. Την υπ' αριθμ 406/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης για δυο (2) μήνες ήτοι μέχρι τις 31.07.2025 λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των

δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής – για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

6. Την από 16-07-2025 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι την **30-10-2025**.

7. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση της παράτασης:

Α) Λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των δικτύων κοινής ωφέλειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής – για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς αφού μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 95 % του φυσικού αντικείμενου του έργου και απομένουν μόνο εργασίες στον νέο κυκλικό κόμβο επί του οδικού δικτύου και δοκιμών φωτισμού των κόμβων

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»** κατά **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **30-10-2025**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»** κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως τις 30-10-2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 637/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**