

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 870/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» με ανάδοχο την Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, αρχικού προϋπολογισμού 10.307.044,38 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16-10-2025** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/350938/5986/10-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η: κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 870: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 341982/7526/03-10-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη

1. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει.
3. Το ΠΔ144/2010 (ΦΕΚ237/τΑ'/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν 4412/16 («Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26Α'/31-01-2015) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότη-τας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 5013/2023, άρθρο 35 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών».
7. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
8. Το Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση

λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου έχουμε:

1. Την με αριθμό 20/1681/27-05-2002 απόφαση Προϊσταμένης Αρχής που εγκρίνει την μελέτη του έργου: «Φράγμα Ακροποτάμου Ν. Καβάλας».
2. Την με αριθμό 20/1671/27-04-2005 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου).
3. Την με αριθμό 20/2228/06-07-2005 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης.
4. Την με αριθμό 2529/1496/07-03-2006 Απόφαση ένταξης της πράξης «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» στο Ε.Π. Α.Μ.-Θράκης.
5. Την με αριθμό 20/2336/02-06-2006 Απόφαση του Νομάρχη Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη της δημοπρασίας του υπόψη έργου.
6. Την με αριθμό 167/08-09-2006 (πρακτικό 30/2006) Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής αυτού στην Κ/ξ «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς 6,30%, που αντιστοιχεί στο ποσό 10.307.044,38 € με ΦΠΑ.
7. Την με αριθμό 20/479/04-04-2008 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, που εγκρίνει την επικαιροποίηση της μελέτης του έργου του θέματος.
8. Το από 12-02-2007 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 10.307.044,38 € με ΦΠΑ, όπου ορίστηκε και η έναρξη προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του υπόψη έργου η 12-02-2007 με συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης στις 12-04-2009.
9. Την με αριθμό 20/3023/18-07-2008 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ ποσού 10.307.044,38€ με ΦΠΑ καθώς και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 2.250.000,00€ με ΦΠΑ.
10. Την με αριθμό 43/24-03-2009 (πρακτικό 10/2009) απόφαση της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 27-10-2010.
11. Την με αριθμό 10369/1496/10-09-2009 Απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης απένταξης από το Γ' ΚΠΣ.
12. Την με αριθμό 2360/04-05-2010 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στο ΠΑΑ 2007 – 2013 με Κ.Α. 109731 της ΣΑΕ 081/8.
13. Την με αριθμό 294/21-12-2010 (πρακτικό 44/2010) απόφαση της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 28-04-2011.
14. Την με αριθμό 380/01-09-2011 (πρακτικό 29/2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 28-12-2012.
15. Την με αριθμό 13/17-01-2013 (πρακτικό 01/2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-08-2014.
16. Την με αριθμό 02/2760/22-05-2013 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής και 1ης Σ.Σ. συνολικής δαπάνης 13.888.644,82€ με ΦΠΑ.
17. Την με αριθμό 613/31-07-2014 (πρακτικό 32/2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 31-12-2015.
18. Με την υπ' αριθμό 05/4833-1/12-09-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρίας ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε. από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ, οπότε η επωνυμία της κοινοπραξίας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε. γίνεται ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ (πρώην ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.).

19. Την με αριθμό 02/1217/07-04-2015 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ της αρχικής και 1^{ης} Σ.Σ. συνολικής δαπάνης 14.177.483,91€ με ΦΠΑ.
20. Την με αριθμό 962/18-12-2015 (πρακτικό 48/2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης με την οποία χορηγήθηκε συνολική παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30-11-2017.
21. Με την υπ' αριθμό 5271/02-08-2016 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Β3', της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε η συνέχιση της Πράξης «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» του Μέτρου 125Α 1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 109731 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ08180000, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ08210112.
22. Την υπ' αριθμό 02/7733/28-04-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έγκρισης του από 19-04-2017 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών, για το δικαίωμα αποζημίωσης θετικών ζημιών για το χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών από 17-05-2016 έως 14-10-2016, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 33^{ου} λογαριασμού του έργου του θέματος, πέραν του διμήνου.
23. Με την υπ' αριθμό 02/3846/06-07-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.
24. Με την υπ' αριθμόν 936/19-12-2017, (πρακτικό 50/2017), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2018.
25. Με την υπ' αρ. 02/361/19-01-2018 απόφαση του Προϊσταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της ΠΕΡ. ΕΝ. ΚΑΒΑΛΑΣ, εγκρίθηκε η 7η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.
26. Με την υπ' αριθμόν 45/16-01-2019, (πρακτικό 3/2019), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 30/06/2020.
27. Με την υπ' αριθμό 02/8376/05-02-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.
28. Με την υπ' αριθμό 02/1240/12-03-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.
29. Με την υπ' αριθμόν 474/31-07-2020, (πρακτικό 30/2020), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2021.
30. Με την υπ' αριθμόν 781/06-12-2021, (πρακτικό 29/2021), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2022.
31. Με την Α.Π.:οικ.169145/5342/08-06-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και της 1ης ΣΣ του έργου.
32. Με την Α.Π.: Εισερχ. 363356/11116/05-12-2022, αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος κατ' εφαρμογή του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022, αυτοδικαίως επιμηκύνεται το χρονοδιάγραμμα έως 30/06/2023
33. Τη με Α.Π.:300808/9220/29-09-2023(ΑΔΑ:Ρ9ΙΡ7ΛΒ-ΒΦΜ) Απόφαση έγκρισης της Διάλυσης Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)» αναδόχου Κ/Ξ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε., με την οποία καλέστηκε η ανάδοχος Κ/Ξ να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τις επιμετρήσεις που προβλέπονται από την παρ.5, άρθρο 52, Ν.3669/2008, δηλαδή τυχόν επί μέρους Επιμετρήσεις που λείπουν και την τελική επιμέτρηση.
34. Τη με Α.Π.:367167/11188/25-01-2024 Απόφαση έγκρισης της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ του έργου.

35. Το με Α.Π.:οικ.116428/2594/15-04-2025 έγγραφο της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Καβάλας προς το Δήμο Παγγαίου για ορισμό προέδρου επιτροπής παραλαβής του έργου και η με Αρ.Πρωτοκόλλου:27361/12-12-2024 αρνητική απάντηση του Δήμου Παγγαίου.
36. Το με Α.Π.:οικ.4935/76/08-01-2025 έγγραφο της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Καβάλας προς το Δήμο Νέστου για ορισμό προέδρου επιτροπής παραλαβής του έργου και η με Αριθ.Πρωτ.261/24-01-2025 αρνητική απάντηση του Δήμου Νέστου.
37. Το με Α.Π.:οικ.40283/747/05-02-2025 έγγραφο της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Καβάλας προς το Δήμο Καβάλας για ορισμό προέδρου επιτροπής παραλαβής του έργου, που δεν έλαβε καμία απάντηση.
38. Το με Αρ.Πρωτοκόλλου:8087/16-04-2025 έγγραφο του Δήμου Παγγαίου. ορισμού προέδρου επιτροπής παραλαβής του έργου
39. Το με Αρ.Πρωτ.454/16-04-2024 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας ορισμού εκπροσώπων του ΤΕΕ στην επιτροπή παραλαβής του έργου
40. Τη με Α.Π.:οικ.134219/2605/23-04-2025(ΑΔΑ:ΨΟΤΒ7ΛΒ-ΘΔΩ) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής για το έργο.
41. Την από 22-05-2025 συνεδρίαση της Επιτροπής Παραλαβής και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύμφωνα με:

- το **Ν.4412/2016 Άρθρο 172 «Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη», παράγραφος «6. ...Η παραλαβή ολοκληρώνεται με έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, αφού παρέλθει η προηγούμενη δεκαήμερη προθεσμία. Κατά της απόφασης έγκρισης ασκείται ένσταση, κατά το άρθρο 174 περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών.»**
- την «Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 73 για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της περιφερειακής επιτροπής» σελ.14-15 «**Συμβάσεις - έργα - μελέτες: Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.»**
- το **Ν.4412/2016 Άρθρο 163 «Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης»**
«1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:
α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.
β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.
γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.
2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.»

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ λόγω Διάλυσης Σύμβασης

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου μετά από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου του έργου και έχοντας υπόψη:

- την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016,
 - την με Α.Π.:300808/9220/29-09-2023 (ΑΔΑ:Ρ9ΙΡ7ΛΒ-ΒΦΜ) Απόφαση έγκρισης Διάλυσης της σύμβασης του έργου,
 - ότι ο χρόνος συντήρησης του έργου 15 μηνών από τη βεβαίωση περαίωσης (Απόφαση Διάλυσης) παρήλθε στις 29-12-2024,
 - ότι η προθεσμία των τριών (3) μηνών μετά από την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης για τη διενέργεια της παραλαβής παρήλθε στις 29-03-2025,
- Διαπιστώνει ότι η παραλαβή έχει διενεργηθεί αυτοδίκαια και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι μεγαλύτερης αξίας από τα $\frac{3}{4}$ του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, αποφασίζει ότι η ανάδοχος Κ/Ξ, σύμφωνα και με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, δε δικαιούται αποζημίωση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» με ανάδοχο την Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης για την ανάδοχο Κ/Ξ λόγω διάλυσης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016.

Κατά της απόφασης μπορεί να υποβληθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 του Ν.4491/2017 που τροποποιεί το άρθρο 376 του Ν.4412/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η ένσταση απευθύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Η παράλειψη της επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» με ανάδοχο την Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης για την ανάδοχο Κ/Ξ λόγω διάλυσης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016.

Κατά της απόφασης μπορεί να υποβληθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 του Ν.4491/2017 που τροποποιεί το άρθρο 376 του Ν.4412/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η ένσταση απευθύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Η παράλειψη της επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 870/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**