

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 53/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1158/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου: «Βρύση Μούσα Χ.Θ. 13+960 έως Όρια Ν. Έβρου στη Χ.Θ. 14+658» της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου» κατά 180 ημέρες, έως 29-06-2026, αναδόχου εταιρείας «Εργομπετόν Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30-12-2025** ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/449398/7787/23/12/2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1158: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 442263/6295/17-12-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 147 περί προθεσμιών.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την από 29-12-2023 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΒ014072078), σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 29-12-2024.
7. Την αρ 1151/πρ 50/19-12-2024 χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου έως 29-12-2025.
8. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, 17-12-2025, οι εργασίες του έργου δεν έχουν περαιωθεί, ενώ οι πιστοποιηθείσες εργασίες ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 22% του συνόλου και αφορούν αποκλειστικά την κατασκευή τοιχείου προστασίας της οδού που βρίσκεται εντός Αιγιαλού και Παραλίας που παραχωρήθηκε προς χρήση για την εκτέλεση του έργου.

9. Το συνημμένο στην παρούσα έγγραφο με αρ. πρωτ: 582542/15-12-2025 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης σύμφωνα με το οποίο : «Οι αρχαιολογικές εργασίες ξεκίνησαν στις 8 Οκτωβρίου 2024 και συνεχίζονται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα με ΙΔΟΧ επιστημονικό και εργατικό προσωπικό (περί τα 18 άτομα), ενώ επίβλεψη του συνόλου της ανασκαφής γίνεται από 2 μόνιμους αρχαιολόγους του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Μετά το με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ 210527/09-05-2025 έγγραφο της Εφορείας μας, η ανάδοχος εταιρεία προχώρησε σε προσωρινή παράκαμψη προς βόρεια καταργώντας 120-150 μέτρα του υφιστάμενου χωματόδρομου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ανασκαφικές εργασίες στα τετράγωνα της Β (Τ2ΟΒ έως Τ27Β) και Γ (Τ28Γ έως Τ3ΟΓ) ζώνης Δ/σης Αρχαιοτήτων και οι εκτελεσμένες εργασίες εκτιμώνται σε ποσοστό περίπου 70%.» .
10. Στο ίδιο έγγραφο εκτιμάται ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του 2026 ενώ με το έγγραφο με ΑΔΑ: 62Ζ646ΝΚΟΤ-ΟΔΦ η Διεύθυνση Αρχαιοτήτων (τμήμα συντονισμού στο πλαίσιο μεγάλων δημόσιων έργων) εγκρίνει την αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές έρευνες/εργασίες δι' αυτεπιστασίας».
11. Το γεγονός ότι το υποέργο οδοποιίας του θέματος δεν μπορεί να προχωρήσει παράλληλα με τις ανασκαφικές εργασίες και ως εκ τούτου θα ξεκινήσει όταν παραδοθεί ο χώρος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.
12. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ο ανάδοχος δικαιούται χορήγηση οριακής προθεσμίας «με αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα ίσο προς το ½ του συμβατικού χρόνου περαίωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 147.

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με Α/Α 5: «Βρύση Μούσα Χ.Θ. 13+ 960 έως Όρια Ν. Έβρου στη Χ.Θ. 14+658» της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 κατά 180 ημέρες έως 29-06-2026, λόγω καθυστερήσεων μη οφειλόμενων στον ανάδοχο.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με Α/Α 5: «Βρύση Μούσα Χ.Θ. 13+ 960 έως Όρια Ν. Έβρου στη Χ.Θ. 14+658» της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 κατά 180 ημέρες έως 29-06-2026, λόγω καθυστερήσεων μη οφειλόμενων στον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1158/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**