

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 104/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων των δήμων ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄» αναδόχου: «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."», συνολικής δαπάνης 5.347.332,15 ευρώ με Φ.Π.Α., μέχρι τις 30/06/2026 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12-2-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/40042/827/6-2-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος και 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 5ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 38350/717/05-02-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου του 147 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη Διοίκηση».
5. Την υπ' αριθμ. **1021/2022** (Α.Δ.Α.: 66ΟΨ7ΛΒ-8ΡΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
6. Την υπ' αριθμ. **615/2023** (Α.Δ.Α.: ΨΕΨΟ7ΛΒ-ΚΛΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 03-07-2023 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 195402), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό

φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 280294 και ποσοστό έκπτωσης 43,85 % (σαράντα τρία και ογδόντα πέντε %).

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **339413/7833/03-11-2023** (Α.Δ.Α.: 99ΦΦ7ΛΒ-Ξ02, ΑΔΑΜ: 23SYMV013700111) υπογραφείσα σύμβαση ύψους 3.280.739,81 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την **03/05/2025**.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **215992/4657/04-07-2025** (Α.Δ.Α.: 9Ω957ΛΒ-Υ58, ΑΔΑΜ: 25SYMV017159365) υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 1.383.480,30 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την οριακή προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι τις **03/02/2026**.
9. Την από **29-01-2026 αίτηση** της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την χορήγηση 1^{ης} **παράτασης** προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εκατόν σαράντα επτά (147) ημέρες.
16. Την από 02-02-2026 θετική εισήγηση της Πρ/νης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Έβρου.

Και επειδή:

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου στις 03-11-2023 μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2026, ημέρα αίτησης της αναδόχου εταιρείας, προκύπτει από το ημερολόγιο του έργου ότι οι ακατάλληλες ημέρες για εργασία, ανέρχονται συνολικά σε 238. Η ακαταλληλότητα των ημερών για εργασία έγκειται στις συχνές βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου, οι οποίες (λόγω το ότι το έργο είναι αποκλειστικά χωματοεργείο) καθιστούσαν την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων αδύνατη και επικίνδυνη λόγω της ολισθηρότητας που αυτές προκαλούσαν στους χωμάτινους δρόμους όπου καλούνται να κυκλοφορήσουν τα μηχανήματα έργου.

Επιπρόσθετα, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή του έργου στο ρέμα Σαράντη τους τελευταίους 2 περίπου μήνες, καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της κατασκευής και τοποθέτησης συρματοκιβωτίων εντός της κοίτης και επί των πρανών του σε στα επιλεγμένα από τη μελέτη του έργου σημεία, λόγω της ύπαρξης συνεχούς ροής ύδατος εντός αυτής.

Ως εκ τούτου, και επειδή η υλοποίηση της εν λόγω εργασίας απαιτεί την κυκλοφορία μηχανημάτων έργου εντός της κοίτης του συγκεκριμένου ρέματος για την οποία είναι προαπαιτούμενη όχι μόνο η πλήρης απορροή των υδάτων εντός αυτής αλλά και η σταθεροποίησή του πυθμένα του ρέματος, απαιτείται η χορήγηση εύλογου μεγάλου χρονικού διαστήματος παράτασης της προθεσμίας του έργου μέχρι τους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες, όταν και εκτιμάται ότι πλέον θα είναι εφικτή η πρόσβαση εντός της κοίτης του ρέματος και η εκτέλεση των εργασιών προστασίας του. Στο χρονικό αυτό διάστημα θα εκτελεστούν και οι εναπομείναντες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι καθαρισμός ρέματος στην περιοχή της Κυανής, ανακατασκευή τρωθέντος αναχώματος στην περιοχή της Πολιάς και συντήρηση αναχωμάτων στην περιοχή του Ερυθροποτάμου που επηρεάστηκαν από τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 147, παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία η οποία είναι 18 μήνες, χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από το αιτούμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω, της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, του ημερολογίου του έργου από το οποίο προκύπτει ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν ήταν δυνατόν να προβεί σε εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας κατά τα ως άνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, της ανάγκης αποκατάστασης της προσβασιμότητας εντός του ρέματος Σαράντη προκειμένου να είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών, καθώς και την ολοκλήρωση όλων των εναπομεινάντων εργασιών, εισηγούμαι τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης των εργασιών του έργου για συνολικά **εκατόν σαράντα επτά (147) ημέρες**, ήτοι μέχρι τις **30 Ιουνίου 2026**, χρονικό διάστημα στο οποίο λαμβάνοντας υπ' όψη και το ήδη εκτελεσμένο μέρος των εργασιών, εκτιμάται ότι το έργο θα περαιωθεί.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νόμιμων αναθεωρήσεων

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ**

ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄» αναδόχου: «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με δ.τ. **ΉΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**», συνολικής δαπάνης 5.347.332,15 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις **30/06/2026** με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄**», αναδόχου: «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με δ.τ. **ΉΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.**», συνολικής δαπάνης 5.347.332,15€ (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 30/06/2026 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 104/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**