

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 7/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 127/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου 1 «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (Κόμβος ΜΑΓΓΑΝΩΝ – ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)» της πράξης «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (Κόμβος ΜΑΓΓΑΝΩΝ – ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)», προϋπολογισμού 1.360.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **19-2-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/48430/982/13-02-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος και 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 127: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 33611/431/05-02-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 05-02-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Ο Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
5. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
6. Ο Ν. 4782/2021 (Α' 36) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία", ο οποίος τροποποίησε τον Ν.4411/2016.
7. Ο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει
8. Ο Ν.4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
9. Ο Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).

10. Τα παραδοτέα της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής κόμβων στην αρ.9 Επ. Οδό» με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων «Παντελής Αθανάσιος του Παρασκευά – Χατζηστεφάνου Ηλίας του Γεωργίου - Μάρκου Δημήτριος του Αθανασίου – Σαρρόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη » στα πλαίσια της σύμβασης 21SYMV008615004
11. Η με αρ. πρωτ. 194597/2290/23.6.2023 Απόφαση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής κόμβων στην αρ. 9 Επ. Οδό»
12. Η υπ' αριθ. πρωτ. 8076/21.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΨΥΟ7ΛΒ-Λ95) **Πρόσκληση** του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (κωδ. Πρόσκλησης ΑΜΘ36, α/α ΟΠΣ 4370), για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2021-2027, στον άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Δράση RSO3.2.α.: Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας των πολιτών»
13. Το γεγονός ότι η πράξη αποτελείται:
 - Α) από το βασικό υποέργο με τίτλο: «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων στην αρ.9 Επ. οδό (Κόμβος Μαγγάνων – Κόμβος Αβδήρων)», προϋπολογισμού 1.360.000,00 ευρώ
 - Β) από το υποέργο της τεχνικής υποστήριξης του βασικού μελετητή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων στην αρ.9 Επ. οδό (Κόμβος Μαγγάνων – Κόμβος Αβδήρων)», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 20.400,00 ευρώ
 - Γ) από το υποέργο της μετακίνησης των δικτύων ΟΚΩ για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων στην αρ.9 Επ. οδό (Κόμβος Μαγγάνων – Κόμβος Αβδήρων)», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ
 Συνολικός προϋπολογισμός πράξης: 1.400.400,00 ευρώ
14. Η με αρ. πρωτ. 1539/15-03-2024 **απόφαση ένταξης** της πράξης «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στην αρ. 9 Επ. Οδό (Κόμβος Μαγγάνων – Κόμβος Αβδήρων)» με κωδικό ΟΠΣ 6004769 στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
15. Η με αρ. πρωτ.8881/16-05-2024 (ΑΔΑ: 9ΩΣ7Η-Χ0Δ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί ένταξης της πράξης στη ΣΑ ΕΠ0317 του ΠΔΕ 2024
16. Η από 17/04/2024 με αρ. πρωτ.2193 έγκριση της διακήρυξης για το υποέργο του θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» της πράξης 6004769
17. Η υπ' αριθμ. 153935/1838/20.05.2024 **Διακήρυξη** η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 20.05.2024 και φέρει τον αριθμό 24PROC014781140.
18. Ο ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 207098 που δημιουργήθηκε στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ_ΕΡΓΑ
19. Το από 12.08.2024 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2, με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται: την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ. ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ – ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)», στον προσωρινό ανάδοχο «ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 938.505,27 € (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 14,47%
20. Οι α) υπ' αριθμ. 731/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ:Ψ3ΕΒ7ΛΒ-ΤΑΨ) που τροποποιείται με την β) αρ. 787/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. ως προς τον κωδικό ενάρθρου του έργου που αναφέρεται στην 731/2024 (ΑΔΑ: 9ΞΔ77ΛΒ-Ε7Α), ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015651134 / 23-10-2024 με τις οποίες εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.», με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 938.505,27 € (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 14,47% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
21. Η με αρ. πρωτ.5171/15.10.2024 προέγκριση της σύναψης σύμβασης του έργου του θέματος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη»
22. Η με αρ. πρωτ. 389725/4532/28.11.2024 (24SYMV015867106/28-11-2024, ΑΔΑ: 62ΚΔ7ΛΒ-Υ84) υπογραφέισα **Σύμβαση του υποέργου 1** «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)» μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) ως εργοδότη και του οικονομικού φορέα «ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» ως ανάδοχο στο ποσό, των 1.163.746,54 ευρώ (περιλαμβάνει 24% ΦΠΑ).

23. Τη με αρ. πρωτ. 70653/682/04.03.2025 (25SYMV016398950, ΑΔΑ: ΨΕΗ37ΛΒ-ΦΜΧ) υπογραφείσα **Σύμβαση του 2^{ου} υποέργου** της πράξης του θέματος, μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) ως εργοδότη και του οικονομικού φορέα «Παντελής Αθανάσιος του Παντελή» ως ανάδοχο στο ποσό, των 17.000,60 ευρώ (περιλαμβάνει 24% ΦΠΑ), ως βασικός μελετητή του 1^{ου} υποέργου της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ -4203/Β/2018) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
24. Η με αρ. πρωτ. 411370/4797/17.12.2024 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του υποέργου 1, έως **27/05/2026, διάρκειας 18 μηνών** (545 ημερών).
25. Το με αρ. φύλλου 2730/Β'/02-06-2025 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος.
26. Η με αρ. πρωτ. 213954/2200/24.06.2025 ενημέρωση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τον ανάδοχο του έργου για την άμεση εκκίνηση του έργου μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
27. Το με αρ. φύλλου 3315/Β'/30-06-2025 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με την διόρθωση σφάλματος της ανωτέρω απόφασης έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος.
28. Η με αρ. πρωτ. 223650/2310/02.07.2025 εντολή της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τον ανάδοχο του έργου.
29. Η με αρ. πρωτ.240046/3505/14.07.2025 εντολή του Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ προς την ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να εκκινήσει το έργο μετά τις 18.08.2025.
30. Η με αρ. πρωτ. 244944/2545/17.07.2025 ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την εντολή του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
31. Η με αρ. πρωτ. 277126/2940/18.08.2025 εξώδικη δήλωση, όχληση – διαμαρτυρία- ενημέρωση κατοίκων της περιοχής Αβδήρων, με την οποία αιτούνται την εκκίνηση των εργασιών του έργου μετά τις 18.09.2025.
32. Η με αρ. πρωτ. 309450/3246/10.09.2025 ενημέρωση του αναδόχου του έργου για έναρξη εργασιών στον κόμβο Αβδήρων.
33. Η με αρ. πρωτ. 13124/143/15.01.2026 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1.
34. Το με αρ. πρωτ. 13124/143/21.01.2026 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος της Α.Μ.Θ. για έκφραση σύμφωνης γνώμης για την 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
35. Την με αρ. πρωτ.300/02-02-2026 της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, με θέμα την προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το υποέργου 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)» της πράξης 6004769 (1η παράταση) με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Α.Μ.Θ.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Με την από 15-01-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την αναπροσαρμογή του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος με την χορήγηση παράτασης για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, αιτείται την χορήγηση παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα, λόγω αναμονής της έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της εντολής του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης στον κόμβο Αβδήρων λόγω θέρους. Εξαιτίας των ανωτέρω, οι εργασίες ξεκίνησαν στις 15/09/2025, αντί την 28.12.2024 που είχε προβλεφθεί στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Γ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πράγματι, στις 28-11-2024 υπογράφηκε η σύμβαση του υποέργου 1 της ομώνυμης πράξης με τίτλο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)**», προϋπολογισμού 1.360.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027», συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6004769, ΠΔΕ: κωδ. έναρ. 2024ΕΠ03170032 και αναδόχου: ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου ήταν ορισμένη σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, από 28/11/2024 έως 27/05/2026, δηλαδή 545 ημέρες.

Στις 20/12/2024 εκκίνησαν οι διαδικασίες της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή του υποέργου με την αποστολή εισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ για την προσφυγή, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/2018 (ΦΕΚ - 4203/Β/2018) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με την αρ. πρωτ. 70653/682/04.03.2025 (25ΣΥΜΝ016398950, ΑΔΑ: ΨΕΗ37ΛΒ-ΦΜΧ) υπογράφηκε η Σύμβαση του 2ου υποέργου της πράξης του θέματος, μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) ως εργοδότη και του οικονομικού φορέα «Παντελής Αθανάσιος του Παντελή», στο ποσό των 17.000,60 ευρώ (περιλαμβάνει 24% ΦΠΑ), ως ανάδοχο και βασικού μελετητή του 1ου υποέργου της ανωτέρω πράξης.

Κατόπιν, η υπηρεσία, με το αρ. πρωτ. 59960/584/05.03.2025 έγγραφό της, αιτείται από τον βασικό μελετητή, να συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη μελέτη από την ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της μελέτης δημοπράτησης του έργου, η ενίσχυση της σήμανσης της εργοταξιακής περιοχής του έργου. Ο βασικός μελετητής, με το αρ.πρωτ.80326/772/11.03.2025 έγγραφό του, υποβάλλει στην υπηρεσία την επιπλέον σήμανση πλησίον των προς εκτέλεση εργασιών του έργου και πληροφορίες για τις διαστάσεις των πληροφοριακών πινακίδων. Εν συνέχεια, η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης αποστέλλει αυτές τις πληροφορίες στον ανάδοχο του υποέργου 1 και τον καλεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από λήψεως του με αρ. πρωτ. 80326/772/12.03.2025 εγγράφου της, να υποβάλει στην υπηρεσία την μελέτη των προσωρινών κυκλοφοριακών με την οποία προτίθεται να κατασκευάσει το έργο (είτε την ίδια μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της αρχικής μελέτης του έργου, είτε νέα πρόταση εκ μέρους του). Ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε άμεσα και την επομένη στις 13.3.2025 με το αρ. πρωτ. 85013/805 έγγραφό του, υπέβαλε την μελέτη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προς έγκριση.

Μετά τις σχετικές εγκρίσεις που έλαβε η υποβληθείσα μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου: α) από το υπεραστικό ΚΤΕΛ του Νομού Ξάνθης, β) τα Δημοτικά Συμβούλια των Αβδήρων, Τοπείρου και γ) από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ, αποστάλθηκε η με αρ.27/2025/27.03.2025 απόφασή της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, που περιλάμβανε την έγκριση της έκδοσης της απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στις 30/3/2025, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης, για την έκδοση της σχετικής απόφασης και την δημοσίευση της σε ΦΕΚ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την δημοσίευση της σχετικής απόφασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο με αρ. φύλλο 3315/Β'/30-06-2025 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, με το αρ. πρωτ. 223650/2310/02.07.2025 έγγραφό της, διαβίβασε το ανωτέρω ΦΕΚ στον ανάδοχο και του έδωσε εντολή να εκκινήσει τις εργασίες του έργου στις 7/7/2025.

Στις 14/07/2025, μετά από εντολή του Περιφερειάρχη της ΠΑΜΘ προς την ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το με αρ. πρωτ.240046/3505/14.07.2025 έγγραφό του, σταμάτησε το έργο με προοπτική να εκκινήσει μετά τις 18.08.2025, για λόγους που αφορούν την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών στην παραλιακή ζώνη της ΠΕ Ξάνθης.

Η ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ενημέρωσε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, για την ανωτέρω εντολή του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και την εξέλιξη του έργου, με το αρ. πρωτ. 244644/2545/17.07.2025 έγγραφό της.

Στις 18.08.2025 κατατέθηκε στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης από κατοίκους της περιοχής Αβδήρων, η με αρ. πρωτ. 277126/2940/18.08.2025 εξώδικη δήλωση, όχληση – διαμαρτυρία- ενημέρωση, με την οποία αιτούνται την εκκίνηση των εργασιών του έργου μετά τις 18.09.2025.

Με την με αρ. πρωτ. 309450/3246/10.09.2025 ενημέρωσή του, ο ανάδοχος του έργου ενημέρωσε την ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης για την έναρξη εργασιών στον κόμβο Αβδήρων στις 15/09/2025. Έκτοτε, το έργο, παρά τις αρχικές διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, βαίνει ομαλά και εκτελείται κανονικά, δεδομένων των καιρικών περιορισμών που επιβάλλονται από την χειμερινή περίοδο.

Η άποψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας επί των ανωτέρω είναι η παρακάτω:

A) Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 28-11-2024 και για ένα μήνα ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος, σύμφωνα με το άρθρο 8 στην ΕΣΥ : α) να συντάξει και να καταθέσει προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα και το οργανόγραμμα του έργου, τα οποία και πραγματοποιήθηκαν εντός των συμβατικών προθεσμιών και β) να οργανώσει το εργοτάξιο του, ώστε να μην καθυστερήσουν οι εργασίες πλέον των τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Οι πρώτες 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δεν αποτελούν καθυστέρηση του έργου, διότι οι προβλεπόμενες εργασίες εκτελέστηκαν. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου έπρεπε να είναι το αργότερο έως τις 28/12/2024. Β) Το χρονικό διάστημα, από τις 28/12/2024 έως τις 7/7/2025, δηλαδή ημερομηνία κατά την οποία του δόθηκε εντολή από την ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να εκκινήσουν οι εργασίες του έργου, μετά την έκδοση και στην δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αποτελούν καθυστέρηση του έργου, για την οποία δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. **Καθυστέρηση: 191 ημερών λόγω αναμονής της έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.**

B) Επίσης, το χρονικό διάστημα από 14/7/2025, δηλαδή ημερομηνία της εντολής του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης στον κόμβο Αβδήρων και μέχρι την 15/09/2025, ημερομηνία εκκίνησης του έργου από πλευρά του αναδόχου, έχοντας υπόψη και την εξώδικη διαμαρτυρία των κατοίκων, λόγω της αυξημένης εμπορικής και τουριστικής κίνησης της περιοχής κατά τους θερινούς μήνες, αποτελεί καθυστέρηση του έργου για την οποία δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. **Καθυστέρηση: 63 ημερών λόγω θερινής περιόδου. Σύνολο καθυστέρησης: 254 ημερών μη υπαιτιότητας του αναδόχου του έργου.**

Η θέση της υπηρεσίας σχετικά με την πρόσθετη καταβολή πριμ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 της διακήρυξης του έργου (άρθρο 149 του Ν.4412/2016), είναι η εξής:

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ζητείται να παραταθεί για τους ανωτέρω λόγους κατά 254 ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Ουσιαστικά η παράταση αποτυπώνει την καθυστερημένη έναρξη των εργασιών κατά 254 ημέρες και δεν αφορά επιμήκυνση του χρόνου κατασκευής του φυσικού αντικείμενου του έργου, όπως αυτός είχε προβλεφθεί στα συμβατικά τεύχη. Αυτό σημαίνει, ότι ο ανάδοχος υποχρεούται και πάλι να πραγματοποιήσει τις εργασίες σε διάστημα 18 μηνών, ήτοι 545 ημέρες.

Εν κατακλείδι, μόνο στην περίπτωση, που ο ανάδοχος περαιώσει τις εργασίες νωρίτερα κατά $545 \cdot 10\% = 55$ ημέρες, δηλαδή έως την 12/12/2026, θα δικαιούται την πρόσθετη καταβολή πριμ.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται και στο σχέδιο χρονοδιαγράμματος που επισυνάπτεται.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο είναι κατηγορίας Οδοποιίας και από τη φύση του προκύπτουν οι εξής περιορισμοί στην κατασκευή του: α) από τη διάστρωση του θερμού ασφαλτομίγματος, λόγω θερμοκρασίας και καιρικών συνθηκών και β) από την τοποθεσία του έργου, που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του Νομού Ξάνθης, όπου εμφανίζεται αυξημένη κίνηση οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο.

Επιπλέον επειδή:

α) το έργο χωρίζεται λειτουργικά και τεχνικά σε δυο διακριτά τμήματα, στον κόμβο Αβδήρων και στον κόμβο Μαγγάνων,

β) Η αυτοτελής ολοκλήρωση του κόμβου Αβδήρων προϋποθέτει την εκκίνηση του κόμβου Μαγγάνων, όπως προβλέπεται από την απόφαση την έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και

γ) εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορεί να τεθεί εκ των υστέρων τμηματική προθεσμία ολοκλήρωσης κατασκευής του κυκλικού κόμβου Αβδήρων, επειδή δεν προβλεπόταν στα συμβατικά τεύχη της σύμβασης,

για τους ανωτέρω λόγους και για να διασφαλιστεί η υπηρεσία ότι δεν θα υπάρχουν άσκοπες καθυστερήσεις από την πλευρά του αναδόχου, επισημαίνεται ότι μετά την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα δοθεί εντολή από την υπηρεσία στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4412/2016 και με τις κυρώσεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016, να ολοκληρωθεί η κατασκευή του κυκλικού κόμβου Αβδήρων έως στις 27/05/2026, **δηλαδή η παράταση δίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κατασκευή του κόμβου Μαγγάνων.**

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το υποέργο 1 «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)**» της πράξης «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)**», προϋπολογισμού 1.360.000,00 € με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027», συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6004769, ΠΔΕ: κωδ. εναρ. 2024ΕΠ03170032, αναδόχου: ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε., κατά διακόσιες πενήντα τέσσερις (254) ημέρες, μέχρι τις **05-02-2027 με αναθεώρηση**.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το υποέργο 1 «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)**» της πράξης «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡ.9 ΕΠ.ΟΔΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΜΑΓΓΑΝΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)**», προϋπολογισμού 1.360.000,00€ με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027», συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ: 6004769, ΠΔΕ: κωδ. εναρ. 2024ΕΠ03170032, αναδόχου: ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α.Τ.Ε., κατά διακόσιες πενήντα τέσσερις (254) ημέρες, μέχρι τις 05-02-2027 με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 127/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**