

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 440/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών εγκαταστάσεων αποστραγγιστικών – Αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων Α1-Α12 περιοχής ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12-01-2021».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-5-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/159122/3049/15-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της περιφερειακής επιτροπής Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ισμαήλκο Φατήχ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 440: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 153844/3133/12-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου του 147 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη Διοίκηση».
5. Την υπ' αριθμ. **935/2023** (Α.Δ.Α.: ΩΝΦ57ΛΒ-ΨΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
6. Την υπ' αριθμ. **287/2024** (Α.Δ.Α.: 9Ρ307ΛΒ-ΦΚ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 28-03-2024 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας

Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 204922), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 311149 και ποσοστό έκπτωσης 7,94 % (επτά και ενενήντα τέσσερα %).

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **191101/4171/09-07-2024** (Α.Δ.Α.: 6ΞΩΓ7ΛΒ-ΜΚ2, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015092563) υπογραφείσα σύμβαση ύψους 1.961.103,72 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την **09/10/2025**.
8. Την υπ' αριθμ. 852/2025 (Α.Δ.Α.: 6Η6Ρ7ΛΒ-ΗΣΑ) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ. χορήγησης της οριακής προθεσμίας παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 24-05-2026.
9. Την υπ' αριθμ. 1078/2025 (Α.Δ.Α.: ΨΝΨ07ΛΒ-ΚΣ6) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 2.416.148,54 € λόγω αναθεωρήσεων.
10. Την από 10-02-2026 Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας για διαπίστωση βλαβών από ανωτέρα βία των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου.
11. Την από 07-05-2026 θετική εισήγηση της Πρ/νης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Έβρου.

Και επειδή:

Από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026, από το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι για συνολικά εκατόν τριάντα τρεις (133) ημέρες, ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών, όπως παγετός και βροχοπτώσεις καθώς και λόγω ακαταλληλότητας του εδάφους.

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, λόγω της Θεομηνίας που έπληξε τον τόπο του έργου κατά τους περασμένους χειμερινούς μήνες, προκλήθηκαν πλείστα προβλήματα και καταστροφές τόσο σε οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες, όσο και σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εντός των αντλιοστασίων, όπως αναφέρεται και στην από 10-02-2026 Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας για διαπίστωση βλαβών από ανωτέρα βία των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Η καταγραφή και η ακριβής αποτίμηση των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών λόγω της Θεομηνίας είναι ακόμη σε εξέλιξη, λόγω της περιορισμένης μέχρι πρόσφατα δυνατότητας πρόσβασης στον τόπο του έργου λόγω των παρατεταμένων και συνεχών βροχοπτώσεων.

Η διαδικασία αποτίμησης του κόστους αποκατάστασης λόγω της Θεομηνίας θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, από τα μέχρι τώρα όμως ευρήματα αναμένεται οι εργασίες αποκατάστασης να είναι αρκετές και αυτές θα προστεθούν στις εναπομείνουσες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι θα απαιτηθεί επιπρόσθετος χρόνος για την έγκριση της χρηματοδότησης αποκατάστασης των βλαβών λόγω Θεομηνίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στον τόπο του έργου και λόγω των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών λόγω Θεομηνίας που προέκυψε κατά τους χειμερινούς μήνες, εισηγούμαι τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις **31 Δεκεμβρίου 2026**, χρονικό διάστημα στο οποίο λαμβάνοντας υπ' όψη και το ήδη εκτελεσμένο μέρος των εργασιών, εκτιμάται ότι το έργο θα περαιωθεί.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νόμιμων αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της Σύμβασης του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α12 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021**» αναδόχου: «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."**», συνολικής δαπάνης 2.416.148,54 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις **31/12/2026** με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α1-Α12 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 12-01-2021» στην Π.Ε. Έβρου και συγκεκριμένα του αναδόχου: «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."», συνολικής δαπάνης 2.416.148,54 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 31/12/2026 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 440/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**