

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 22/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 529/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 8<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών εκκαθάρισης Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 11.952.180,71 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/186132/3539/5-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 2) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος και 3) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Μπαχαρίδου Φανή.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 529:** Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 168273/3899/22-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 11.952.180,71€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Π.Α.Α. 2014-2020), στη ΣΑΕ.082/1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑ: Παρέμβαση Π3-73-1.4 «Ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.519.587,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1<sup>ης</sup> ΣΣ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΑΜΘ της ΣΑΕΠ 031

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Τ.Ε. (Πρώην Κ/Ξ. Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε.)

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

5. Τη με αριθμ.Δ.Δ.οικ.4099/14-6-2018 (ΦΕΚ 2696/Β'9-7-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ. οικ. 1327/30-3-2016 (Β' 1026) απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους προϊσταμένους Γενικών Δ/σεων, Δ/σεων Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.
7. Τη με αρ. πρωτ. 20868/29.09.2010 «Συμπληρωματική εγκύκλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας» και την υπ' αριθμό ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 10885/2.5.2012 (ΦΕΚ 1476/τ.Β'/03.05.2012) απόφαση του Υφ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β' 112)»

το ιστορικό της εργολαβίας σύμφωνα με το οποίο:

8. Η παρούσα εργολαβία, προϋπολογισμού 11.000.000,00€ (με ΦΠΑ) δημοπρατήθηκε στις 03-08-2006 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ Φίλιππος Α.Ε. – Μαγκαφίνης Αδάμ Α.Ε. (συν Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ), που η προσφορά της ανέρχεται στο ποσό των 10.307.044,38€ με ΦΠΑ, και τεκμαρτή έκπτωση 6,30%. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.' 167/08-09-2006 απόφαση της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής (Πρακτικό 13ο ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 12-02-2007. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν είκοσι έξι (26) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 12-04-2009.
9. Με την με αριθμό 20/3023/18-7-2008 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Δ. Καβάλας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου.
10. Η 1η Σ.Σ. του έργου υπεγράφη την 27/08/2008 με συμβατικό ποσό 2.250.000,00€ με ΦΠΑ.
11. Με την υπ' αριθμόν 43 απόφαση, αριθμός πρακτικού 10/24-03-2009 της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στην συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 27/10/2010.
12. Με την υπ' αριθμόν 294 απόφαση, αριθμός πρακτικού 44/21-12-2010 της 1ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στην συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 28/04/2011.
13. Με την υπ' αριθμόν 380/1-09-2011, (πρακτικό 29/2011), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 28/12/2012.
14. Με την υπ' αριθμόν 13/17-01-2013, (πρακτικό 1/2013), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/08/2014.
15. Με την υπ' αριθμό 02/2760/22-05-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης.
16. Με την υπ' αριθμόν 613/31-07-2014, (πρακτικό 32/2014), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2015.
17. Με την υπ' αριθμό 02/1217/07-04-2015 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης.
18. Με την υπ' αριθμόν 962/18-12-2015, (πρακτικό 48/2015), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 30/11/2017.
19. Η σύμβαση του νέου έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου), (Εργασίες αποπεράτωσης), υπογράφηκε στις 04-04-2016 με συμβατικό ποσό 1.875.000,01€ με ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του εντάχθηκε στη ΣΑΕΠ031 με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ03100000 σε βάρος του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) συνέχιση του έργου 2006ΝΑ02030001.
20. Με την υπ' αριθμό 02/6702/01-12-2016 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκαν τόκοι υπερημερίας ποσού 33.459,75€.

21. Με την υπ' αριθμό 02/7733 (Π.Ε.)/28-04-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε δαπάνη αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω διακοπής εργασιών ποσού 210.407,18€.
22. Με την υπ' αριθμό 02/3846/06-07-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης.
23. Με την υπ' αριθμόν 936/19-12-2017, (πρακτικό 50/2017), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 31/12/2018.
24. Με την υπ' αριθμόν 45/16-01-2019, (πρακτικό 03/2019), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως 30/06/2020.
25. Με την υπ' αριθμό 02/8376(ΠΕ)/05-02-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης.
26. Με την υπ' αρ. 02/1240/12-03-2020 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ της Αρχικής και της 1ης Σ.Σ. του έργου.
27. Με την υπ' αριθμόν 474/31-07-2020, (πρακτικό 30/2020), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως 31/12/2021.
28. Με την υπ' αριθμόν 781/06-12-2021, (πρακτικό 29/2021), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΑΜ-Θράκης, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης στη συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου έως 31/12/2022.
29. Με την Α.Π.:οικ.169145/5342/08-06-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, εγκρίθηκε ο 7ος ΑΠΕ της Αρχικής και της 1ης Σ.Σ. του έργου.
30. Με την Α.Π.:Εισερχ.363356/11116/05.12.2022 αίτηση του, ο ανάδοχος Δηλώνει Επιμήκυνση Χρονοδιαγράμματος Εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, κατ'εφαρμογή του άρθρου 153, παρ.1.α. του Ν.4938/2022/ΦΕΚ.109/Α'06-06-2022, δηλαδή έως 30/06/2023.
31. Με την Α.Π.:οικ.300808/9220/29-09-2023(ΑΔΑ:Ρ9ΙΡ7ΛΒ-ΒΦΜ) Απόφαση εγκρίθηκε τη Διάλυση της Σύμβασης.
32. Με την Α.Π.:367167/11188/25-01-2024(ΑΔΑ:6ΩΘ07ΛΒ-ΛΛΟ) Απόφαση εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου)», που είχε καταθέσει η ανάδοχος Κ/Ξ με την Α.Π.:Εισερχ.367167/11188/28-11-2023 αίτηση της.
33. Με την Α.Π.:οικ.134219/2605/23-04-2025(ΑΔΑ:ΨΟΤΒ7ΛΒ-ΘΔΩ) Απόφαση συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου.
34. Με την Αριθ.870/2025(ΑΔΑ:98657ΛΒ-ΣΗ8) Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» με ανάδοχο την Κ/Ξ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Ε. – ΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ Α.Ε.
35. Με την Αρ.Πρωτ.:125104/18-05-2026(ΑΔΑ:ΨΕΛ54653ΠΓ-ΞΤΧ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Γενική Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων, Προέγκρισης του 8<sup>ου</sup> ΑΠΕ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ διατυπώνεται ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ τροποποίησης της Νομικής Δέσμευσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ», της Παρέμβασης Π3-73-1.4 «Ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

και το γεγονός ότι:

36. Το ποσοστό υλοποίησης του έργου (αρχικής σύμβασης) που έχει πραγματοποιηθεί είναι 96% και η απορρόφηση πιστώσεων μέχρι σήμερα είναι 11.443.767,94€ (1ος έως 59ος λογαριασμός) και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης 95% και η απορρόφηση πιστώσεων 2.400.920,47€ (1ος έως 24ος λογαριασμός).
37. Με τον 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών-Εκκαθάρισης γίνεται η Εκκαθάριση του έργου μετά τη Διάλυση της Σύμβασης και την Οριστική Παραλαβή των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών.
38. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί όπως αυτό περιγράφεται στην Αιτιολογική Έκθεση, έχει πιστοποιηθεί και πληρωθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ».

Με τον 8<sup>ο</sup> ΑΠΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ οι εργασίες της Αρχικής Σύμβασης κλείνουν στο ποσό των **11.382.856,00€** (με την δαπάνη του ΦΠΑ), επί έλαττον κατά 569.324,70€ σε σχέση με τον 7ο ΑΠΕ και οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κλείνουν στο ποσό των **2.379.579,91€** (με την δαπάνη του ΦΠΑ), επί έλαττον κατά 140.007,09€ σε σχέση με τον 7ο ΑΠΕ.

**Τελικά ο παρών 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-Εκκαθάρισης**, της Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, κλείνει στο ποσό των **13.762.435,92€** και βαίνει τελικά μειούμενος σε σχέση με τον εγκεκριμένο 7ο Α.Π.Ε. κατά 709.331,79€.

Κατά της απόφασης μπορεί να υποβληθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 του Ν.4491/2017 που τροποποιεί το άρθρο 376 του Ν.4412/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η ένσταση απευθύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Η παράλειψη της επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 8ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ».

Με τον 8<sup>ο</sup> ΑΠΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ οι εργασίες της Αρχικής Σύμβασης κλείνουν στο ποσό των 11.382.856,00€ (με την δαπάνη του ΦΠΑ), επί έλαττον κατά 569.324,70€ σε σχέση με τον 7ο ΑΠΕ και οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης κλείνουν στο ποσό των 2.379.579,91€ (με την δαπάνη του ΦΠΑ), επί έλαττον κατά 140.007,09€ σε σχέση με τον 7ο ΑΠΕ.

Τελικά ο παρών 8ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών-Εκκαθάρισης, της Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, κλείνει στο ποσό των 13.762.435,92€ και βαίνει τελικά μειούμενος σε σχέση με τον εγκεκριμένο 7ο Α.Π.Ε. κατά 709.331,79€.

Κατά της απόφασης μπορεί να υποβληθεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 του Ν.4491/2017 που τροποποιεί το άρθρο 376 του Ν.4412/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η ένσταση απευθύνεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Η παράλειψη της επίδοσης ή ηλεκτρονικής αποστολής, καθιστά την ένσταση απαράδεκτη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 529/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**