

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 577/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου: “Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960” της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου» κατά 15 μήνες, έως 28-09-2027, αναδόχου εταιρείας «Εργομπετόν Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/196064/3720/12-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 577: Εισηγούμενη το εικοστό έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 194473/2779/11-06-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11-06-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την από 24-11-2020 Σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 24-5-2023.
7. Την υπ. αριθ. 2760/10-8-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης με την οποία χορηγήθηκε η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 28.11.2023 και η 1η τμηματική προθεσμία έως τις 30.06.2022.
8. Την υπ. αριθ. 508/πρακ. 28/14-7-2022 (ΑΔΑ:6ΥΤΥ7ΛΒ-9Α6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: “Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960” κατά

επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2024, καθώς και την παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31.12.2022.

9. Την υπ. αριθ. 544/πρακ. 25/27-6-2024 (ΑΔΑ:Ψ8ΨΡ7ΛΒ-ΨΓΑ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε η 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960" κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2025.
10. Την υπ. αριθ. 453/πρακ. 24/5-6-2025 (ΑΔΑ:6Α0Δ7ΛΒ-Ε2Π) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε η 4η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960" κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2026.
11. Το γεγονός ότι η χορήγηση οριακής προθεσμίας δεκαπέντε (15) μηνών κρίνεται επιβεβλημένη καθώς το έργο, παρότι έχει ήδη υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό ποσοστό, βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Επουσιώδους Τροποποίησης Σύμβασης. Μετά την ομόφωνη και θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Συνεδρίαση 18.05.2026) και την αναμενόμενη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του έργου, η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου εκκρεμεί πλέον μόνο ως προς την τελική έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής. Η διοικητική αυτή διαδικασία, αν και απαραίτητη, εμπόδισε την έγκαιρη εκτέλεση κρίσιμων εργασιών σε συγκεκριμένα σημεία, όπως οι τσιμεντενέσεις για την ενίσχυση του εδάφους στη Χ.Θ. 4+193 λόγω του εντοπισμένου εγκοίλου και οι μικροτροποποιήσεις της χάραξης λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων στη θέση από Χ.Θ. 1+060 έως Χ.Θ. 1+510,43 και στρατιωτικής οχύρωσης στη Χ.Θ. 12+895. Τα σημεία αυτά λειτουργούν ως τοπικά εμπόδια που διακόπτουν τη συνέχεια της οδού, καθιστώντας τεχνοοικονομικά αδύνατη την πλήρη ανάπτυξη του εργοταξίου σε όλο το μήκος του έργου, καθώς τα εκκρεμή τμήματα εμποδίζουν τη ροή των εργασιών στα επόμενα στάδια κατασκευής. Δεδομένου ότι οι εργασίες αυτές είναι αναπόσπαστες για την αρτιότητα του έργου και οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διαδικαστικούς χρόνους της διοίκησης και σε απρόβλεπτα ευρήματα (εντοπισμός καρστικών δομών, αποκάλυψη αρχαιολογικών καταλοίπων και στρατιωτικής οχύρωσης που επέβαλαν αλλαγές στη χάραξη), ο ανάδοχος δεν φέρει υπαιτιότητα και δικαιούται τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας με αναθεώρηση.
12. Το γεγονός ότι η οριακή προθεσμία των δεκαπέντε (15) μηνών υπολογίζεται βάσει της αρχικής συμβατικής διάρκειας του έργου (30 μήνες), αποτελώντας το 50% αυτής ($15/30 = 50\%$), ήτοι το ανώτατο προβλεπόμενο όριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου σε περιπτώσεις μη υπαιτιότητας του αναδόχου.
13. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο λόγω των αναθεωρήσεων του έργου. Ως εκ τούτου, η απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ, κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με Α/Α 1: «Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960» της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 κατά 15 μήνες, ήτοι έως 28-09-2027, λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με Α/Α 1: «Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσα στη Χ.Θ. 13+960» της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 κατά 15 μήνες, ήτοι έως 28-09-2027, αναδόχου εταιρείας «Εργομπετόν Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.», λόγω καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 577/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**