

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 659/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ενεργοποίηση οριακής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή του κόμβου στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας και μετατροπή του σε κυκλικό», προϋπολογισμού 715.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ανάδοχου εταιρείας «ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **15-07-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/23344/4529/10-7-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος 4) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 5) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 6) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος, 7) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 1^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 659: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 224336/4474/06-07-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΣΧΕΤ.: Η από 02-06-2026/76.BB.μκ αίτηση του αναδόχου (Αριθ. Πρωτ.: 180651/3581/2-6-2026)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- (1) Με την υπ' αριθμό 5512/1-11-2024 Απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ΑΜ,Θ(ΑΔΑ: 65ΛΠ7ΛΒ-4Ι2), εντάχθηκε η πράξη «Ανακατασκευή του κόμβου στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας και μετατροπή του σε κυκλικό» με Κωδικό ΟΠΣ 6017543 στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027»
- (2) Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης της εργολαβίας, εγκρίθηκαν με τη με αριθμό πρωτ. 9705/28-8-2024 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
- (3) Με την υπ' αριθμ. 605/2024 (ΑΔΑ: 6ΞΠ27ΛΒ-ΥΥΧ) απόφαση της Ο.Ε ΠΑΜΘ εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης και της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9705/28-08-2024 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
- (4) Η διακήρυξη του έργου δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 25PRC016150486 2025-01-13 .
- (5) Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 353/13-1-2025 Περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ: 9ΗΘΕ7ΛΒ-ΡΤΟ)
- (6) Με την υπ' αριθμ. 100/2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: ΡΞΝ67ΛΒ-ΕΡ3) εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού και αναδείχθηκε «προσωρινός ανάδοχος» ο οικονομικός φορέας «Ε.Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Β.Ε.Τ.Ε.Ε.».
- (7) Με την υπ' αριθμ. 267/2025 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ(ΑΔΑ: Ψ5937ΛΒ-ΖΑ4 ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017149093) εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού η οποία ελέγχθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ με την υπ' αριθμ. 36234/2-5-2025(ΑΔΑ: ΨΗ94ΟΡ1Υ-7ΨΙ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ.
- (8) Στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης και το ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες (μέση τεκμαρτή έκπτωση «19,59%») που δόθηκε από την ανωτέρω εργοληπτική εταιρεία, σύμφωνα με το οποίο τα ποσά της σύμβασης για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α., επαναυπολογίζονται, ως εξής :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ μετά την έκπτωση σε ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 1' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	16.032,72
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 2' ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	68.991,45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 3' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	3.404,65
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 4' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	108.428,62
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 5' ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	59.890,91
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 6' ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	69.519,81
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 7' ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	7.840,36
Σύνολο κόστους Εργασιών Σ1:	334.108,52
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	60.139,53
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	394.248,05
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	59.137,21
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ3:	453.385,26
Αναθεώρηση	10.270,42
Σύνολο δαπάνης του έργου (Κατά την προσφορά)	463.655,68
Φ.Π.Α	111.277,36
ΣΥΝΟΛΟ	574.933,04

- (9) Υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 227213/7685/4-7-2025 (ΑΔΑ: Ψ2Σ77ΛΒ-Υ9Σ ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ017157237 2025-07-04) σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου.
- (10) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης Δημοπρασίας. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τριακόσιες εξήντα πέντε (365)** ημέρες από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού και με βάσει την υπ' αρ. πρωτ. 318860/10424/18-9-2025 απόφαση έγκρισης υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος, η ολοκλήρωση του έργου ορίστηκε έως τις 4-7-2026.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 76.ΒΒ.μκ/2-6-2026 αίτηση η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση αποπεράτωσης έως τις 30-9-2026 με τις εξής αιτιάσεις:

1. Καιρικές συνθήκες (44 ημέρες). Από 4-7-2025 έως 2-6-2026, σύμφωνα με το ημερολόγιο, υπάρχουν 30 ημέρες βροχής και 14 ημέρες θερμοκρασίες ψύχους κάτω από τους 0ο C.
2. Αναμονή για εργασίες φυσικού αερίου (56 ημέρες). Αναφέρεται καθυστέρηση λόγω αναμονής εκτέλεσης εργασιών δικτύου φυσικού αερίου για τις εβδομάδες:
* 10/11/2025–16/11/2025 * 17/11/2025–23/11/2025 * 24/11/2025–30/11/2025 * 01/12/2025–07/12/2025 * 08/12/2025–14/12/2025 * 15/12/2025–21/12/2025 * 22/12/2025–28/12/2025 * 29/12/2025–04/01/2026

Γ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 76.ΒΒ.μκ/2-6-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας,
2. Τις συνθήκες εκτέλεσης και προόδου του έργου,
3. Την αλληλογραφία της Υπηρεσίας με την εταιρεία ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Α.Ε σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες μετατόπισης/κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου,
4. Το γεγονός ότι για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών δημιουργήθηκε το υποέργο με τίτλο «**Μετατόπιση δικτύων Φυσικού Αερίου και παρελκόμενων εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου επί της ΕΟ 57 Δράμα-Κ. Νευροκόπι**»,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία).»,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση για την **ενεργοποίηση της οριακής προθεσμίας**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, έως την **4-10-2026**, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε όπως το θέμα ενταχθεί ως έκτακτο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ, λόγω των ιδιαίτερα χρονικών περιθωρίων που υφίστανται για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών και την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Ανακατασκευή του κόμβου στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας και μετατροπή του σε κυκλικό», προϋπολογισμού 715.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., ανάδοχου εταιρείας «ΕΔΕΚΑΤ ΑΕ», εγκρίνει την ενεργοποίηση της οριακής προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, έως την 4-10-2026, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 659/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**