

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 715/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 2ης προθεσμίας παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων των δήμων Διδυμοτείχου και Σουφλίου – ΦΑΣΗ Β΄» αναδόχου εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29-7-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/251365/4842/24-7-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Κατσογιριδάκης Στυλιανός** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 2) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής κ. Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 715: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 247130/4925/22-07-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Αναδόχου: «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."**».

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου του 147 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη Διοίκηση».
5. Την υπ' αριθμ. **1021/2022** (Α.Δ.Α.: 66ΟΨ7ΛΒ-8ΡΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.
6. Την υπ' αριθμ. **615/2023** (Α.Δ.Α.: ΨΕΨΟ7ΛΒ-ΚΛΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 03-07-2023 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων

συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 195402), του έργου και κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» με Α/Α κατάθεσης 280294 και ποσοστό έκπτωσης 43,85 % (σαράντα τρία και ογδόντα πέντε %).

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **339413/7833/03-11-2023** (Α.Δ.Α.: 99ΦΦ7ΛΒ-Ξ02, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013700111) υπογραφείσα σύμβαση ύψους 3.280.739,81 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την **03/05/2025**.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **215992/4657/04-07-2025** (Α.Δ.Α.: 9Ω957ΛΒ-Υ58, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017159365) υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 1.383.480,30 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την οριακή προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι τις **03/02/2026**.
9. Την υπ' αριθμ. 104/2026 (Α.Δ.Α.: ΨΦΗΤ7ΛΒ-Τ3Ψ) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ. έγκρισης χορήγησης της 1^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι της 30-06-2026.
10. Την από **24-06-2026 αίτηση** της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες.
11. Την από 29-06-2026 θετική εισήγηση της Πρ/νης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Έβρου.

Και επειδή:

Από την ημερομηνία χορήγησης της 1^{ης} παράτασης των εργασιών του έργου στις 12-02-2026, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 104/2026 απόφαση της Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ., μέχρι και σήμερα, είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών που απομένουν για την περαίωση του έργου, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή του έργου μέχρι και τα μέσα του Μαΐου, όπως αναφέρεται στα ημερολόγια έργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι εναπομείνουσες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου, αφορούν πλέον μόνο στην κατασκευή συρματοκιβωτίων εντός της κοίτης και επί των πρανών του ρέματος Σαράντη, οι οποίες για να εκτελεστούν πρέπει πέρα από την παύση των βροχοπτώσεων να αποστραγγιστεί και το νερό που υπάρχει επιφανειακά εντός του ρέματος, προκειμένου να καταστεί ασφαλής η κυκλοφορία των μηχανημάτων έργου εντός της κοίτης, που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών.

Έχοντας σαν δεδομένο τη σημερινή κατάσταση της κοίτης, η οποία ακόμη δεν έχει αποστραγγιστεί πλήρως, καθώς και το γεγονός των κλιματικών συνθηκών που θα επικρατήσουν τους επομένους θερινούς μήνες στον τόπο του έργου, εκτιμάται ότι οι εργασίες θα καταστούν δυνατό να εκτελεστούν μέσα στους επόμενους 4 μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, της αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας, του ημερολόγιου του έργου από το οποίο προκύπτει ότι η ανάδοχος εταιρεία δεν ήταν δυνατόν να προβεί σε εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας κατά τα ως άνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και της ανάγκης αποκατάστασης της προσβασιμότητας εντός του ρέματος Σαράντη προκειμένου να είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών, εισηγούμαι τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης των εργασιών του έργου για συνολικά **εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες**, ήτοι μέχρι τις **30 Οκτωβρίου 2026**, χρονικό διάστημα στο οποίο λαμβάνοντας υπ' όψη και το ήδη εκτελεσμένο μέρος των εργασιών, εκτιμάται ότι το έργο θα περαιωθεί.

Η παρούσα παράταση δεν θα αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο του έργου, πλην των νόμιμων αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 2^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄**» αναδόχου: «**ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."**», συνολικής δαπάνης 5.347.332,15 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις **30/10/2026** με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2^{ης} παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ – ΦΑΣΗ Β΄» αναδόχου: «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε."», συνολικής δαπάνης 5.347.332,15 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι τις 30/10/2026 με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 715/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**