

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 819/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με Α/Α 5: «Βρύση Μούσα Χ.Θ. 13+960 έως Όρια Ν. Έβρου στη Χ.Θ. 14+658» της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, κατά δώδεκα (12) μήνες, έως 29-06-2027.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26-8-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/283849/5391/21-8-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 819: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 258325/3696/17-08-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 14-08-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Αναδόχου: ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.

ΟΠΣ 6010604 / ΥΠ. 5 / Προϋπολογισμός: 540.000,00 €

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 147 περί προθεσμιών, και ιδίως το τρίτο εδάφιο της παρ. 8, σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η παράταση της συνολικής προθεσμίας πέραν της οριακής προθεσμίας δύναται να χορηγηθεί, συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α 26/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».

6. Το άρθρο 609 παρ. 2 του Ν. 5314/2026 (νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων των Περιφερειών.
7. Την από 29-12-2023 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV014072078), σύμφωνα με την οποία το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, ήτοι έως 29-12-2024.
8. Την υπ' αριθμ. 1151/2024 (πρακ. 50/19-12-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ., με την οποία χορηγήθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 29-12-2025, λόγω της καθυστέρησης των αρχαιολογικών εργασιών.
9. Την υπ' αριθμ. 1158/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. (πρακτικό 53/2025, συνεδρίαση 30-12-2025), με την οποία χορηγήθηκε οριακή προθεσμία περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ημερών, ήτοι έως 29-06-2026.
10. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. πρωτ. 115587/17.03.2026 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε σημαντικά αρχαιολογικά κτηριακά κατάλοιπα σε όλη την έκταση της χάραξης του έργου.
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1219/19.03.2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, με το οποίο τεκμηριώνεται ότι, λόγω τεχνικών, περιβαλλοντικών, αρχαιολογικών, χρηματοδοτικών και χρονικών περιορισμών, δεν είναι δυνατή η μετατόπιση της χάραξης της οδού, με μόνη τεχνικά εφικτή και θεσμικά ορθή λύση την κατάχωση των ευρημάτων in situ, με χρήση γεωυφάσματος και διαβαθμισμένων υλικών.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 174680/28-05-2026 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της ομόφωνης γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (υπ' αρ. 20/12-05-2026 Συνεδρία), με την οποία εγκρίθηκε η διατήρηση σε κατάχωση των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν στη θέση «Βρύση Μουσά» (Χ.Θ. 14+070 - Χ.Θ. 14+160).
13. Το από 20-05-2026 (αρ. πρωτ. 60) αίτημα της αναδόχου ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 29-06-2027, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης.
14. Το γεγονός ότι, δεδομένου ότι η Προϊσταμένη Αρχή δεν δύναται πλέον να χορηγήσει περαιτέρω παράταση πέραν της οριακής προθεσμίας χωρίς τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, η Υπηρεσία υπέβαλε την από 04-06-2026 σχετική Εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα Β' της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15. Την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, Τμήμα Β' (Συνεδρία 11η/Πράξη 2/08-07-2026), με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 29-06-2027, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
16. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην ανάγκη προτεραιότητας και ολοκλήρωσης των αρχαιολογικών ερευνών εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, οι οποίες δεν μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα με τις εργασίες οδοποιίας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί μόλις το 25% περίπου του φυσικού αντικειμένου του έργου, αφορούν αποκλειστικά στην κατασκευή τοιχείου προστασίας εντός Αιγιαλού και Παραλίας.
17. Το γεγονός ότι οι εργασίες διατήρησης σε κατάχωση των αρχαιοτήτων έχουν ξεκινήσει και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με Α/Α 5: «Βρύση Μούσα Χ.Θ. 13+960 έως Όρια Ν. Έβρου στη Χ.Θ. 14+658» της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», αναδόχου ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις **29-06-2027**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεδομένης της σύμφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, Τμήμα Β'.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου με Α/Α 5: «Βρύση Μούσα Χ.Θ. 13+960 έως Όρια Ν. Έβρου στη Χ.Θ. 14+658» της Πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου», αναδόχου ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ., κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 29-06-2027, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 8 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεδομένης της σύμφωνης γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών, Τμήμα Β'.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 819/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**