

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 233/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της χορήγησης 1ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-3-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/96472/1654/21-03-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 69594/1269/18-3-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: "Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης", 2022ΝΠ43100029 στη ΣΑΝΠ431 (υποέργο 43) και η πίστωση ανέρχεται στο ποσό: 1.000.000,00€.

2. Με την υπ' αριθμ. 929/2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΖ5Α7ΛΒ-Β2Π) της ΟΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ κατακυρώθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη **«ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.»**, με προσφορά δαπάνης εργασιών **739.292,86 € πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση (8,36%)**.

3. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 05.03.2024, ποσού 916.723,15 € με Φ.Π.Α (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014368011)

4. Ημερομηνία περαίωσης του έργου είχε ορισθεί η **5-03-2025**.

5. Με την 883/10-10-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. (63Ι07ΛΒ-14Σ), εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, του υποέργου, «Εργασίες Συντήρησης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας» ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό των 916.723,15€ στο ποσό των 1.300.000€ το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος και τη βελτίωση στοιχείων ασφαλείας σε επιλεγμένα τμήματα του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του ορεινού όγκου του Νομού Καβάλας. Η φθορά της επιφάνειας των οδοστρωμάτων είναι συνεχής, λόγω της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τα λατομεία της περιοχής και κρίνεται απαραίτητη η συντήρησή τους. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες :

- Τομή του οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
- Αποκατάσταση οδοστρώματος με εξυγίανση σε διάφορα βάθη.
- Χρήση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης.
- Συγκολλητικές στρώσεις.
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
- Αντιολισθηρό τάπητα όπου απαιτείται.
- Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής.

- Διαγράμμιση στα ασφαλτοστρωμένα με την παρούσα τμήματα.
- Αποξηλώσεις στηθαίων και κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέων, καθώς και τοποθέτηση νέων πινακίδων και ανακλαστήρων οδοστρώματος.
- Διαγράμμιση οδοστρώματος

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Οι λόγοι που επιβάλλουν την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου είναι οι παρακάτω :

Α) Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών υπήρξαν ημέρες που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν εργασίες και συγκεκριμένα :

- Τις ημέρες έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια των οποίων είτε δεν εκτελέστηκαν εργασίες είτε περιορίστηκαν

- Τις ημέρες ακραία υψηλών θερμοκρασιών των θερινών μηνών, που προκάλεσαν αφόρητες συνθήκες με ανάλογους περιορισμούς στα ωράρια και την απόδοση των εργαζομένων και ανασταλτική επίδραση στην εξέλιξη του έργου

- Τις ημέρες ακραία χαμηλών θερμοκρασιών των χειμερινών μηνών, που προκάλεσαν επίσης αφόρητες συνθήκες εργασίας με ανάλογους περιορισμούς στα ωράρια και την απόδοση των εργαζομένων και ανασταλτική επίδραση στην εξέλιξη του έργου :

Συνολικά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αφορούν συνολικά 67 εργάσιμες ημέρες

Β) Τροποποίηση της Σύμβασης

Με την 883/10-10-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε η τροποποίηση της Σύμβασης , ήτοι η αύξηση της δαπάνης από το ποσό των 916.723,15€ στο ποσό των 1.300.000€ λόγω αντίστοιχης αύξησης ποσοτήτων εργασιών του αρχικού Προϋπολογισμού της Μελέτης ως επακόλουθο της διεύρυνσης του τεχνικού και φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης. Η μεταβολή αυτή της Σύμβασης επιφέρει αύξηση του απαιτούμενου χρόνου εργασιών πλέον του αρχικώς προγραμματισμένου και ανάλογη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Γ) Υπέρβαση ποσοτήτων εργασιών του Προϋπολογισμού της Μελέτης

Μετά την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων σε τμήματα που αποτυπώνονται στα Σχέδια της Μελέτης, και τις εγκεκριμένες Επιμετρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών, διαπιστώνονται υπερβάσεις των εγκεκριμένων ποσοτήτων λόγω σφαλμάτων της

Προμέτρησης της Μελέτης στα εξής άρθρα του Τιμολογίου:

Α.Τ. Β5 - «Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm»

Α.Τ. Β7 - «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη»

Α.Τ. Β8 - «Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος»

Α.Τ. Β10 - «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου»

Οι υπερβάσεις που διαπιστώνονται στα ανωτέρω άρθρα και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα της Μελέτης χρήζουν «τακτοποίησης» στον υπό σύνταξη 1ο Α.Π.Ε. ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των άνω εργασιών όπου απαιτείται.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους που αναφέρονται στα εδάφια Α), Β) και Γ), η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας έως τις 05.10.2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Εργασίες Συντήρησης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., εγκρίνει την παράταση προθεσμίας έως τις 05.10.2025 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 233/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**