

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 292/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 2^{ης} παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή των πέντε (5) θυροφραγμάτων του Φράγματος Εμμανουηλίδης» αναδόχου "Τσιαμάκης Στέφανος".

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10-4-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/114238/1968/4-4-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 292: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 101763/3745/31-03-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις).
4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
6. Τον φάκελο και τα στοιχεία του έργου.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με αρ. ΚΑΕ 9786.0001 στον Κωδικό δράσης 240802003 της Π.Ε. Δράμας.
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 74.400,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
- Την με αριθμ. πρωτ. 7528/10-7-2024 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας.
- Το πρακτικό που έγινε στις 24-7-2024 και προκύπτει ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ.

- Την με αριθμ. πρωτ. 8711/5-8-2024 απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου του θέματος.
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : « 2,00% ».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό : Αριθμ. πρωτ. 9697/28-8-2024.
- Ποσόν Σύμβασης : «58.800,00 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «72.912,00 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Συμβατική προθεσμία : Έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι και 27-2-2025.
- Την με αριθμ. 160/2025 Απόφαση έγκρισης της 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφερειακής Επιτροπής, μέχρι και 31-3-2025.
- **Αιτούμενη Παράταση : Ένας (1) μήνας, ήτοι μέχρι 30-4-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του αναδόχου « **ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ** » ευσταθούν, διότι :

- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχέραιναν σημαντικά την εκτέλεση των εργασιών καθώς το ανάχωμα που δημιουργήθηκε με σκοπό να εκτρέψει τα νερά την κοίτης του χειμάρρου υποχώρησε μετά από έντονη βροχόπτωση, με αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών.
- Κατά την διάρκεια αποσυναρμολόγησης των θυροφραγμάτων εντοπίστηκε έντονη διάβρωση των πείρων που περιστρέφονται τα ράουλα, καθιστώντας απαραίτητη την κατασκευή νέων πείρων έδρασης των ράουλων.

Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος αντιμετώπισε απρόσμενους παράγοντες, χωρίς δική του υπαιτιότητα, οι οποίοι τον καθυστέρησαν ώστε να ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των θυροφραγμάτων του φράγματος.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έναν (1) μήνα, δηλαδή μέχρι και 30-4-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πληρωμές. Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των «72.912,00 Ευρώ» (με ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 2^{ης} Παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ**» **κατά ένα (1) μήνα , δηλαδή μέχρι και 30-4-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η Παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ**» κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι και 30-4-2025, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 292/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**