

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 15/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 315/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Βαθυτόπου – Κ. Βροντούς- Κ. Νευροκοπίου του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16-4-2025** ημέρα **Μ. Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/124360/2153/11-04-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 6^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 315: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 112141/4091/03-04-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

1. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,

2. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή (πρώην Οικονομική Επιτροπή) εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),

3. Η υπ. αριθμ. πρωτ.: 12389/29-10-2024 Απόφαση χορήγησης οριακής προθεσμίας περάτωσης του έργου του θέματος από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Δράμας.

4. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΔΕ ΣΑΕΠ 531 με Κωδικό έργου 2014ΕΠ53100005 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52348/666/04-04-2019, ΑΔΑ: ΩΘΡΣ7ΛΒ-1ΧΠ απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ). **Νέος κωδικός ΣΑΝΠ231 2022ΝΠ23100003 Α/Α υποέργου 36 και MIS 5200838**

5. Προϋπολογισμός Μελέτης : "645.161,29€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "800.000.00€" (με Φ.Π.Α. 24%)

6. Δημοπρασία : 06-12-2022

7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό, 1^ο αρ. απόφ. 37/02-02-2023

και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,

8. Ανάδοχος οικονομικός φορέας : «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

9. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 18°, αρ. απόφ. 356/15-05-2023 της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, (ΑΔΑ: 6Τ4Μ7ΛΒ-349) & (ΑΔΑΜ:
23ΑWRD013007960 2023-07-04)
10. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «37,20%»,
11. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 10933/02-10-2023,
12. Ποσόν σύμβασης : "405.144,21€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "502.378,82€"
(με Φ.Π.Α. 24%)
13. Συμβατική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 02-10-2024
14. Οριακή προθεσμία : 6 μήνες δηλαδή μέχρι 03-04-2025

Β΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου Βασιλειάδη Δημήτριο ευ σταθούν, διότι:

Α) Βάση του χρονοδιαγράμματος, δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες από Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του έτους 2024 και κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο Μάρτιο του έτους 2025. Αναλυτικά:

- Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 27 εργάσιμες ημέρες λόγω βροχοπτώσεων– χιονοπτώσεων. Επίσης λόγω των βροχοπτώσεων – χιονοπτώσεων δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση των μηχανημάτων και του προσωπικού τουλάχιστον για 3 ημέρες, μετά από κάθε ένα από τα ανωτέρω καιρικά φαινόμενα, είτε γιατί υπήρχε νερό και λάσπη, είτε γιατί θα έπρεπε να λιώσουν τα χιόνια και να στεγνώσει το έδαφος, ώστε να μπορούν τα μηχανήματα έργου και το προσωπικό να έχουν πρόσβαση στο έργο για να υλοποιήσουν τις εργασίες με ασφάλεια. Συνολικά δηλαδή $25 \times 3 = 75$ **ημέρες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών** έως και σήμερα.

- Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για **45 εργάσιμες ημέρες λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών κάτω από +5°C**, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Π.Σ.) ΦΕΚ 1561/2-6-2016 Β΄ τεύχος & την ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 πρέπει να αποτρέπεται οποιαδήποτε δυσμενής επιρροή στο σκυρόδεμα λόγω έκθεσης του σε κρύο καιρό (θερμοκρασίες κάτω από +5°C).

- Λόγω του γεγονότος ότι, τους προσεχείς μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο αναμένονται βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση του εργατικού προσωπικού και των μηχανημάτων έργων και η εκτέλεση των εργασιών του έργου με ασφάλεια, εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις 15 ημερολογιακών ημερών.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω δεν εκτελέστηκαν εργασίες συνολικά για $75 + 45 + 15 = 135$ **εργάσιμες ημέρες, δηλαδή για 6 ημερολογιακού μήνες.**

Άρα συνολικά για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε παράταση προθεσμίας του έργου κατά έξι μήνες «6» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 03-10-2025.

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου: δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή μέχρι και σήμερα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Βαθυτόπου – Κ. Βροντούς- Κ. Νευροκοπίου του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας».

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Βαθυτόπου – Κ. Βροντούς- Κ. Νευροκοπίου του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 315/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**