

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 453/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 4^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσαά στη Χ.Θ. 13+960» της πράξης: «Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου (Β' φάση)» αναδόχου "ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ."

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5-6-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/183211/3226/30-5-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 453: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 175655/2535/28-05-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 28/05/2025 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».

6. Την από 24-11-2020 Σύμβαση εκτέλεσης του υποέργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις 24-5-2023.
7. Την υπ. αριθ. 2760/10-8-2021 απόφαση ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης με την οποία χορηγήθηκε η 1η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 28.11.2023 και η 1η τμηματική προθεσμία έως τις 30.06.2022.
8. Την υπ. αριθ. 508/πρακ. 28/14-7-2022 (ΑΔΑ:6ΥΤΥ7ΛΒ-9Α6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960" κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2024, καθώς και την παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας μέχρι 31.12.2022.
9. Την υπ. αριθ. 544/πρακ. 25/27-6-2024 (ΑΔΑ:Ψ8ΨΡ7ΛΒ-ΨΓΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία χορηγήθηκε η 3η παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960" κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2025
10. Την από 9-4-2025 αίτηση του Αναδόχου του έργου, με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2026.
11. Το γεγονός ότι οι ακόλουθοι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για τη χορήγηση της παράτασης, κρίνονται από την Υπηρεσία βάσιμοι και επαρκείς αφού: « Α. μόλις στις 24.02.2025 με το υπ' αριθμ 80465 έγγραφο της η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης μας ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι δοκιμαστικές τομές για τη διερεύνηση των τεσσάρων χώρων στάθμευσης που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο του έργου ενώ στις 10.09.2024 κα με το υπ' αριθμ 392023 έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης μας διαβιβάστηκε η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς μετατόπιση της χάραξης των ορίων της υπό κατασκευής οδού στις Χ.Θ. 1+200, 1+300, και 1+600. Β. Ταυτόχρονα στις 14.02.2025 ο Γ' Κλάδος του Γενικού Επιτελείου Στρατού μας διαβίβασε απόφαση για την διατήρηση υφιστάμενου πολυβολείου που αποκαλύφθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής τον Ιούλιο του 2024 και ζήτησε την τροποποίηση της χάραξης της υπό κατασκευή οδού ώστε να μην επηρεαστεί η αμυντική οργάνωση και οχύρωση. Γ. Τέλος οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τους χειμερινούς μήνες καθώς και η φύση των υπό εκτέλεση των εργασιών που δεν ευνοούν την πλήρη ανάπτυξη του μετώπου εργασιών τον χειμώνα είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών για πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες (ημέρες βροχόπτωσης Ιούλιος 2024 (4) / Σεπτέμβριος 2024 (3) / Νοέμβριος 2024 (4) / Δεκέμβριος 2024 (10) / Ιανουάριος 2025 (2) + (10) ημέρες με παγωνιά / Φεβρουάριος 2025 (2) + (8) ημέρες με παγωνιά / Μάρτιος 2025 (4) + (4) ημέρες με παγωνιά / Απρίλιος 2025 (4) / Σύνολο 55 ημέρες).»
12. Το ότι για τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αίτημα, δε φέρει ευθύνη ο ανάδοχος του έργου και δικαιούται χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης.
13. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η απόφαση παράτασης της συνολικής και τμηματικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Α.Μ-Θ
14. Την από 26-5-2025 Προέγκριση τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του 1ου υποέργου: "Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960" για τη χορήγηση της 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης κατά δώδεκα (12) μήνες έως τις 28-6-2026

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "Περιοχή Μαρώνας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960" κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: “Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960” κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 28.06.2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 453/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**