

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 477/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ποταμού Λίσσου και των παραποτάμων του & των ρεμάτων και των αναχωμάτων τους στην περιοχή του δήμου Μαρώνας - Σαπών στο νομό Ροδόπης» αναδόχου: «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12-6-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/193074/3383/6-6-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5), **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος 2) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 3) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Μποδούρογλου Κατερίνα προσήλθε κατά την συζήτηση του έκτου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 477: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 188631/2762/04-06-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 02/06/2025 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το **Ν. 4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 147.
2. Το **Ν. 3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το **Ν.4071/2012** «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. **144/23-12-2010** περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από **28-6-2022** Σύμβαση εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την οποία το έργο είχε προθεσμία περαίωσης εντός **δεκαοκτώ (18) μηνών** από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή έως τις **28-12-2023**.
6. Την **αριθ. 1097/πρακτ.42/27-12-2023** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ για έγκριση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως την **28-6-2024**
7. Την **αριθ. 618/πρακτ.28/18-7-2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για έγκριση 2^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως την **28-12-2024**
8. Την **αριθ. 1173/πρακτ.51/30-12-2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΜΘ για έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος έως την **28-6-2025**
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 4 του Ν.4412/2016 η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγήσει στον Ανάδοχο προθεσμία για την περαίωση των εργασιών του έργου, ίση

με το ½ της αρχικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία), η οποία στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε **εννέα (9) μήνες**.

10. Το γεγονός ότι έως τώρα οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό άνω του 85%, απομένουν όμως ορισμένες εργασίες αποκατάστασης αναχωμάτων και καθαρισμού ρεμάτων που έχουν υποδειχθεί στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία και δεν ήταν εφικτό να εκτελεστούν τους χειμερινούς μήνες, αλλά μπορούν να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες που είναι ιδανικοί για εργασίες τέτοιου είδους.

11. Τα άρθρα 147 & 153 περί προθεσμιών και αναθεωρήσεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία υφίσταται επιπλέον οικονομικό αντικείμενο στη δαπάνη των αναθεωρήσεων του έργου και ως εκ τούτου η Απόφαση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκδίδεται από την Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. κατόπιν εισήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"** κατά εννέα (9) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως την **28-3-2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"** κατά εννέα (9) μήνες με αναθεώρηση, δηλαδή έως την **28-3-2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 477/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**