

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 641/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Υποδομές υποστήριξης της κτηνοτροφίας του νομού Δράμας (ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **01-08-2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/257438/4374/28-7-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος και 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ιγνατιάδης Στυλιανός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 641: Εισηγούμενη το εικοστό ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.252272/8380/23-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Α' ΓΕΝΙΚΑ

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

1. Το Π.Δ. 144/2010, «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης»,

2. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, (άρθρο 3, παράγρ. 2β και 5), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας (όταν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις),

3. Η υπ αριθμ. πρωτ. 2946/20-05-2021 (ΑΔΑ:Ω2ΠΒ7ΛΒ-027) προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Δράμας).

4. Η υπ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/82597/2830/26-07-2024 (ΑΔΑ:61Η84653Π8-ΑΙΒ) 1^η παράταση της με αριθμ πρωτ. 2946/20-05-2021 (ΑΔΑ:Ω2ΠΒ7ΛΒ-027) προγραμματική προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Δράμας).

5. Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΔΕ ΣΑΕΠ 031 με Κωδικό έργου 2018ΕΠ03100014 (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 84476/03-08-2018, ΑΔΑ: 6Ρ8Δ465ΧΙ8-ΒΚ1 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης). Νέος ΚΑΕ 2022 ΝΠ23100015 της ΣΑ ΝΠ231μ€ MIS 5200874

6. Προϋπολογισμός Μελέτης : "1.056.451,61€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "1.310.000,00€" (με Φ.Π.Α. 24%)

7. Δημοπρασία : 03-11-2021

8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας : Πρακτικό 16°, αρ. απόφ. 278/23-04-2020, και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.,

9. Ανάδοχος οικονομικός φορέας : «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε.»
 10. Κατακύρωση της σύμβασης : Πρακτικό 3/2022, αριθμός απόφασης 54/07-02-2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, (ΑΔΑ: 6ΖΟΔ7ΛΒ-6ΤΡ) & (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010071786 2022-02-17)
 11. Έκπτωση (μέση τεκμαρτή) : «35,76%»,
 12. Ιδιωτικό Συμφωνητικό : 6069/14-06-2022,
 13. Ποσόν σύμβασης : "678.673,83€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "841.555,55€" (με Φ.Π.Α. 24%)
 14. Συμβατική προθεσμία : 18 μήνες δηλαδή μέχρι 14-12-2023
 15. 1η παράταση εργασιών : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 14-12-2024
 16. Οριακή παράταση εργασιών : 18 μήνες δηλαδή μέχρι 15-09-2025
 17. Αίτηση προς το ΥΠΕΝ για τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την χρονική διάρκεια της Π.Σ. με αριθμ πρωτ.: 149601/5346/06-05-2025.

Β' ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του εκπροσώπου Αντωνίου Φραγγίδη της αναδόχου εταιρίας «Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ Ο.Ε» ευσταθούν, διότι:

Α) Βάση του χρονοδιαγράμματος, δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους μήνες από Δεκέμβριο του έτους 2024 έως και Μάιο του έτους 2025. Αναλυτικά:
 1. Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 31 εργάσιμες ημέρες λόγω βροχοπτώσεων,
 2. Δεν εκτελέστηκαν εργασίες για 49 εργάσιμες ημέρες λόγω χαμηλότερων θερμοκρασιών κάτω από +5°C, καθώς σύμφωνα με των Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Π.Σ.) ΦΕΚ 1561/2-6-2016 Β' τεύχος πρέπει να αποτρέπεται οποιαδήποτε δυσμενής επιρροή στο σκυρόδεμα λόγω έκθεσης του σε κρύο καιρό (θερμοκρασίες κάτω από +5°C). Συνολικά 80 εργάσιμες ημέρες δηλαδή για 3,2 μήνες.

Β) Λόγω αντικειμενικού προβλήματος μη πρόσβασης στο σημείο εκτέλεσης των έργων, εξαιτίας της κατάστασης του υφιστάμενου δασικού δρόμου πρόσβασης μήκους περίπου 7,2 χιλιομέτρων, ο οποίος οδηγεί στη θέση με τοπωνυμία «Τρύπες» στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με τη μελέτη, στη συγκεκριμένη θέση προβλέπεται η κατασκευή μιας ομβροπλατείας εμβαδού 1.525 τ.μ. και μιας ποτίστρας. Ο δρόμος αυτός έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, καθιζήσεις, αποκοπές και έντονες φθορές στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση μηχανημάτων έργων και οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος. Λόγω των έντονων κλίσεων, της μικρής ακτίνας καμπυλότητας, των στροφών και των μεγάλων ρωγμών που έχουν δημιουργηθεί τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος, στη γεωμετρικά ανώμαλη βραχύδη βάση επιφάνειας του δρόμου, ιδιαίτερα στις στροφές, η κατάσταση του δρόμου είναι ιδιαίτερα προβληματική και μη προσβάσιμη. Από την ημερομηνία σύνταξης της μελέτης, που ήταν πριν περίπου πέντε χρόνια, έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επέμβαση συντήρησης ή βελτίωσης του δασικού δρόμου. Οι καιρικές συνθήκες, όπως διαβρώσεις και καταπτώσεις, έχουν επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση, καθιστώντας αδύνατη την προσπάθεια. Με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει μέχρι και σήμερα καμία εργασία υλοποίησης των τεχνικών έργων του τρέχοντος έργου στο ανωτέρω σημείο. Επειδή η διαδικασίες μελέτης, αδειοδότησης, νέας χρηματοδότησης, δημοπράτησης και υλοποίησης δασικής οδοποιίας είναι πολύ χρονοβόρες και προηγούνται του τρέχοντος έργου, υπολογίζουμε ότι απαιτείτε χρονικό διάστημα 12 μηνών. Κατόπιν των ανωτέρω για όλους τους παραπάνω λόγους, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου κατά δέκα πέντε μήνες «15» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15-12-2026 .

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου:

1^η Εντολή Πληρωμής ποσού «126.614,76» με Φ.Π.Α.

2^η Εντολή Πληρωμής του έργου ποσού «90.969,00» με Φ.Π.Α.

3^η Εντολή Πληρωμής του έργου ποσού «119.946,45» με Φ.Π.Α.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό «504.025,34» ευρώ με ΦΠΑ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το έργο: «Υποδομές Υποστήριξης Της Κτηνοτροφίας Του Νομού Δράμας (Ομβροδεξαμενές – Ομβροπλατειές – Ποτίστρες)», εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου κατά δέκα πέντε μήνες «15» μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15-12-2026.

Γ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πληρωμές του έργου:

1^η Εντολή Πληρωμής ποσού «126.614,76» με Φ.Π.Α.

2^η Εντολή Πληρωμής του έργου ποσού «90.969,00» με Φ.Π.Α.

3^η Εντολή Πληρωμής του έργου ποσού «119.946,45» με Φ.Π.Α.

Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό «504.025,34» ευρώ με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 641/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**