

Του Πρακτικού αριθ. 13/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 124 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδοποιίας Σαμοθράκης 2010».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18 Μαΐου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 124 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η – 1622/19-4-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την απόφαση με αριθμό 116 / 11-5-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 4-5-2010 πρόχειρου διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στην ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με έκπτωση 13,15 %. Στις 1-6-2010 υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 130.270,03 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 01 – 09 – 2010. Στις 17-12-2010 εγκρίθηκε από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Συμπληρωματική σύμβαση (19.039,36€) και συνολικού ύψους 149.990,00€ (με ΦΠΑ) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 9-3-2011.

Με την από 8-03-2011 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου του θέματος, ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι την 2-4-2011 λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν δηλαδή έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών και επιπλέον λόγω του ότι η Συμπληρωματική Σύμβαση άργησε να υπογραφεί από τον κ. Περιφερειάρχη και παρελήφθη από τον ανάδοχο στις 4/3/2011

Η υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί η παράταση για τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος μέχρι 30-6-2011.

Σημειώνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την αριθμ. 32/15-4-2011 γνωμοδότησε θετικά.

Κατόπιν τούτου η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος , μέχρι 30-06-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2010", μέχρι 30-06-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 124 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ)

ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ