

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 308 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Κατασκευής και ασφαλτόστρωσης οδού Νέδας – Κίζαρι».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28 Ιουλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2916/22-7-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ιωάννης Κανελάκης** (αναπληρωματικό) μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : η κ. **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήμενος Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 308: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ' αριθμ. 87/22-7-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στις 27-1-2011 και ενόψει της λήξης της παράτασης που είχε λάβει για την εκπόνηση της μελέτης ο ανάδοχος μελετητής Δημήτριος Ξενάκης, Αγρ. Τοπ. Μηχανικός, έως τις 2-2-2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 195/πρ. 26/3-12-2010 απόφασης της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής (Υποδομών) του Νομ. Διαμ. Ροδόπης, καθώς επίσης και της λήξης της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση των μελετών του έργου στις 3-2-2011, ο μελετητής ζήτησε νέα παράταση εκπόνησης της μελέτης για έξι μήνες, με το αιτιολογικό ότι η διαδικασία ανάθεσης της γεωτεχνικής μελέτης του έργου δεν είχε ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία. Σημειώνεται ότι ύστερα από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης αποφασίστηκε η νέα παράταση αυτής έως τις 3-8-2011, ενώ η σύμβαση για την εκπόνηση της γεωτεχνικής μελέτης του έργου υπογράφηκε στις 24-5-2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως την 2 Αυγούστου 2011 διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Κατασκευής και ασφαλτόστρωσης οδού Νέδας – Κίζαρι» μέχρι 2-8-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 308/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

