

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 331 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: : Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11 Αυγούστου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου**, 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου**, μέλος, 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** και 8) **Αθανάσιος Μακρής** (αναπληρωματικό) μέλος.

Απόντες ήταν: 1) ο κ. **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος και 2) ο κ. **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 331: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. Η - 3171/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1. Την υπ' αριθμ. **342/06-10-2010** Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από **21-09-2010** διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον **ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗ** με έκπτωση 54,0%.
2. Την από **01-12-2010** Σύμβαση Κατασκευής Έργου, ποσού ύψους **17.710,00€** (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με αρχική ολική προθεσμία περαίωσης την **28 - 04 - 2011**.
3. Την υπ' αριθμ. **529/22-12-2010** Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, έγκρισης χορήγησης παράτασης μέχρι την **28-04-2011**.
4. Την υπ' αριθμ. **159/2011** Απόφαση της Ο.Ε. Α.Μ.-Θ. χορηγηθείσα 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
5. Την από **12-07-2011** αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την **30-09-2011**.
6. Την από **12-07-2011** εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως την **30-09-2011**, σύμφωνα με την αρ. 73/14-7-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Έβρου.

Και επειδή ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την ανάγκη παράτασης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, δηλαδή λόγω του γεγονότος των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται από το φορέα χρηματοδότησης, το Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ. η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, μέχρι την 30-09-2011, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με τις νόμιμες αναθεωρήσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης» μέχρι την 30-09-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 331/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ

ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ