

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 401 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες στο αγρόκτημα αναδασμού Κρουονερίου - Ζυγού».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16 Σεπτεμβρίου 2011** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **έκτακτη** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3738/13-9-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Δημήτριος Σαλούρος** (αναπληρωματικό) μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος 9) **Αθανάσιος Μακρής** (αναπληρωματικό) μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος και 2) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 401 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ' αριθμ. 02/3434/1-9-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η παρούσα εργολαβία, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με ΦΠΑ) δημοπρατήθηκε στις 31-08-2010 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ατομική εργοληπτική επιχείρηση Ελευθέριος Κεσκεσιάδης ΕΔΕ, που η προσφορά της ανέρχεται στο ποσό των 110.000,01€ με ΦΠΑ, και τεκμαρτή έκπτωση 45,00%. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 191/17-09-2010 (πρακτικό 32/2010) απόφαση της 1^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν/Δ Καβάλας.

Με την υπ' αριθμό 232/27-10-2010 (πρακτικό 37/2010) απόφαση της 1^{ης} Νομ/κής Επιτροπής Ν/Δ. Καβάλας αποφασίσθηκε η σύναψη της σύμβασης με την ατομική εργοληπτική επιχείρηση Ελευθέριος Κεσκεσιάδης ΕΔΕ, ύστερα από τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22-11-2010 για το ποσό των 110.000,01€. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 23-03-2011.

Διευθύνουσα υπηρεσία για το έργο, την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήταν το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Κατασκευών & Μηχ/γίας (Τ.Μ.Κ. & Μ.) της τέως Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων.

Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το Π.Δ. 186/96 ήταν η τέως Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν/Δ. Καβάλας και κατά περίπτωση η τέως 1^η Νομ/κή Επιτροπή Ν/Δ. Καβάλας.

Με το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά με το Π.Δ.144/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ. – Θράκης» Δ/νουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ. – Θράκης.

Με τις υπ' αριθμό 67/06-04-2011 (πρακτικό 8/2011) και 265/11-07-2011 (πρακτικό 23/2011) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, χορηγήθηκε παράταση μέχρι τις 22-06-2011 και 31-08-2011 αντίστοιχα.

Ο ανάδοχος αιτείται την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για να μπορέσει να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών.

Απρόβλεπτοι παράγοντες που συντέιναν στην καθυστέρηση της εξέλιξης των εργασιών ήταν:

1.- Η υπογραφή της σύμβασης συνέπεσε με την νέα Αρχιτεκτονική δομή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.- Η έγκριση του προγράμματος συνεχιζόμενων έργων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011 (ΚΑΠ) της Περιφέρειας Αν. Μακ. – Θράκης εγκρίθηκε στις 04-05-2011 με την υπ' αριθμό 90/2011 (πρακτικό 11/2011) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

3.- Λόγω καλλιεργητικής περιόδου (αραβοσίτου κ.λ.π.) από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο δεν ήταν δυνατή η διάνοιξη των αγροτικών δρόμων (αντίδραση καλλιεργητών, συνημμένα 02/2121/02-06-2011 και 02/2051/30-05-2011 που σας υποβλήθηκαν με την 2^η παράταση) και λόγω αρδευτικής περιόδου από Μάιο έως Αύγουστο παρεμποδίζεται η αμμοχαλικόστρωση υφισταμένων αγροτικών δρόμων.

Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση, των εργασιών, όπως προκύπτει από τα παραπάνω συνημμένα έγγραφα.

Ο ανάδοχος με την αίτηση του ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-11-2011, για να μπορέσει να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο. Η Υπηρεσία μας προτείνει παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 30-11-2011 ώστε μετά την συγκομιδή του αραβοσίτου, μέσα Σεπτεμβρίου, να είναι δυνατή η κατασκευή και η ολοκλήρωση του έργου.

Όπως προκύπτει από τις προαναφερόμενες αιτίες η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να δοθεί σε λειτουργία, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι τις 30-11-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 8 υπέρ και 1κατά)

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες στο αγρόκτημα αναδασμού Κρυονερίου - Ζυγού», μέχρι 30-11-2011.

Μειοψήφησε το αναπληρωματικό μέλος Αθανάσιος Μακρής, ο οποίος ψήφησε κατά διότι θεωρεί ότι πρέπει να τηρούνται οι ημερομηνίες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 401/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ