

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 558/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση προσαγωγών ύδρευσης από Δεξαμενή Σχιστού έως Βόρεια είσοδο πόλης Διδυμοτείχου» αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Νοεμβρίου 2011** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011** έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Νικόλαος Πατήρας** (αναπληρωματικό) μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 4) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 558 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ, με το υπ' αριθμ. 1933/28-11-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 .

3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30^η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».

5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.

6. Ότι η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε την 30-6-2010 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 29-10-2011.

7. Την από 20-10-2011 αίτηση της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 29-11-2011 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.

8. Το με αριθμ.πρωτ. 1571/24-10-2011 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος.

9. Το με αριθμ.πρωτ. 2674/Α/3-11-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 29-11-2011, και

Και επειδή

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή ότι :

α) Ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν εργασίες στον τόπο του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και

β) Οι ως άνω κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την έγκαιρη εγκατάσταση του συνεργείου διάτρησης της Εγνατίας Οδού, η δε νέα του εγκατάσταση δεν μπορεί να γίνει πριν τις 10-11-2011, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση προσαγωγών ύδρευσης από Δεξαμενή Σχιστού έως Βόρεια είσοδο πόλης Διδυμοτείχου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.», μέχρι την 29-11-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση προσαγωγών ύδρευσης από Δεξαμενή Σχιστού έως Βόρεια είσοδο πόλης Διδυμοτείχου», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης: «ΑΦΟΙ ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ Ο.Ε.», μέχρι την 29-11-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 558 /2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ