

Του Πρακτικού αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 61 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις – διαμορφώσεις – προσθήκες χώρων σε σχολεία» υποέργο: «Συντήρηση - επισκευή αίθουσας γυμναστικής Λυκείου Φερών».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Απριλίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 939/1-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το αριθμ. Πρωτ. Η – 1176/22-3-2011 έγγραφό της, αναφέρει ότι το έργο υπογράφηκε στις 31-12-2010 με προθεσμία περαίωσης την 31-1-2011.

Ο ανάδοχος με την από 26-1-2011 αίτησή του ζητά παράταση, μέχρι την 31-3-2011, λόγω:

1. της εφαρμογής του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) στη δημόσια διοίκηση και μέχρι τον καθορισμό των αποφαινομένων οργάνων των αιρετών περιφερειών τα οποία διευκρινίστηκαν με την αριθμ 6/14-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν εκτελέστηκε καμία εργασία.
2. του γεγονότος ότι το Λύκειο Φερών βρίσκεται σε λειτουργία άρα δυσχεραίνεται η πρόοδος των εργασιών και η αίθουσα γυμναστικής η οποία πρόκειται να επισκευαστεί είναι η μόνη που προσφέρεται για την πραγματοποίηση του μαθήματος της γυμναστικής κατά τους χειμερινούς μήνες.
3. των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν δηλαδή έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες

Η υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί η παράταση που ζητά ο ανάδοχος για όλους τους παραπάνω λόγους και επίσης επειδή η ζητούμενη παράταση είναι εντός του ίδιου τριμήνου αναθεώρησης Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 31-3-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις – διαμορφώσεις – προσθήκες χώρων σε σχολεία» υποέργο: «Συντήρηση - επισκευή αίθουσας γυμναστικής Λυκείου Φερών» , μέχρι 31-3-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 61 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

