

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 83 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή Ιχθυοφραγμών και εκσκαφή τάφρων διαχείμανσης Λιμνοθαλασσών Μολυβωτής» ΚΑΕ:2010ΚΠ00000052. (ΠΕ Ροδόπη)

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14 Απριλίου 2011** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 1027/8-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθήμενα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83 : Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Κων/νος Μπάγιας Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Στις 17-12-2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με συμβατική προθεσμία (40) σαράντα ημερών, δηλαδή μέχρι την 27-01-2011. Η Ανάδοχος με την από 26/01/2011 αίτησή της ζητά την χορήγηση παράτασης του έργου.

Το έργο στο μεγαλύτερο μέρος του (95%) έχει ολοκληρωθεί, επίσης εκκρεμεί η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα λόγω δυσχερούς προμέτρησης και για την τακτοποίηση αυξομειώσεων των εργασιών που εκτελέσθηκαν .

Για τον λόγο αυτό η Ανάδοχος με την από 26/01/2011 αίτησή της ζητά χορήγηση παράτασης μέχρι την 27/03/2011 ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου η υπηρεσία μας θεωρεί ότι μπορεί να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι την Είκοσι επτά Απριλίου του έτους Δύο χιλιάδες έντεκα (27-05-2011).

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 27-4-2011.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή Ιχθυοφραγμών και εκσκαφή τάφρων διαχείμανσης Λιμνοθαλασσών Μολυβωτής» ΚΑΕ:2010ΚΠ00000052, μέχρι 27-5-2011.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 83 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ