

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 1002/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ.Σιρδάρης και ΣΙΑ Ο.Ε- ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7537/3-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1)) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 4) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 5) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 6) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1002: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. 3299/28-11-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30^η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Ότι η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε την 26-8-2011 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 26-1-2012.
7. Με την αρ. 133/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε παράταση μέχρι 26-6-2012.
8. Με την αρ. 374/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε παράταση μέχρι 26-11-2012.

9. Την από 23-11-2012 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 26-5-2013, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.

Και επειδή

(α) Κατά τη φάση εκτέλεσης των εκσκαφών του έργου διαπιστώθηκε μικρή καθυστέρηση λόγω της φύσεως του εδάφους (έντονοι εκβραχισμοί).

(β) Οι καιρικές συνθήκες από 26-6-2012 (Α' παράταση του έργου) μέχρι σήμερα δεν δημιούργησαν προβλήματα στην εκτέλεση του έργου. Ειδικότερα και μόνο για την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης, επειδή κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου είναι επισφαλής η εκτέλεσή τους,

Η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

(α) Την παράταση, με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2012.

(β) Την παράταση με αναθεώρηση μόνο των εργασιών ασφαλτόστρωσης μέχρι 31-3-2013, ενώ για όλες τις άλλες εργασίες η αναθεώρηση παγώνει στις 31-12-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει :(α) τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 31-12-2012.

(β) τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση μόνο των εργασιών ασφαλτόστρωσης μέχρι 31-3-2013, ενώ για όλες τις άλλες εργασίες η αναθεώρηση παγώνει στις 31-12-2012.

Τα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά γιατί διαφωνεί συνολικά για τη διαχείριση του συγκεκριμένου έργου και διαφωνεί επίσης και με τον χώρο τοποθέτησης του Σ.Μ.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1002/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ