

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 46 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..

Αριθ. Απόφασης 1060/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Οριστική Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας Νομού Ροδόπης» αναδόχου κοιν/ξίας Χ.Ντούλιας- Γ.Καράνης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Δεκεμβρίου 2012** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.7897/14-12-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1), **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** 4) **Σουλτάνα Σερεφιά** μέλος 5) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) **Πάυλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, 3) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος 4) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλός** μέλος, ο οποίος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση γιατί διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση της έναρξης της συνεδρίασης.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1060: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών έργων της Π.Ε.Ροδόπης με το υπ.αριθμ.2734/10-12-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20-2-2006 με συμβατικό αντικείμενο 623.999,00 ευρώ με ΦΠΑ και με συμβατική προθεσμία περαίωσης μέχρι 19-8-2006 και είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 016 με κωδικό 2003ΣΕ01600001 και επιχορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με τις υπ αρ166/πρακτ.32/12-12-2006, υπ'αρ58/πρακτ.10/30-5-2007, υπ'αρ.93/πρακτ.17/22-8-2008, υπ αρ.18/πρακτ.2/20-1-2009, υπ.αρ.123/πρακτ.19/25-6-2009, υπαρ.248/πρακτ.35/10-11-2009, υπαρ.64/πρακτ.13/30-4-010, υπαρ.169/πρακτ.22/11-10-2010, υπ,αρ.48/πρακτ.7/31-3-201, υπ,αρ.654/πρακτ.43/20-12-2011

Αποφάσεις της 4^{ης} Νομαρχιακής επιτροπής(Υποδομών) και Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση μέχρι 16-6-2012. Συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την διάθεση απροβλέπτων και την τακτοποίηση των ποσοτήτων των νέων εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και έκλινε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (εγκρίθηκε με την υπ αρ.ΔΤΜΕ3215/26-11-2009 απόφαση).

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (υπό έγκριση) ύψους 838.662,00 ευρώ συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο (μεταβολή συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23%, αύξηση ποσού αναθεώρησης και τον τρόπο θέρμανσης, αλλαγή θέσης κτιρίου). Η Υπηρεσία μας με τα υπ αρ ΔΤΕ2126/16-12-2011 και ΔΤΕ707/18-5-2012 έγγραφα προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ζήτησε εξεύρεση πίστωσης προκειμένου να προχωρήσουμε στις περαιτέρω ενέργειες για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ, όμως όπως ενημερωθήκαμε από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 2012 του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού του τομέα Αθλητισμού και υποτομέα Αθλητικές υποδομές η πίστωση ήταν μηδενική με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου, λόγω έλλειψης πιστώσεων για την χρηματοδότηση του έργου. Η ανάδοχος κοινοπραξία με την από 31-10-2012 Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών προς την Υπηρεσία μας ζήτησε διακοπή εργασιών του έργου του θέματος για λόγους οφειλόμενους σε αποκλειστική υπαιτιότητα της υπηρεσίας μας και η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη στην έκδοση της υπ αρΔΤΕ2367/5-11-2012 απόφασης αποδοχής της από 1-11-2012 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών της αναδόχου κοινοπραξίας για το έργο του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.4 του Ν.3669/08(ΚΔΕ) και επειδή γενικώς υπήρξε συνεχής έλλειψη χρηματοδότησης όπως φαίνεται και από επανειλημμένες παρατάσεις.

Κατόπιν τούτων:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την οριστική αποδοχή της από 1-10-2012 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 4 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την Οριστική Αποδοχή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλλύρας Νομού Ροδόπης» αναδόχου κοιν/ξίας Χ.Ντούλιας- Γ.Καράνης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό, γιατί έχει ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα και τους λόγους που έγινε το συγκεκριμένο έργο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1060/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ