

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 269/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Αναβάθμιση (αντικατάσταση) δικτύων ύδρευσης οικισμών Μαρώνας, Ασκητών και Προσκυνητών Δήμου Μαρώνας» του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρώνας», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Μαΐου 2012** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 2976/3-5-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Σταύρος Καβαρτζής** μέλος, 7) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Αϊχάν Σιακήρ** μέλος, 2) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 269: Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. 1475/4-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005 .

3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30^η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».

5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.

6. Ότι η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε την 27-9-2010 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 27-9-2011.

7. Την με αριθμ. 547/2011 (Απόσπασμα Πρακτικού 38/2011) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. , με την οποία χορηγήθηκε παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι την 16-4-2012.

8. Την από 6-4-2012 αίτηση της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 5-6-2012 για τους λόγους που αναφέρονται σ'αυτή.

9. Το με αριθμ.πρωτ. 1219/9-4-2012 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για προέγκριση της παράτασης περαίωσης του έργου του θέματος.

10. Το με αριθμ.πρωτ. 2357/19-4-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο εκφράζει τη θετική γνώμη της για τη χορήγηση της παραπάνω παράτασης μέχρι 5-6-2012,

και επειδή, ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Εργοληπτική Επιχείρηση για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του έργου, εκτός από τον ασφατικό τάπητα σε μήκος 3,50 χιλιομέτρων και στους τρεις οικισμούς.

Λόγω της χειμερινής περιόδου υπήρχε αδυναμία παραγωγής και έντεχνης εφαρμογής του ασφαλικού τάπητα καθότι οι σχετικές μονάδες ήταν εκτός λειτουργίας.

Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση , με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Αναβάθμιση (αντικατάσταση) δικτύων ύδρευσης οικισμών Μαρώνας, Ασκητών και Προσκυνητών Δήμου Μαρώνας» του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρώνας», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.», (Κωδ. ΟΠΣ 217130), μέχρι την 5-6-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Αναβάθμιση (αντικατάσταση) δικτύων ύδρευσης οικισμών Μαρώνας, Ασκητών και Προσκυνητών Δήμου Μαρώνας» του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρώνας», αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 5-6-2012.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 269/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ