

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 374/2012

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.»

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Ιουνίου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 3657/1-6-2012** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** Αντιπρόεδρος, 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος, 5) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος , 6) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος, 8) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

**Απόντες** ήταν: η κ. 1) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 374:** Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, με το υπ' αριθμ. 1705/28-5-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Ότι η σύμβαση του έργου του θέματος υπογράφηκε την 26-8-2011 και η ολική προθεσμία περαίωσης ήταν πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 26-1-2012.
7. Με την αρ. 133/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. δόθηκε παράταση μέχρι 26-6-2012.
8. Την από 22-5-2012 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 26-11-2012, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.

Και επειδή

Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος Κ/ξία για την ανάγκη παράτασης, δηλαδή ότι από 13-2-2012 έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου, λόγω υπερχειλίσης του ποταμού Έβρου και των συνεχών βροχοπτώσεων έως και σήμερα, εμποδίζεται η συνέχιση των εργασιών, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης, με αναθεώρηση, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 26-11-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης, της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Σουφλίου», αναδόχου Κ/ξίας «Δ. ΣΙΡΔΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 26-11-2012.

Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι είναι αντίθετος με την κατασκευή ΣΜΑ και ιδίως Σουφλίου καθώς και με την χωροθέτησή του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 374/2012.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ**

**ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ**